



(dále jen „Objednatel“)

**II. SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice**

Zastoupený: Zdeňkem Havlem,  
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD  
Ing. Martinem Lukešem,  
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)  
Jarmilou Fikejzlovou,  
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)  
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
Kontaktní adresou: Tovární 209, 537 01 Chrudim  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
pod spisovou značkou C 8032/KSCB.

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš, ředitel Oblasti Pardubice  
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení  
Tel.: +420 601 090 553, e-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] CZ

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-217/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah“ (dále jen „Smlouva“).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:**

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do **91** kalendářních dnů (navýšení o 14 kalendářních dnů) od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

**Odůvodnění:** s ohledem na výsledky provedených zkoušek a geotechnického vyjádření zpracovaného firmou 4G consite s.r.o. zastoupenou Mgr. Zdeňkem Brunátem bude provedena sanace aktivní zóny z drceného kameniva frakce 0/125 mm v minimální mocnosti 0,5 m v celé šířce komunikace. Na parapláň bude položena separační geotextilie (200 g/m<sup>2</sup>) pro oddělení jemnozrnných zemin v podloží a aktivní zóny.

Ostatní body článku IV. **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění** zůstávají beze změny.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný HMG.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:  
Za Objednatele:



Ing. Miroslav  
Němec  
2021.08.10 12:16:35  
+02'00'

---

**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Chrudim dne:  
Za Zhotovitele:

**Martin  
Lukeš**

Digitálně podepsal  
Martin Lukeš  
Datum: 2021.08.10  
12:31:36 +02'00'

---

**Ing. Martin Lukeš**  
ředitel Oblasti Pardubice  
Dopravní stavby VÝCHOD  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**Fikejzlova  
Jarmila**  
Digitálně podepsal  
Fikejzlova Jarmila  
Datum: 2021.08.10  
12:29:36 +02'00'

---

**Jarmila Fikejzlová**  
vedoucí obchodního oddělení  
Oblast Pardubice  
Dopravní stavby VÝCHOD  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

