

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. A3817_019 ze dne 22.5.2017

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku mezi stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14
zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528

a

Zhotovitel: **ATELIER 38 s.r.o.**
Se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti
IČ: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Článek 1 Dodatku.

Smluvní strany uzavřely dne 22.05.2017 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele pro změnu využití stavby „Pavilon G, Černá Louka, Ostrava“ včetně zajištění stavebního povolení.

Zhotovitel, prostřednictvím subdodavatele, učinil veškeré nezbytné administrativní kroky a provedl veškeré úkony k zajištění vydání stavebního povolení, avšak toto nebylo v konečném důsledku vydáno. Formální překážkou pro nevydání stavebního povolení byl nesouhlas Rady města Ostravy s kácením vybraných dřevin v areálu Černé louky (61. rada města, 9.6.2020, 04051/RM1822/61), před tím (11.2.2020), ale i poté byla žádost o vydání povolení s kácením dřevin opakovaně na jednání rady města předkládána a stahována, bylo upravováno zdůvodnění atd. V konečném důsledku však díky této překážce nebylo stavební povolení vydáno, a i přesto, že zhotovitel k tomuto aktu provedl veškeré úkony, nemohl z objektivních příčin naplnit závazek vyplývající ze shora uvedené smlouvy o dílo, tedy předložit stavební povolení v právní moci.

Dle vyjádření zástupce zhotovitele navíc dnem 3.5.2021 pozbyla platnost i ostatní dílčí vyjádření a stanoviska dotčených orgánů nutných k vydání stavebního povolení, v důsledku čehož by musela veškerá inženýrská činnost proběhnout od počátku na základě nového dodatku ke shora uvedené smlouvě.

S ohledem na shora uvedené a vlastně vzhledem k faktu, že nastaly překážky v dokončení zadání na straně objednatele (NDM), resp. zřizovatele, které zhotovitel nedokáže odstranit, požádal zhotovitel o ukončení smluvního vztahu a doplacení odměn za veškeré úkony provedené pro vydání stavebního povolení.

Na základě ustanovení článku XI. (Změna Smlouvy) Smlouvy se dne 6.8.2021 v rámci osobního jednání dohodly obě smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. A3817_019 ze dne 22.5.2017, jehož obsahem je ukončení smluvního vztahu a doplacení odměny za veškeré úkony provedené pro vydání stavebního povolení.

Článek 2 Dodatku.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 tohoto Dodatku č. 6, se smluvní strany dohodly na úhradě **snížené ceny** za vydání společného povolení dle článku IV. (cena Díla) ve výši **63.000,- Kč bez DPH**.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za tuto dílčí část plnění, objednatel se zavazuje fakturu uhradit dle ustanovení čl. V. (Platební podmínky) Smlouvy.

Tímto Dodatkem č. 3 je ukončena Smlouva o dílo č. A3817_019 ze dne 22.5.2017, přičemž obě strany berou na vědomí, že část předmětu plnění dle článku II. (Předmět plnění), písmeno e) (Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby) nebude realizována.

Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy. Je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Ostravě dne:

6/8/21

V Ostravě dne 06.08.2021

Za zhotovitele:

Za objednatele: