

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0025-09-18 ze dne 25.09.2018

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku mezi stranami

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14  
zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace  
IČ: 00100528  
DIČ: CZ00100528

a

Zhotovitel: **ATELIER 38 s.r.o.**  
Se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti  
IČ: 258 58 343  
DIČ: CZ25858343  
Bankovní spojení:   
číslo účtu:  
Kontaktní osoba:  
Tel:  
E-mail:

### Článek 1 Dodatku.

Smluvní strany uzavřely dne 25.09.2018 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro akci „**Komunikace a zpevněné plochy v areálu Černé louky**“ včetně zajištění vydání společného povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek, včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení, spočívající v projednávání dokumentace s DOSS a správci sítí a zajištění všech potřebných podkladů, posudků, vyjádření a smluv pro vydání společného povolení, včetně zajištění potvrzení o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dále DPS a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek (dále jen „**smlouva**“).

Zhotovitel, prostřednictvím subdodavatele, učinil veškeré nezbytné administrativní kroky a provedl veškeré úkony k zajištění vydání stavebního povolení, avšak toto nebylo v konečném důsledku vydáno. Formální překážkou pro nevydání stavebního povolení byl nesouhlas Rady města Ostravy s kácením vybraných dřevin v areálu Černé louky (61. rada města, 9.6.2020, 04051/RM1822/61), před tím (11.2.2020), ale i poté byla žádost o vydání povolení s kácením dřevin opakovaně na jednání rady města předkládána a stahována, bylo upravováno zdůvodnění atd. V konečném důsledku však díky této překážce nebylo stavební povolení vydáno, a i přesto, že zhotovitel k tomuto aktu provedl veškeré úkony, nemohl z objektivních příčin naplnit závazek vyplývající ze shora uvedené smlouvy o dílo, tedy předložit stavební povolení v právní moci.

Dle vyjádření zástupce zhotovitele navíc dnem 3.5.2021 pozbyla platnost i ostatní dílčí vyjádření a stanoviska dotčených orgánů nutných k vydání stavebního povolení, v důsledku čehož by musela veškerá inženýrská činnost proběhnout od počátku na základě nového dodatku ke shora uvedené smlouvě.

S ohledem na shora uvedené a vlastně vzhledem k faktu, že nastaly překážky v dokončení zadání na straně objednatele (NDM), resp. zřizovatele, které zhotovitel nedokáže odstranit, požádal zhotovitel o ukončení smluvního vztahu a doplacení odměn za veškeré úkony provedené pro vydání stavebního povolení.

Na základě ustanovení článku XII. (Změna Smlouvy) Smlouvy se dne 6.8.2021 v rámci osobního jednání dohodly obě smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0025-09-18 ze dne 25.09.2018, jehož obsahem je ukončení smluvního vztahu a doplacení odměny za veškeré úkony provedené pro vydání stavebního povolení.

### Článek 2 Dodatku.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 tohoto Dodatku č.3, se smluvní strany dohodly na úhradě **snížené** ceny za vydání společného povolení dle článku IV. (cena Díla) ve výši **48.000,- Kč bez DPH**.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za tuto dílčí část plnění, objednatel se zavazuje fakturu uhradit dle ustanovení čl. V. (Platební podmínky) Smlouvy.

Tímto Dodatkem č. 3 je ukončena Smlouva o dílo č. 0025-09-18 ze dne 25.09.2018, přičemž obě strany berou na vědomí, že část předmětu plnění dle článku II. (Předmět plnění), písmeno B) (Autorský dozor) nebude realizována.

Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy. Je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Ostravě dne: 6/8/21

V Ostravě dne: 06.08.2021

Za zhotovitele:

Za objednatele: