



MUZAX00KCN1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2021/00228

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO****na realizaci veřejné zakázky s názvem:****„Oprava chodníků v ul. Javorová, Jabloňová a Lípová v Žatci - 2. etapa“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

**I.****Smluvní strany****Město Žatec**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148  
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: [redacted] - vedoucí odboru rozvoje města  
Tel: +420 415 736 260  
E-mail: [redacted]  
Mobil: [redacted] investice  
Tel:  
E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec  
Číslo účtu: [redacted]  
Identifikační číslo: 00265781  
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**

Název zhotovitele  
se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455.  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda, jednatel  
Ing. Jan Egermayer, jednatel  
Ing. Jana Svatopolská, jednatel  
Telefon, fax: 415 654 094 / ---  
Mobil: ---  
E-mail: [ekostavby@ekostavbylouny.cz](mailto:ekostavby@ekostavbylouny.cz)

- ve věcech technických: [redacted] výrobní ředitel  
Telefon, fax: [redacted]  
Mobil: [redacted]  
E-mail: [redacted]

- ve věcech stavby: [redacted]  
Telefon, fax: [redacted]  
Mobil: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: [redacted]  
Identifikační číslo: 10442481  
DIČ: CZ10442481

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Oprava chodníků v ul. Javorová, Jabloňová a Lípová v Žatci - 2. etapa**“ ze dne 22. 04. 2021, dále jen Smlouva o dílo.

#### 2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

#### 2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

#### **Původní text:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 4.344.400,- Kč

DPH z ceny díla 912.324,- Kč

**Cena celkem za dílo vč. DPH 5.256.724,- Kč**

Slovy: Pětmilionůdvěstěpadesátšesttisícsemsetdvacetčtyři korun českých

#### **se ruší a nahrazuje novým textem:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	4.449.106,09 Kč
DPH z ceny díla	934.312,28 Kč
<b>Cena celkem za dílo vč. DPH</b>	<b>5.383.418,37 Kč</b>
Slovy: Pětmilionůtřistaosmdesátřítisícčtyřistaosmnáctkoruntřicetsedmhaléřů českých	

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
  - změnový list
  - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 600/21 ze dne 19. 07. 2021.

V Žatci dne:  
za objednatele:

V Lounech dne:  
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka města

Ing. Jiří Benda      Ing. Jan Egermayer  
jedenatelé

# Změnový list č. 1

**Název stavby dle SoD:** Oprava chodníků v ul. Javorová, Jabloňová a Lípová v Žatci - 2. etapa

**Číslo SoD:** Ev. č.: ORM/2021/00228

**Číslo změny:** 001

**Investor:** Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ: 00265781


**Zhotovitel:** EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny, IČ: 10442481

**Předmět změny:** SO\_01: Stavební objekt 01

## Popis a zdůvodnění změny:

- a) Dodatečné stavební práce - výměna poklopů dešťové kanalizace - vzhledem k technickému stavu a z estetických důvodů budou nově na základě požadavku objednatele vyměněny poklopy dešťové kanalizace umístěné v chodníku.
- b) Dodatečné stavební práce - změna typu obrubníku - dle projektové dokumentace měl být osazen betonový obrubník silniční 1000x100x250 mm. Vzhledem k tomu, že v místech umístění obrubníků dochází k přejezdu osobních automobilů (zásobování, zdravotní služba, atp.) bylo dohodnuto, že vzhledem k vyššímu dopravnímu zatížení bude osazen betonový obrubník silniční 1000x150x250 mm.
- c) Změna typu kontejnerových přístřešků - na základě požadavku objednatele budou nově osazeny dva kontejnerové 4 modulové přístřešky na komunální/separovaný odpad. Původně měly být osazeny přístřešky 3 modulové. V ceně jsou zahrnuty stavební práce spočívající v rozšíření zpevněné plochy pod přístřešky.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 145.452,48 Kč	+ 250.158,57 Kč	+ 104.706,09 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: 2100932 - Oprava chodníků v ul. Javorová, Jabloňová a Lípová v Žatci - 2. etapa

Objekt: - Dodatek č.1

## 003 - 008: Vedení dálková a přípojná

N	N	Poklop D400 ECON Light H160 BEGU bez ventilace	10,000	KUS	3 150,00	31 500,00	21%	38 115,00
001	N	Vyrovnávací prstenec v.60 mm	10,000	KUS	253,00	2 530,00	21%	3 061,30
<b>Součet za 003 - 008: Vedení dálková a přípojná</b>						<b>34 030,00</b>		<b>41 176,30</b>

## 004 - 009: Ostatní konstrukce a práce

043	X3	KONTERNEROVÝ PŘÍSTŘEŠEK (3 MODULY - SEPAROVANÝ/SMĚSNÝ ODPAD) - včetně spodní stavby	-2,000	soubor	64 968,16	-129 936,32	21%	-157 222,95
N	X4-N	KONTERNEROVÝ PŘÍSTŘEŠEK (4 MODULY - SEPAROVANÝ/SMĚSNÝ ODPAD) - včetně spodní stavby	2,000	soubor	96 075,00	192 150,00	21%	232 501,50
040	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	-209,000	m	74,24	-15 516,16	21%	-18 774,55
N	59217033.N	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	209,000	m	114,73	23 978,57	21%	29 014,07
<b>Součet za 004 - 009: Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>70 676,09</b>		<b>85 518,07</b>

<b>CELKEM</b>	<b>Objekt: - Dodatek č.1</b>				<b>104 706,09</b>		<b>126 694,37</b>
---------------	------------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

## Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	104 706,09	21 988,28	126 694,37	6
<b>CELKEM</b>		<b>104 706,09</b>	<b>21 988,28</b>	<b>126 694,37</b>	