



S00JP01CFHCJ

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, na realizaci služeb

„Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Zlín - Jižní Svahy, propojení Podlesí - Kocanda“

číslo smlouvy objednatele: 4400160001

číslo smlouvy zhotovitele: 152594

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

jehož jménem jedná Ing. et Ing. Jiří Korcek, primátorem města

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen RMZ

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a. s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

jejímž jménem jedná Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, členka představenstva, na základě
pověření ze dne 18.11.2021

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, členka představenstva

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 01643541

DIČ: CZ01643541

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 7. 1. 2016 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na služby "Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Zlín - Jižní Svahy, propojení Podlesí - Kocanda". V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4, který upřesňuje termíny plnění. Jedním z hlavních důvodů uzavření tohoto dodatku a upravení termínů plnění jsou opatření vlády vyhlášená v souvislosti s pandemií COVID 19 (tzv. nouzový stav). Tato opatření měla výrazný vliv na zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost, resp. na dobu plnění inženýrské činnosti, neboť v době nouzového stavu dotčené úřady fungovaly v omezené míře, přičemž zákonem stanovené lhůty nemohly být dodrženy.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Článek V. Doba plnění, bod. 2 Ukončení plnění, Zpracování projektové dokumentace, se ruší a nahrazuje se novým zněním:

"Ukončení plnění:

Zpracování projektové dokumentace:

Dokumentace DUR na stavbu B

termín předání PD 31.7.2021

Dokumentace DSP stavba B

termín předání PD 31.12.2021

Dokumentace DPS stavba B

termín předání PD 31.8.2022

Dokumentace DSP a DPS stavba A

**byla řádně dokončena, předána a převzata
objednatelům**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.4 v Registru smluv.

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 30.11.2015, č. usnesení: 44/27R/2015

Datum a číslo jednací: 18.4.2017, č. usnesení: 161/8R/2017

Datum a číslo jednací: 22.10.2018, č. usnesení: 68/20R/2018

Datum a číslo jednací: 12.10.2020, č. usnesení: 26/20R/2020

Datum a číslo jednací: 12.7.2021, č. usnesení: 44/13R/2021

Ve Zlíně dne 26-07-2021

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína



Ve Zlíně dne 26-07-2021

zhotovitel
CENTROPROJEKT

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
členka představenstva