

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 12. 05. 2021 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-21000177

a

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
IČO: 41601645
DIČ: CZ41601645
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 6. 9. 1991 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209
zastoupen Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy [REDAKCE]
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 28...

II. PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. (6) Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 05. 2021 na akci: „**Oprava chodníků na ulici Kohoutovická, Rířova - stavební objekty obrubníků a nástupiř**“ (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínů pro dokončení veřkerých stavebních prací včetně vyklizení staveniřtě a pro předání a převzetí díla včetně dokladové části, neboť zhotovitel získal potřebná povolení k zahájení stavebních prací až dne 12.07.2021.

Čl. III.

Smluvní strany se dohodly na této modifikaci výře citované smlouvy č. 1100-21000177 ze dne 12. 05. 2021:

1) V čl. III. „Lhůty plnění a místo plnění“ se znění odst. (3) ruří a nahrazuje se zněním:

(3) Dokončení veřkerých stavebních prací včetně vyklizení staveniřtě: do 10.09.2021.

2) V čl. III. „Lhůty plnění a místo plnění“ se znění odst. (4) ruří a nahrazuje se zněním:

(4) Předání a převzetí díla včetně dokladové části: do 15.11.2021.

3) Příloha č. 2: Harmonogram prací se ruří a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Čl. IV.


Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlářtních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1: Harmonogram prací.

Za Objednatele:


V Brně dne 30 -07- 2021



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne 30 -07- 2021



Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

