

Číslo dodatku objednatele: 1517 D2 / 2021 / OI

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1517 / 2019 / OI / VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

STASPO, spol. s r.o.

Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupena jednatelem
Svatoplukem Madrym
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Ostravě, oddíl C, vložka 1807

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 410 35 704
DIČ: CZ41035704

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1517/2019/OI/VZKÚ ze dne 26.4.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.8.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 smlouvy o dílo č. 1517 / 2019 / OI / VZKÚ, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 2. doplňuje se bod 2.3, který zní:

„2.3 Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 2 (Příloha č. 6 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace změn (Příloha č. 7 této smlouvy).“

3. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	59.448.185,60 Kč
DPH 21%	12.484.118,98 Kč
Cena celkem včetně DPH	71.932.304,58 Kč

4. V článku V. Termíny plnění se mění bod 2. a nově zní:

- „2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je z důvodu provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 2 stanoven na 20.08.2021. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3., čl. XIII. této smlouvy.“
5. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 6 - evidenční list změny stavby č. 2, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
6. Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 7 - rekapitulace změn, která tvoří přílohu č. 2. tohoto dodatku.

Čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07238 / RM1822 / 111 ze dne 10.08.2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1517 / 2019 / OI / VZKÚ ze dne 26.04.2019 a Dodatku č.1 č. 1517D1 / 2020 / OI ze dne 19.08.2020 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č.2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1517 / 2019 / OI / VZKÚ ze dne 26.04.2019.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.2, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
8. Tento Dodatek č.2 je uzavřen v elektronické podobě.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 1 dodatku)
Příloha č. 7 – Rekapitulace rozpočtu (příloha č. 2 dodatku)

Za objednatele



Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele



Svatopluk Madry
jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“

Příloha č. 6 ke smlouvě č. 1517 / 2019 / OI / VZKÚ (příloha č. 1 dodatku č. 2)
Počet stran: 2

Evidenční list změny stavby č.2																			
<p>Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Rekonstrukce kanalizace SO 101 Stavební úprava komunikací v ul. Moravská</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:</p> <p>SO 301 / 9 - 10 SO 101 / 11</p>	<p>Číslo změny stavby: 9 - 11</p>																	
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřená 25.4.2019 č. sml. objednatele: 1517/2019/OI/VZKÚ identifikátor veřejné zakázky: P19VD0150642 č. sml. zhotovitele: 19/33 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Redvanice, IČO: 410 35 704</p>																			
<p>Gen.projektant (autorský dohled): SHB, akciová společnost, se sídlem Masná 1943/8 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 451 83 673</p>																			
<p>Popis a zdůvodnění změn:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Popis a zdůvodnění změn:</th> <th style="width: 15%;">Celkové VP:</th> <th style="width: 15%;">Celkové MP:</th> <th style="width: 10%;">Celková Bilance:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Změna č. 9 - Navýšení délky propojení navazujících kanalizačních stok z vedlejších ulic Z důvodu změny trasy kanalizace v rámci schválené změny stavby dochází k navýšení délky propojení navazujících kanalizačních stok z vedlejších ulic Česká, Biezinova, Mozarova, Letecká, Šuvonova, Beskydská.</p> </td> <td style="text-align: right;">126 385,48</td> <td style="text-align: right;">-64 000,00</td> <td style="text-align: right;">62 385,48</td> </tr> <tr> <td> <p>Změna č. 10 - Dodatečná rekonstrukce částí navazujících kanalizačních stok z vedlejších ulic S ohledem na předpokládané opravy navazujících kanalizačních stok ve vedlejších ulicích, průběh teplovodního kolektoru a rozsah stavebních úprav komunikací bylo se správcem kanalizace dohodnuto provedení dodatečné rekonstrukce částí navazujících kanalizačních stok v takovém rozsahu, aby nebylo nutné při předpokládaných opravách těchto stok zasahovat do nově provedených povrchů komunikací. Tato změna je schválena v rámci změny stavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.</p> </td> <td style="text-align: right;">2 982 791,89</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2 982 791,89</td> </tr> <tr> <td> <p>Změna č. 11 - VP + MP při úpravách komunikací Jedná se o změnu rozsahu stavebních úprav komunikací a chodníků, která je vyvolaná na základě geodetického zaměření skutečného stavu komunikací a chodníků po realizaci rekonstrukce kanalizace a výskytu skutečných stávajících podkladních vrstev v konstrukci komunikací a chodníků.</p> </td> <td style="text-align: right;">754 508,66</td> <td style="text-align: right;">-180 373,41</td> <td style="text-align: right;">574 135,25</td> </tr> </tbody> </table>				Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VP:	Celkové MP:	Celková Bilance:	<p>Změna č. 9 - Navýšení délky propojení navazujících kanalizačních stok z vedlejších ulic Z důvodu změny trasy kanalizace v rámci schválené změny stavby dochází k navýšení délky propojení navazujících kanalizačních stok z vedlejších ulic Česká, Biezinova, Mozarova, Letecká, Šuvonova, Beskydská.</p>	126 385,48	-64 000,00	62 385,48	<p>Změna č. 10 - Dodatečná rekonstrukce částí navazujících kanalizačních stok z vedlejších ulic S ohledem na předpokládané opravy navazujících kanalizačních stok ve vedlejších ulicích, průběh teplovodního kolektoru a rozsah stavebních úprav komunikací bylo se správcem kanalizace dohodnuto provedení dodatečné rekonstrukce částí navazujících kanalizačních stok v takovém rozsahu, aby nebylo nutné při předpokládaných opravách těchto stok zasahovat do nově provedených povrchů komunikací. Tato změna je schválena v rámci změny stavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.</p>	2 982 791,89	0,00	2 982 791,89	<p>Změna č. 11 - VP + MP při úpravách komunikací Jedná se o změnu rozsahu stavebních úprav komunikací a chodníků, která je vyvolaná na základě geodetického zaměření skutečného stavu komunikací a chodníků po realizaci rekonstrukce kanalizace a výskytu skutečných stávajících podkladních vrstev v konstrukci komunikací a chodníků.</p>	754 508,66	-180 373,41	574 135,25
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VP:	Celkové MP:	Celková Bilance:																
<p>Změna č. 9 - Navýšení délky propojení navazujících kanalizačních stok z vedlejších ulic Z důvodu změny trasy kanalizace v rámci schválené změny stavby dochází k navýšení délky propojení navazujících kanalizačních stok z vedlejších ulic Česká, Biezinova, Mozarova, Letecká, Šuvonova, Beskydská.</p>	126 385,48	-64 000,00	62 385,48																
<p>Změna č. 10 - Dodatečná rekonstrukce částí navazujících kanalizačních stok z vedlejších ulic S ohledem na předpokládané opravy navazujících kanalizačních stok ve vedlejších ulicích, průběh teplovodního kolektoru a rozsah stavebních úprav komunikací bylo se správcem kanalizace dohodnuto provedení dodatečné rekonstrukce částí navazujících kanalizačních stok v takovém rozsahu, aby nebylo nutné při předpokládaných opravách těchto stok zasahovat do nově provedených povrchů komunikací. Tato změna je schválena v rámci změny stavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.</p>	2 982 791,89	0,00	2 982 791,89																
<p>Změna č. 11 - VP + MP při úpravách komunikací Jedná se o změnu rozsahu stavebních úprav komunikací a chodníků, která je vyvolaná na základě geodetického zaměření skutečného stavu komunikací a chodníků po realizaci rekonstrukce kanalizace a výskytu skutečných stávajících podkladních vrstev v konstrukci komunikací a chodníků.</p>	754 508,66	-180 373,41	574 135,25																
<p>Časový vliv na plnění SO: MÁ VLIV - Provedení předmětných změn si vyžádá prodloužení původního termínu provedení díla z 19.07.2021 na 20.08.2021</p>																			
Údaje v Kč bez DPH:																			
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%														
3 863 686,03	244 373,41	4 108 059,44	7,21	3 619 312,62	6,35														
ZL č. 1 Údaje v Kč bez DPH:																			
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%														
5 643 174,33	6 767 077,26	12 410 251,59	21,79	-1 123 902,93	-1,97														
Celkem vč. ZL č. 1 Údaje v Kč bez DPH:																			
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%														
9 506 860,36	7 011 450,67	16 518 311,03	29,00	2 495 409,69	4,38														

<p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Oceněný soupis víceprací a méněprací 2) Stanovisko MMC odboru OŽP ke změně stavby 3) Situace 4) Stanovisko TDS 	<p>Počet paré: Příjemce :</p> <p>1 x Zhotovitel</p> <p>1 x Objednatel</p> <p>1 x TDS</p> <p>2 x Provozovatel:</p> <p>1 x Projektant (autorský dozor)</p>																	
<p>Vyjádření - souhlas se změnami:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%;">souhlasím</td> <td rowspan="5" style="background-color: black; width: 65%;"></td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dohled):</td> <td>souhlasím</td> </tr> <tr> <td>Provozovatel:</td> <td>souhlasím</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>souhlasím</td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>souhlasím</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <p>Tento Evidenční list změny stavby je pod jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněno</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> <p>Změna stavby (ŽBV) - krycí list</p> </td> <td style="padding: 5px;"> <p>Číslo paré:</p> </td> </tr> </table>		Zhotovitel:	souhlasím		Projektant (autorský dohled):	souhlasím	Provozovatel:	souhlasím	TDS:	souhlasím	Objednatel:	souhlasím	<p>Tento Evidenční list změny stavby je pod jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněno</p>			<p>Změna stavby (ŽBV) - krycí list</p>		<p>Číslo paré:</p>
Zhotovitel:	souhlasím																	
Projektant (autorský dohled):	souhlasím																	
Provozovatel:	souhlasím																	
TDS:	souhlasím																	
Objednatel:	souhlasím																	
<p>Tento Evidenční list změny stavby je pod jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněno</p>																		
<p>Změna stavby (ŽBV) - krycí list</p>		<p>Číslo paré:</p>																

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Moravská

Rekapitulace změn

VP a MP - dodatečné stavební práce	VP	MP	Celkem
1. Změna č. 9 - Navýšení délky propojení navazujících kanalizačních stok z vedlejších ulic	126 385,48	-64 000,00	62 385,48
2. Změna č. 10 - Dodatečná rekonstrukce části navazujících kanalizačních stok z vedlejších ulic	2 982 791,89	0,00	2 982 791,89
<i>ul. ČESKÁ</i>	83 659,24	0,00	83 659,24
<i>ul. BŘEZINOVA</i>	764 428,15	0,00	764 428,15
<i>ul. MOZARTOVA/LETECKÁ</i>	1 563 854,88	0,00	1 563 854,88
<i>ul. BESKYDSKÁ</i>	570 849,63	0,00	570 849,63
3. Změna č. 11 - VP + MP při úpravách komunikací	754 508,66	-180 373,41	574 135,25
Celkem VP+MP	3 863 686,03	-244 373,41	3 619 312,62