



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Dodatek č. 2

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav,

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze,

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Dagmar Zimová

se sídlem: Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO:70769559,

číslo oprávnění: ČKA 03270

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2005H1200010/2020 ze dne 30. 11. 2020 (dále jen jako „SoD“) a pod názvem „SZ Mníšek p.B. - PD pro opravu a obnovu

- venkovních objektů v areálu“** (dále jen jako „PD“) je změna doby plnění zpracování návrhové studie – I. etapa a v návaznosti změna doby plnění II. etapy.
2. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy meteorologické jaro bylo teplotně nižší než normál, s teplotami silně podprůměrnými v měsíci dubnu (průměr 5,1 stupně Celsia) a květnu (průměr 10,6 stupně Celsia) nebylo možné provést dendrologický průzkum, který je součástí návrhové studie – I. etapa, a současně podkladem pro prováděcí dokumentaci – II. etapa dle SoD. V době uzavírání SoD a dodatku č. 1 bylo předpokládáno, že v dané lokalitě dojde k olistění stromů, které je nezbytné pro provedení průzkumu v době obvyklé a bude možné průzkum provést dle dílčího termínu doby plnění.
 3. Silně podnormální klimatické podmínky znemožnily provedení dendrologického průzkumu dle čl. II. bodu. 3. Proto v důsledku těchto, nadále nevyhovujících klimatických podmínek se objednatel se zhotovitelem na základě čl. X. odst. 2. SoD dohodli na změně doby plnění dle čl. III. odst.1., bodu 1.4. a v návaznosti na tuto změnu i na změnách termínů v bodech 1.5., 1.6. a 1.7. tohoto odstavce a článku. Uvedené posuny termínů jsou nezbytné pro komplexní dokončení díla dle SoD.

II. Doba plnění

Mění se body 1.4., 1.5., 1.6 a 1.7. v odst.1., čl. III. SoD

- 1.4. Předložení návrhové studie objednateli - I.etapa - nejpozději do 130 dnů od odevzdání zaměření, průzkumů a rozborů,**
- 1.5. Vypracování a předání DPS – II. etapa (pro účely spojeného řízení pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení] - nejpozději do 30. září 2021,**
- 1.6. Získání ÚR a stavebního povolení – II. etapa – nejpozději do 3 měsíců od předání odsouhlasené DPS,**
- 1.7. Vypracování rozpočtů a výkazů výměr – II. etapa – nejpozději do 15. října 2021.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá se smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2005H1200010/2020 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne 15.7.2021
zhotovitel