

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4223/2019/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 119 109
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901 / 5313520009

na zpracování Záměru projektu stavby

„ŽST České Budějovice podchod“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zaslání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Perera 217

530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost **SAGASTA-A8000 podchod ČB**

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

druhý účastník společnosti

A8000 s.r.o.

se sídlem Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

IČO: 46680543 DIČ: CZ46680543

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 1520

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku č. 5 je prodloužení termínu 5. dílčí etapy na termín 14 dnů od schválení ZP v CK MD.

Vzhledem k množícím se připomínkám třetích stran při předkládání Záměru projektu na CK MD není možno specifikovat přesný termín předložení Záměru projektu. Dále také nelze ovlivnit rychlost vydání rozhodnutí CK MD. Vzhledem k povinnosti odevzdání čistopisu po celém procesu schvalování požadujeme navázání termínu až na rozhodnutí CK MD, tedy termínu, který je určen třetí stranou.

S ohledem na výše uvedené se upravují čl. 4, odst. 4.2 a čl. 6, odst. 6. 2. písm. e) Smlouvy o dílo. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-4223/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 119-109, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<u>1.dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Doprovodná dokumentace vč. ekonomického hodnocení pro všechny varianty k připomínkám	Předávací protokol
<u>2.dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní doprovodná dokumentace se zpracovanými připomínkami včetně ekonomického hodnocení (předložení varianty k výběru)	Předávací protokol
<u>3.dílčí etapa</u>	Do 2 měsíců od vybrání postupujících variant	Dopracovaná doprovodná dokumentace u vybraných variant se zpracovaným 5. nástupištěm a to včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
<u>3b. dílčí etapa</u>	do 26.02.2021	Dopracovaná doprovodná dokumentace o novou variantu E	Předávací protokol
<u>4.dílčí etapa</u>	do 14.06.2021	Záměr projektu pro vybranou variantu k připomínkám	Předávací protokol
<u>5.dílčí etapa - ukončení díla</u>	do 14 dnů od odsouhlasení CK MD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN.	Předávací protokol

II.

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-4223/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 119-109, nedotčená dodatkem č. 5 se nemění.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za objednatele:

Datum: 2021.08.12
10:55:04 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ

v.z. **Ing. Jakub Bazgier**
náměstek ředitele OJ, ÚT Praha

V Praze

Za zhotovitele:

Datum: 2021.08.12
10:22:54 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s.r.o.