

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200038
na zakázku: Úpa, Trutnov, oprava LB

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119160012, 119170006

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice

Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 45538093

DIČ: CZ45538093

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200038 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 293 739,63 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	1 - Oprava LB ř. km 49,250 - 49,505	293 739,63 Kč
CELKEM:		293 739,63 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši -57 116,92 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	1 - Oprava LB ř. km 49,250 - 49,505	-57 116,92 Kč
CELKEM:		-57 116,92 Kč

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 6. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 12 882 697,89 Kč,

slovy: dvanáctmilionůosmsetosmdesátdvatisícšestsetdevadesát sedm korun českých osmdesátdevět haléřů bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 6. 2020 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 12 882 697,89 Kč,

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **293 739,63 Kč** bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **-57 116,92 Kč** bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí 13 119 320,60 Kč,

slovy: třináctmilionůjednostodevatenácttisícčtristadvacet korun českých a šedesát haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném

znění Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č.1. Jedná se o následující změny a práce:

Změnový list č. 1 řeší změnu způsobu zakládání konstrukce zídky u akce "Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505". V rámci projektové dokumentace bylo uvažováno a navrženo zakládání do rostlého skalního podloží s tím, že navětralá nestabilní hornina bude odstraněna a základová spára pro konstrukci zídek bude vytvořena na stabilním skalním podloží. Zhotovitel stavby v rámci výkopových prací zjistil, že zejména v horní části řešeného úseku se rostlé skalní podloží v předpokládané úrovni nenachází a bude tedy nutné způsob zakládání upravit. Proto zhotovitel provedl obnažení základové spáry v celém řešeném úseku SO 1 - Oprava LB ř. km 49,250 - 49,505. Na základě zjištěného výskytu a výškové úrovně skalního podloží byl projekt následně detailně upraven. Celý nově řešený úsek SO 1 - Oprava LB ř. km 49,250 - 49,505 byl rozdělen na 2 dílčí části s odlišným způsobem zakládání, který zohledňuje proměnlivost základové spáry, resp. úrovně proměnlivého skalního podloží. Podrobný popis změny a příčiny, resp. důvodu vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952200038 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek

investiční ředitel

elektronicky podepsáno

jméno oprávněné osoby

funkce