

DODATEK Č.1

KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 6. 4. 2021

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: WOOD4YOU s.r.o.

Sídlo: Hlavní 50, Ústí nad Labem 403 31

IČ: 24187798

DIČ: CZ 24187798

Zapsaný v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C,, vložka 36403

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6066658339/0800

Zastoupený: Mrkvan Michal, Kolařík Martin – jednatelé společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 6. 4. 2021 na stavbu „**Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem**“ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah těchto víceprací nepředstavuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 4, 5 a 6 tohoto zákona.

Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnových listech č. 1 - 3, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

a. mění se článek V. Cena, bod 5.1.:

Bod 5.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně:

Cena za provedení díla bez DPH činí: 16.075.769,39 Kč

Hodnota DPH činí 3.375.911,57 Kč

Cena za provedení díla včetně DPH činí 19.451.680,96 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 277/2021 ze dne 4. 8. 2021.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1. Změnové listy č. 1 - 3


V Roudnici nad Labem, dne 11-09-2021

Objednatel:




Ing. František Padělek,
starosta Města Roudnice nad Labem

v zastoupení starosty města
Mgr. Jiří Řezníček, místostarosta



V Roudnici dne 11-09-2021

Zhotovitel:



Kolařík Martin - ředitel společnosti

tel: 4420 123 011



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP + PO5		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.			
Investor:	Město Roudnice nad Labem	Datum: 8.7.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Úprava oken, zednické zapravení oken				
Popis a zdůvodnění změny: Původní návrh stavebního začištění oken počítá se zapravením ostění a nadpraží oken pouze štukovou omítkou. Při demontáži původních špaletových oken bylo zjištěno, že rozsah zednického začištění bude nutné provést ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno. U nově osazených oken vznikne velký otvor pro samotné začištění, v bocích až 70 mm a v nadpražích oken až 140 mm (původní otvor pro kastlík na rolety). Nové řešení začištění spočívá v přisekání cihelného zdiva do roviny, zhotovení ostění a nadpraží klasickým způsobem, provedení stěrkového tmele do výstužné tkaniny včetně potřebného lištování rohů, provedení penetrace podkladu, zhotovení štukových omítek. Ačkoliv se původní okna demontují šetrným způsobem, přesto dojde k poškození parapetního lůžka včetně rohů původního ostění, a to z důvodu zadrátování původních parapetů a nesoudržné původní omítky stávajícího ostění. Je nutné zhotovit betonové lože v tloušťce až 100 mm, s čímž souvisí také zhotovení bednění a další zednické úpravy pod parapetem a na rohách původního ostění. Odečet položek likvidace odpadu z důvodu nesprávného přiřazení kódu odpadu. Kód odpadu pro likvidaci okenních výplní je 200307 „objemný odpad“, který nám likvidují Roudnické městské služby s uložením na příslušné skládky, a to dle zákona o likvidaci odpadů.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	



Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Navrhované úpravy po vybourání původních špaletových oken odpovídají stavu zjištěnému na staveništi. Nemám připomínek k navýšení ceny vlivem nepředvídatelných víceprací. Položky a rozměry odpovídají skutečnosti.



Stanovisko projektanta stavby:

Potvrzujeme, že navržený způsob začištění vnitřních ostění a nadpraží oken v budově čp.941, Karla Jeřábka v Roudnici n.L. je v souladu s pravomocným stavebním povolením a lze ho považovat za klasické zednické začištění.



Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím



Příloha: Oceněný soupis prací



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP +PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Mrkvan Michal	
Datum:	8.7.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava oken, zednické zapravení oken</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Původní návrh stavebního začištění oken počítá se zapravením ostění a nadpraží oken pouze štukovou omítkou. Při demontáži původních špaletových oken bylo zjištěno, že rozsah zednického začištění bude nutné provést ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno. U nově osazených oken vznikne velký otvor pro samotné začištění, v bocích až 70 mm a v nadpražích oken až 140 mm (původní otvor pro kastlík na rolety). Nové řešení začištění spočívá v přisekání cihelného zdiva do roviny, zhotovení ostění a nadpraží klasickým způsobem, provedení stěrkového tmele do výstužné tkaniny včetně potřebného lištování rohů, provedení penetrace podkladu, zhotovení štukových omítek. Ačkoliv se původní okna demontují šetrným způsobem, přesto dojde k poškození parapetního lůžka včetně rohů původního ostění, a to z důvodu zadrátování původních parapetů a nesoudržné původní omítky stávajícího ostění. Je nutné zhotovit betonové lože v tloušťce až 100 mm, s čímž souvisí také zhotovení bednění a další zednické úpravy pod parapetem a na rohách původního ostění. Odečet položek likvidace odpadu z důvodu nesprávného přiřazení kódu odpadu. Kód odpadu pro likvidaci okenních výplní je 200307 „objemný odpad“, který nám likvidují Roudnické městské služby s uložením na příslušné skládky, a to dle zákona o likvidaci odpadů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-36.252,96 Kč	1.566.041,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.529.788,07 Kč	Změna nemá vliv na dokončení stavby	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZL 1a - Oznamení změny _Zmenovy list PO5-1 priloha OPRAVA VZORCE	JKSO	
Název objektu	Úpravy povrchů	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	86 718,75	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 443 069,32	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 529 788,07	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		1 529 788,07	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	1 529 788,07	321 255,49
				Cena s DPH		1 851 043,56	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: ZL 1a - Oznamení změny _Zmenovy list PO5-1 příloha OPRAVA VZORCE
 Objekt: Úpravy povrchů

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 12. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							86 718,75	1 443 529,32	1 530 248,07	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	216 176,00	216 176,00	0,000
1	R	311351311	Zřízení jednostranného bednění zdi	m2		0,00	126 208,00	126 208,00	0,000	
2	R	311351311	Odstranění jednostranného bednění zdi	m2		0,00	22 576,00	22 576,00	0,000	
3	R	345311711	Zidky parapetní z betonu: prostého tř. C 20/25	m3		0,00	67 392,00	67 392,00	0,000	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							86 718,75	1 104 047,82	1 190 766,57	0,000
4	R	613142001	Potažení vnitřního ostění sklovláknitým pietivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2		0,00	222 070,94	222 070,94	0,000	
5	R	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl. do 80 mm	m		0,00	464 616,88	464 616,88	0,000	
6	283	28375988	deska EPS 70 fasádní ?=0,039	m3		86 718,75	0,00	86 718,75	0,000	
7	R	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách /oprava omítek pod okny/	kus		0,00	146 160,00	146 160,00	0,000	
8	R	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod		0,00	271 200,00	271 200,00	0,000	
997 Přesun sutě							0,00	122 845,50	122 845,50	0,000
9	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		0,00	79 803,68	79 803,68	0,000	
12	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		0,00	-6 690,90	-6 690,90	0,000	
10	R	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu: kód odpadu 200307	t		0,00	79 294,78	79 294,78	0,000	
13	R	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t		0,00	-29 562,06	-29 562,06	0,000	
Celkem							86 718,75	1 443 069,32	1 529 788,07	0,000



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP + PO5		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.			
Investor:	Město Roudnice nad Labem	Datum: 8.7.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna provedení vnějších parapetů				
Popis a zdůvodnění změny: Stávající parapety jsou v dobrém technickém stavu a po šetrné montáži nových okenních výplní lze stávající parapety zachovat, aniž by se zásadně poškodily průběžné římsy fasády historické budovy. Odstraněním parapetů by z velké pravděpodobnosti došlo i k poškození vnější omítky ve větším rozsahu než je předpokládáno v rozpočtu. Proveďte se klempířská příložka mezi vzniklou spárou, která bude kotvena k novým okenním rámcům a stávajícím parapetům. Příložky budou ošetřené nátěrem v barvě podobné stávajícím parapetům. Odpočet původně navržených klempířských prvků.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

[Redacted text]

Stanovisko projektanta stavby:

V rámci předmětné projektové dokumentace nemáme připomínek k navýšení ceny vlivem nepředvídatelných víceprací s ohledem na skutečné provedení stávající stavby.

[Redacted text]

Stanovisko energetického specialisty:

[Redacted text]

Příloha: Oceněný soupis prací



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP +PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Mrkvan Michal	
Datum:	8.7.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna provedení vnějších parapetů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stávající parapety jsou v dobrém technickém stavu a po šetrné montáži nových okenních výplní lze stávající parapety zachovat, aniž by se zásadně poškodily průběžné římsy fasády historické budovy. Provede se klempířská příložka mezi vzniklou spárou, která bude kotvena k novým okenním rámcům a stávajícím parapetům. Příložky budou ošetřené nátěrem v barvě podobné stávajícím parapetům. Odpočet původně navržených klempířských prvků.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-100.816,35 Kč	38.497,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-62.319,35 Kč	Změna nemá vliv na dokončení stavby	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
v zastoupení starosty města Mgr. Jiří Rezníček, místostarosta		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZL 1a - Oznamení změny _Zmenovy list PO5-1 příloha OPRAVA VZORCE	JKSO	
Název objektu	Změna provedení vněj.par	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -62 319,35	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -62 319,35	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH	-62 319,35
DPH % Základ daně DPH celkem	
snížená 15,0 0,00	0,00
základní 21,0 -62 319,35	-13 087,06
Cena s DPH	-75 406,41

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZL 1a - Oznamení zmeny _Zmenovy list PO5-1 príloha OPRAVA VZORCE

Objekt: Změna provedení vněj.par

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	-62 319,35	-62 319,35	0,000
		764	Konstrukce klempířské				0,00	-62 319,35	-62 319,35	0,000
1	R	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0.5 m	kus		0,00		38 416,00	38 416,00	0,000
3	R	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m		0,00		-5 259,72	-5 259,72	0,000
4	R	764216602	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m		0,00		-317,52	-317,52	0,000
5	R	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m		0,00		-53 741,76	-53 741,76	0,000
6	R	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m		0,00		-31 987,20	-31 987,20	0,000
7	R	764216606	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m		0,00		-3 009,60	-3 009,60	0,000
8	R	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus		0,00		-5 880,00	-5 880,00	0,000
9	R	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t		0,00		-620,55	-620,55	0,000
2	R	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t		0,00		81,00	81,00	0,000
			Celkem				0,00	-62 319,35	-62 319,35	0,000



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP + PO5			číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.			
Investor:	Město Roudnice nad Labem	Datum: 8.7.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Bourací práce, průrazy stropů, osazování ocelových nosníků				
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci bylo zjištěno, že objem bouracích prací neodpovídá položkovému rozpočtu a objem je větší, než se předpokládalo. Změna objemu průrazů (velikost otvorů) bylo nutné provést na základě požadavků dodavatele vzduchotechniky. Dále bylo nutné do svislých konstrukcí uložit ocelové průvlaky. Odpočet původně navržených železobetonových stropů.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				




Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:

V rámci předmětné projektové dokumentace nemáme připomínek k navýšení ceny vlivem nepředvídatelných víceprací s ohledem na skutečné provedení stávající stavby.



Stanovisko energetického specialisty:



Příloha: Oceněný soupis prací



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP +PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Mrkvan Michal	
Datum:	8.7.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna provedení vnějších parapetů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stávající parapety jsou v dobrém technickém stavu a po šetrné montáži nových okenních výplní lze stávající parapety zachovat, aniž by se zásadně poškodily průběžné římsy fasády historické budovy. Provede se klempířská příložka mezi vzniklou spárou, která bude kotvena k novým okenním rámcům a stávajícím parapetům. Příložky budou ošetřené nátěrem v barvě podobné stávajícím parapetům. Odpočet původně navržených klempířských prvků.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-15.124,48 Kč	123.515,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
108.391,32 Kč	Změna nemá vliv na dokončení stavby	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: v zastoupení starosty města Mgr. Jiří Rezníček, místostarosta	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZL 1a - Oznamení změny _Zmenovy list PO5-1 priloha OPRAVA VZORCE	JKSO	
Název objektu	Bourací práce, osazení př	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2021	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	89 745,58	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	18 645,74	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		108 391,32	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				108 391,32
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	108 391,32	22 762,18	
Cena s DPH				131 153,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	R	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			0,00	442,73	442,73	0,000
776 Povlakové podlahy							0,00	39 263,25	39 263,25	0,000
14	R	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			0,00	442,73	442,73	0,000
997 Přesun sutě							0,00	37 061,62	37 061,62	0,000
15	R	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t			0,00	21 568,43	21 568,43	0,000
16	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			0,00	2 002,17	2 002,17	0,000
17	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			0,00	988,20	988,20	0,000
18	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t			0,00	12 502,82	12 502,82	0,000
998 Přesun hmot							0,00	1 758,90	1 758,90	0,000
19	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t			0,00	1 758,90	1 758,90	0,000
Celkem							0,00	108 391,32	108 391,32	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	R	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			0,00	442,73	442,73	0,000
776 Poviakové podlahy							0,00	39 263,25	39 263,25	0,000
14	R	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			0,00	442,73	442,73	0,000
997 Přesun sutě							0,00	37 061,62	37 061,62	0,000
15	R	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t			0,00	21 568,43	21 568,43	0,000
16	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			0,00	2 002,17	2 002,17	0,000
17	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			0,00	988,20	988,20	0,000
18	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t			0,00	12 502,82	12 502,82	0,000
998 Přesun hmot							0,00	1 758,90	1 758,90	0,000
19	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t			0,00	1 758,90	1 758,90	0,000
Celkem							0,00	108 391,32	108 391,32	0,000