

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Bohumín
Sídlo: Masarykova 158
735 81, Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.účtu: 1721638359/0800

1.2. Zhotovitel: SOLIDSUN s.r.o.
Sídlo: Příborská 602, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupený: Davidem Dytrychem, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Jozef Lištiak, key account manager
b) technických: Jiří Vaculík, project manager
IČ: 02258129
DIČ: CZ02258129
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7842542/0800

Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu BOSPOR, Koperníkova 1174, Bohumín

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 08.01. 2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:


- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla
- změna konečného termínu

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Na základě nových připojovacích podmínek distribuční společnosti (PPDS), je nutno doplnit regulace výkonu stávajících kogeneračních jednotek na Aquacentru a instalovat autonomní ochrany pro kogenerační jednotky včetně úpravy rozpadového místa. Dále je nutno v budově sportovní haly, v hlavním rozvaděči RH1, kde je připojená fotovoltaická elektrárna doplnit výzbroj rozvaděče a vyměnit pomocné kontakty hlavního vypínače nad rámec smlouvy o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III.

V čl. III. Doba plnění a místo plnění se mění:

Z důvodu vyřešení dodatečných požadavků ČEZU musí zhotovitel zpracovat nové požadavky do dokumentace skutečného provedení a zrealizovat úpravu výroby, aby mohlo po odsouhlasení ČEZem proběhnout první paralelní připojení fotovoltaické elektrárny, což je považováno dle smlouvy o dílo za konečný termín. Z tohoto důvodu je konečný termín posunut o 14 dnů, tj. 09. 08. 2021.

IV.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 08. 01. 2021, na realizaci stavby Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu BOSPOR, Koperníkova 1174, Bohumín, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou položkových rozpočtů zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli částku uvedenou níže v tabulce v jako Cenu včetně dodatku č. 3:

	Cena bez DPH v Kč
Cena dle SOD + dod.č.1, 2	3 127 378,38
Cena dle dod. č. 3	107 750,-
Cena celkem včetně dod. č. 3	3 235 128,38

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 08. 01. 2021 zůstávají beze změn.


Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Bohumíně

Ve Frýdku-Místku

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Jozef Lištiak
oprávněná osoba



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí