

DODATEK Č. 9 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/017/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 15 538 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Dokumentace pro stavební povolení a související činnosti
(číslo projektu 500 551 0004)
„Zdvizné mosty“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM

účastníci Společnosti „Společnost SP+VPÚ_Podjezdné výšky_část 3.“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 23.11.2015

Obchodní firma: **SUDOP PRAHA a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Zastoupena: [REDAKCE] předsedou představenstva SUDOP PRAHA a.s.

[REDAKCE], místopředsedou představenstva SUDOP PRAHA a.s.

[REDAKCE], místopředsedkyní představenstva SUDOP PRAHA a.s.

[REDAKCE] členem představenstva SUDOP PRAHA a.s.

a

Obchodní firma: **PUDIS a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 23.11.2015, jejíž smluvní stranou byla společnost VPU DECO PRAHA a.s., jejíž část na základě projektu přeměny sloučením přešla na společnost PUDIS a.s. s rozhodným datem 1.1.2020.

Osoba oprávněná k podpisu DODATKU/SMLOUVY:

[REDAKCE] předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

██████████ místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.
██████████, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci PUDIS a.s.
██████████ na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci PUDIS a.s.

Peněžní ústav: ██████████
Číslo účtu: 51-2489990247/0100

I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 9 Smlouvy je prodloužení výkonu Autorského dozoru v souladu s harmonogramem stavby.

Na základě vzájemné dohody SMLUVNÍCH STRAN se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/017/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.15 538 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 13.01.2016, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, Dodatku č.5, Dodatku č.6, Dodatku č.7 a Dodatku č.8, se upravuje dle požadavku OBJEDNATELE o prodloužení výkonu autorského dozoru v souladu s postupem provádění stavby.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se smlouva o dílo č. S/ŘVC/017/R/SoD/2015 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č.15 538 209 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 13.01.2016, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, Dodatku č.5, Dodatku č. 6, Dodatku č.7 a Dodatku č.8 upravuje takto:

a) Ruší se text čl. VII TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1 a nahrazuje se tímto textem:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 30.9.2021.

b) Ruší se text čl. VI. SMLUVNÍ CENA odst. 1 a nahrazuje se tímto textem:

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:
bez DPH: 21 398 600,- Kč
(slovy: dvacetjedenmiliontřístadevadesátosmtisícešestset Kč)
DPH 21 % 4 493 706,- Kč
včetně DPH: 25 892 306,- Kč
(slovy: dvacetpětmiliónůosmsetdevadesátdvatisícetřistašest Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	██████████ Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	██████████ Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	██████████ Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1)	██████████ Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2)	██████████ Kč bez DPH,
plnění bodu D	██████████ Kč bez DPH,
plnění bodu D – 1.....	██████████ Kč bez DPH
plnění bodu E	██████████ Kč bez DPH,
plnění bodu F	
F1. Autorský dohled.....	██████████ Kč bez DPH,

F2. Autorský dozor dle č. 8 ve výši [REDACTED] Kč bez DPH se navyšuje o 450 hodin á 1 100 Kč, tj. 495 000,- Kč bez DPH

Autorský dozor.....[REDACTED]Kč bez DPH,
Celkem bod F [REDACTED] Kč bez DPH

kteřá bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.

c) Ruší se text čl. XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 5 a nahrazuje se textem v tomto znění:

5. Nedílnou součástí této SMLOUVY je:

Příloha – Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby ve znění dodatku č. 9

– Změnový list č.9

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/017/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 15 538 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 13.01.2016, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, Dodatku č.5, Dodatku č.6, Dodatku č.7 a Dodatku č. 8 se nemění.

Tento DODATEK č. 9 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
Ředitel

[REDACTED]
předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

.....
[REDACTED]
místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

.....
[REDACTED]
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci PUDIS a.s.

.....
[REDACTED]
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci PUDIS a.s.

**Příloha – Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby
Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě**

003 Zdvizné mosty

003 A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou

003 B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou

003 C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH			
		Soubor staveb	Jednotlivé stavby		
			003	003 A	003 B
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů				
B-1	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení				
B-2	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.				
C - 1	Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení				
C - 2	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci				
D	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - koncept PDPS				
D1	Úprava projektové dokumentace dle dodatku č. 6				
E	Provedení vytyčení základních vytyčovacích bodů stavby				
F1	Autorský dohled (99 hodin)				
F2	Autorský dozor (2882 hodin)				
	Celkem				

003 A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů			
B-1	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení			
B-2	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.			
C - 1	Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení			
C - 2	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci			
D	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - koncept PDPS			
E	Provedení vytyčení základních vytyčovacích bodů stavby			
F1	Autorský dohled (23 hodin)			
F2	Autorský dozor (662 hodin)			
	Celkem			

003 B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů			
B-1	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení			
B-2	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.			
C - 1	Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení			
C - 2	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci			
D	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - koncept PDPS			
E	Provedení vytýčení základních vytyčovacíh bodů stavby			
F1	Autorský dohled (32 hodin)			
F2	Autorský dozor(950 hodin)			
	Celkem			

003 C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů			
B-1	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení			
B-2	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.			
C - 1	Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení			
C - 2	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci			
D	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - koncept PDPS			
D1	Úprava projektové dokumentace dle dodatku č. 6			
E	Provedení vytýčení základních vytyčovacíh bodů stavby			
F1	Autorský dohled (44 hodin)			
F2	Autorský dozor (1270 hodin)			
	Celkem			

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti „Zdvížené mosty“						
Projekt/stavba:	Dokumentace pro stavební povolení a související činnosti						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č.	9		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	24.06.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	ŘVC ČR Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava ustanovení smlouvy o autorském dohledu dle požadavku OBJEDNATELE						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/017/R/SoD/2015 Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti „Zdvížené mosty“						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					30.05.2021	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnosti „Společnost SP+VPÚ_Podjezdné výšky_část 3.“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 23.11.2015 zpracovává a zajišťuje k záměru Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti „Zdvížené mosty“ dokumentaci pro stavební povolení a související činnosti dle uzavřené SOD S/ŘVC/017/R/SoD/2015 a jejich dodatků č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7 a č.8. Z důvodu změny přístupu objednatele, kdy autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., §152 odst. (4) nebude vykonávat Správce stavby ale autor projektové dokumentace, se nevypouští ze smlouvy o dílo činnosti spojené s autorským dohledem, ve smyslu §11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění, a doplňuje se o autorský dozor projektanta (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) po dobu realizace stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, při zachování hodinové sazby 600,- Kč bez DPH za autorský dohled a 1 100,- Kč za autorský dozor. Tato změna se projevila v navýšení smluvní ceny dle dodatku SoD č.8 o 891 770,-Kč včetně DPH. Z důvodu prodloužení doby dokončení stavebních prací do 30.9.2021 dochází i k navýšení autorského dozoru o částku 598 950,- Kč včetně DPH.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p>							
<p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Nejde o podstatnou změnu závazku.</i></p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>							
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- je irelevantní</p>							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO		
b) nemění celkovou povahu zakázky - ANO		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- jedná se o navýšení smluvní ceny o 2,3 %.		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám- je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší- je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší- je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	20.903.600,-Kč	
Cena SoD po změně	21.398.600,-Kč	
jedná se o změnu o 2,3 %	495.000,-Kč	
		Časový vliv na termín dokončení díla:
		Nemá vliv na termín dokončení díla.
VYJÁDŘENÍ TDS:		
nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
nebylo sjednáno		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/017/R/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu : F	495.000,-	po celou dobu realizace stavby
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████k	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	