



č. 119/20
s. 1618

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

č. objednatele ID 131800 ze dne 23. 3. 2020
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci:

„Transformace Domova Kamélie Křižanov III – Jihlava Pávov – stavební práce“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Krejčí,
tel./E-mail:	+420 564 602 225/ +420 724 650 273
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a. s.
č. účtu:	4211036888/6800

Zhotovitel:	START Zelený s.r.o.
se sídlem:	Široká 376, 588 32 Brtnice
IČO:	08731314
DIČ:	CZ08731314
zastoupený:	Vlastimilem Zeleným, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Vlastimil Zelený
zástupce pro věci technické:	Stanislav Schütz
osoba pověřená vedením stavby- -hlavní stavbyvedoucí:	Lukáš Kružík
Tel./fax:	777 743 400
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	29945681/0100
zápis v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 115137

2. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2020 (dále jen Smlouvy) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly s odvoláním na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy na uzavření následujícího Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla se mění a doplňuje takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v příloženém položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

objekt: „**Bourací a demoliční práce**“

Cena bez DPH: 9 203 721,02 Kč

DPH 15%: 0,00 Kč

DPH 21%: 1 932 781,41 Kč

Cena celkem s DPH činí: 11 136 502,43 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov 1**“

Cena bez DPH: 17 046 788,01 Kč

DPH 15%: 2 546 846,85 Kč

DPH 21%: 14 239,89 Kč

Cena celkem s DPH činí: 19 607 874,75 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov 2**“

Cena bez DPH: 14 153 722,05 Kč

DPH 15%: 2 019 084,30 Kč

DPH 21%: 145 563,60 Kč

Cena celkem s DPH činí: 16 318 369,95 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov DA+DS**“

Cena bez DPH: 11 423 768,01 Kč

DPH 15%: 0,00 Kč

DPH 21%: 2 398 991,28 Kč

Cena celkem s DPH činí: 13 822 759,29 Kč

Cena díla celkem:

Cena díla bez DPH:	51 827 999,09 Kč
DPH 15%:	4 565 931,16 Kč
DPH 21%:	4 491 576,19 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	60 885 506,44 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1:

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov 1**“

Cena víceprací díla bez DPH:	126 103,17 Kč
Cena méněprací díla bez DPH:	- 136 648,67 Kč
Cena více-méněprací díla bez DPH:	- 10 545,50 Kč
DPH 15%:	7 736,95 Kč
DPH 21%	- 13 046,30 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	-15 854,85 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov 2**“

Cena víceprací díla bez DPH:	132 271,24 Kč
Cena méněprací díla bez DPH:	- 155 890,42 Kč
Cena více-méněprací díla bez DPH:	- 23 619,18 Kč
DPH 15%:	5 209,58 Kč
DPH 21%	- 12 253,45 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	- 30 663,05 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov DA + DS**“

Cena víceprací díla bez DPH:	80 129,14 Kč
Cena méněprací díla bez DPH:	- 91 025,92 Kč
Cena více-méněprací díla bez DPH:	- 10 896,78 Kč
DPH 21%	- 2 288,32 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	- 13 185,10 Kč

Celkem:

Cena víceprací díla bez DPH:	338 503,55 Kč
Cena méněprací díla bez DPH:	- 383 565,01 Kč
Cena více-méněprací díla bez DPH:	- 45 061,46 Kč

DPH 15%:	12 946,53 Kč	
DPH 21%:	- 27 588,07 Kč	Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	- 59 703,00 Kč	

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1:

objekt: „**Bourací a demoliční práce**“

Cena bez DPH:	9 203 721,02 Kč
DPH 15%:	0,00 Kč
DPH 21%:	1 932 781,41 Kč
Cena celkem s DPH činí:	11 136 502,43 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov 1“**

Cena bez DPH:	17 036 242,51 Kč
DPH 15%:	2 554 583,80 Kč
DPH 21%:	1 193,59 Kč
Cena celkem s DPH činí:	19 592 019,90 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov 2“**

Cena bez DPH:	14 130 102,87 Kč
DPH 15%:	2 024 293,88 Kč
DPH 21%:	133 310,15 Kč
Cena celkem s DPH činí:	16 287 706,90 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov DA+DS“**

Cena bez DPH:	11 412 871,23 Kč
DPH 15%:	0,00 Kč
DPH 21%:	2 396 702,96 Kč
Cena celkem s DPH činí:	13 809 574,19 Kč

Cena díla celkem:

Cena díla bez DPH:	51 782 937,63 Kč
DPH 15%:	4 578 877,69 Kč
DPH 21%:	4 463 988,12 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	60 825 803,44 Kč

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li Dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují oprávnění zástupci své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet změn


Jihlava 27. 7. 2021

Jihlava 30. 7. 2021

Za zhotovitele

Za objednatele:


Kraj Vysočina 36
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



Vlastimil Zelený
jednatel společnosti



Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

	Vícepráce	Měněpráce	Celkem bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	celkem vč.DPH
Změna č. 1 - Záměna protiskluz vinyly za keramickou dlažbu -SO-01	33 743,16 Kč	-39 245,73 Kč	-5 502,57 Kč	-825,39 Kč		-6 327,96 Kč
Změna č. 2 - Záměna protiskluz vinyly za keramickou dlažbu -SO-02	18 549,09 Kč	-23 864,45 Kč	-5 315,36 Kč		-1 116,22 Kč	-6 431,58 Kč
Změna č. 3 - Záměna protiskluz vinyly za keramickou dlažbu -SO-03	27 218,68 Kč	-34 784,27 Kč	-7 565,59 Kč	-1 134,84 Kč		-8 700,43 Kč
Změna č.4 - Nerealizované práce -SO-01		-116 644,69 Kč	-116 644,69 Kč	-8 744,24 Kč	-12 253,45 Kč	-137 642,38 Kč
Změna č.5 - Nerealizované práce -SO-02		-67 161,47 Kč	-67 161,47 Kč		-14 103,91 Kč	-81 265,38 Kč
Změna č.6 - Nerealizované práce -SO-03		-101 864,40 Kč	-101 864,40 Kč	-5 960,88 Kč	-13 046,30 Kč	-120 871,58 Kč
Změna č. 7 - Doplnění sítí proti hmyzu - SO-01	98 528,08 Kč		98 528,08 Kč	14 779,21 Kč		113 307,29 Kč
Změna č. 8 - Doplnění sítí proti hmyzu - SO-02	61 580,05 Kč		61 580,05 Kč		12 931,81 Kč	74 511,86 Kč
Změna č. 9 - Doplnění sítí proti hmyzu - SO-03	88 456,00 Kč		88 456,00 Kč	13 268,40 Kč		101 724,40 Kč
Změna č. 10 - Úprava oplocení -SO -03	10 428,49 Kč		10 428,49 Kč	1 564,27 Kč		11 992,76 Kč
Celkem	338 503,55 Kč	-383 565,01 Kč	-45 061,46 Kč	12 946,53 Kč	-27 588,07 Kč	-59 703,00 Kč

Položkový rozpočet

S:	667_2_2_Dod_Kamélie - Jihlava Pávov - Dodatky	
O:	01	Dodatek č. 1
R:	01	Záměna protiskluz vinyl za keramickou dlažbu - SO-01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: _1		SO 01 - podlahy z dlaždic - změna podlah - VCP				33 743,16		38 804,63
242	67	Dodávka a montáž PES provazce průměru 4 mm (kouty u keramických dlažeb) včetně výplně spáry pružným, tmelem, specifikace-viz PD 30.600000000000005	m	30,60000	5,31	162,49	15,00	186,86
245	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2 29.490000000000002	m2	29,49000	565,85	16 686,92	15,00	19 189,86
246	69	dlaždice keramické 600x600x10 mm, specifikace-viz TL.27 a v.č. 109 33.913499999999999	m2	33,91350	428,68	14 538,04	15,00	16 718,75
247	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 3.39	m2	3,39000	8,74	29,63	15,00	34,07
248	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	29,49000	33,72	994,40	15,00	1 143,56
249	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	30,60000	29,31	896,89	15,00	1 031,42
250	998771101R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,02800	422,95	434,79	15,00	500,01
Díl: _2		SO 01 - podlahy povlakové - změna podlah - MNP				-39 245,73		-45 132,59
253	72	Dodávka montáž homogenní vinylové podlahové krytiny tl. 2 mm včetně příslušenství, specifikace-viz, TL.56 a v.č. 109	m2	-31,00000	890,01	-27 590,31	15,00	-31 728,86
254	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-31,00000	9,06	-280,86	15,00	-322,99
255	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	-31,00000	51,77	-1 604,87	15,00	-1 845,60
256	73	Dodávka a montáž soklu z homogenní podlahové krytiny včetně obrubového žlabu 20x20 mm, čepcového, těsnění a dalšího příslušenství, specifikace-viz TL.57	m	-30,60000	318,45	-9 744,57	15,00	-11 206,26
259	998776101R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,07560	332,34	-25,12	15,00	-28,89

Položkový rozpočet

S:	667_2_2_Dod_Kamélie - Jihlava Pávov - Dodatky	
O:	01	Dodatek č. 1
R:	02	Záměna protiskluz vinyl za keramickou dlažbu - SO-02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: _3		SO 02 - podlahy z dlaždic - změna podlah - VCP				18 549,09		22 444,40
233	65	Dodávka a montáž PES provazce průměru 4 mm (kouty u keramických dlažeb) včetně výplně spáry pružným, tmelem, specifikace-viz PD 25.600000000000005	m	25,60000	5,31	135,94	21,00	164,49
236	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2 15.65	m2	15,65000	565,85	8 855,55	21,00	10 715,22
237	67	dlaždice keramické 600x600x10 mm, specifikace-viz TL 27 a v.č. 128	m2	17,99750	428,68	7 715,17	21,00	9 335,36
238	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	9,50000	8,74	83,03	21,00	100,47
239	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,65000	33,72	527,72	21,00	638,54
240	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	25,60000	29,31	750,34	21,00	907,91
241	998771101R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,13800	422,97	481,34	21,00	582,42
Díl: _4		SO 02 - podlahy povlakové - změna podlah - MNP				-23 864,45		-28 875,98
244	70	Dodávka montáž homogenní vinylové podlahové krytiny tl. 2 mm včetně příslušenství, specifikace-viz, TL.56 a v.č. 128	m2	-16,50000	890,01	-14 685,17	21,00	-17 769,06
245	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-16,50000	9,06	-149,49	21,00	-180,88
246	776121321	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	-16,50000	51,77	-854,21	21,00	-1 033,59
247	71	Dodávka a montáž scklu z homogenní podlahové krytiny včetně obrubového žlabu 20x20 mm, čepcového, těsnění a dalšího příslušenství, specifikace-viz TL 57	m	-25,60000	318,45	-8 152,32	21,00	-9 864,31
250	998776101R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,07000	332,33	-23,26	21,00	-28,14

Položkový rozpočet

S:	667_2_2_Dod_Kamélie - Jihlava Pávov - Dodatky	
O:	01	Dodatek č. 1
R:	03	Záměna protiskluz vinyl za keramickou dlažbu - SO-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: _5		SO 03 - podlahy z dlaždic - změna podlah - VCP				27 218,68		31 301,48
258	76	Dodávka a montáž PES provazce průměru 4 mm (kouty u keramických dlažeb) včetně výplně spáry pružným, tmelem, specifikace-viz PD 38.000000000000007	m	36,00000	5,31	191,16	15,00	219,83
261	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým tepidlem přes 2 do 4 ks/ m2 23.53	m2	23,53000	565,85	13 314,45	15,00	15 311,62
262	78	dlaždice keramické 600x600x10 mm, specifikace-viz TL.27 a v.č. 149	m2	27,05950	428,67	11 599,60	15,00	13 339,54
263	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,69000	8,74	32,25	15,00	37,09
264	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	23,53000	33,72	793,43	15,00	912,44
265	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	36,00000	29,31	1 055,16	15,00	1 213,43
266	998771101R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,55000	422,96	232,63	15,00	267,52
Díl: _6		SO 03 - podlahy povlakové - změna podlah - MNP				-34 784,27		-40 001,91
269	81	Dodávka montáž homogenní vinylové podlahové krytiny tl. 2 mm včetně příslušenství, specifikace-viz, TL.56 a v.č. 149	m2	-24,50000	890,01	-21 805,25	15,00	-25 076,04
270	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-24,50000	9,06	-221,97	15,00	-255,27
271	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nefeděná	m2	-24,55000	51,77	-1 270,95	15,00	-1 461,59
272	82	Dodávka a montáž soklu z homogenní podlahové krytiny včetně obrubového žlabu 20x20 mm, čepcového, těsnění a dalšího příslušenství, specifikace-viz TL.57	m	-38,00000	318,45	-11 464,20	15,00	-13 183,83
275	998776101R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,06590	332,32	-21,90	15,00	-25,19

Položkový rozpočet

S:	667_2_2_Dod_Kamélie - Jihlava Pávov - Dodatky	
O:	01	Dodatek č. 1
R:	04	Nerealizované práce - SO-01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: _1						-9 425,88		-10 839,76
Nerealizované práce obj. SO-01 - SO 09								
Přípojka telekomu...								
23	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	-0,50000	2 351,57	-1 175,79	15,00	-1 352,16
24	M1	Optický rozváděč piliřový, venkovní, IP54	kus	-1,00000	8 250,09	-8 250,09	15,00	-9 467,60
Díl: _10						-41 908,75		-50 709,59
SO 24a.2 - stavební objekt SO 01 - sadové úpravy - MNP								
1	180405114R00	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-667,75500	60,02	-40 078,66	21,00	-48 495,18
5	184802111R00	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-669,40000	1,50	-1 004,10	21,00	-1 214,96
2	005724100	osivo směs travní parková	kg	-11,12900	74,22	-825,99	21,00	-999,45
Díl: _11						-16 441,01		-19 893,62
SO 24b.2 - veřejné plochy mimo areál na pozemcích investora - objekt SO 01 - sadové úpravy - MNP								
1	180405114R00	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-261,99000	60,02	-15 724,64	21,00	-19 026,81
3	184802111R00	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-261,99000	1,50	-392,99	21,00	-475,52
2	005724100	osivo směs travní parková	kg	-4,36700	74,05	-323,38	21,00	-391,29
Díl: _2						-2 000,00		-2 300,00
Nerealizované práce obj. SO-01 - SO 01 VN a ON - Vedlejší ...								
11	11	Ostatní náklady-publicita projektu-snížení ceny za nedodání 1 ks dočasného billboardu	soubor	-1,00000	2 000,00	-2 000,00	15,00	-2 300,00
Díl: _21						-39 601,10		-45 541,27
SO 01 ST - Stavební část - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - MNP								
106	9 R00	Dodávka a montáž fasádního obkladu F1 (ozn. na pohledech E) z cementofízkových desek včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 104 a 105	m2	-10,00000	3 960,11	-39 601,10	15,00	-45 541,27
Díl: 31						-2 996,67		-3 446,17
SO 01 VZT - Vzduchotechnika - MNP								
45	R7510001	Dodávka a montáž - digestoř kuchyňská cirkulační 250m3/hod s osvětlením a tukovým filtrem 600x500mm, bílá barva	soubor	-1,00000	2 996,67	-2 996,67	15,00	-3 446,17
Díl: 720						-4 271,28		-4 911,97
Zdravotechnická instalace SO01								
62	-	Dřezová baterie stojánková s prodlouženým krčkem, úsporná kartuše, kovová páka prodloužená, rohové, ventily	kus	-1,00000	4 052,45	-4 052,45	15,00	-4 660,32
SO 01 ZTI - Zdravotně tec...								
67	R725000101	Příslušenství dřezu v kuch.sestavě (hrdlo, sifon)	kus	-1,00000	218,83	-218,83	15,00	-251,65
SO 01 ZTI - Zdravotně tec...								

Položkový rozpočet

S:	667_2_2_Dod_ Kamélie - Jihlava Pávov - Dodatky	
O:	01	Dodatek č. 1
R:	05	Nerealizované práce - SO-02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: _12		SO 24a.2 - stavební objekt SO 02 - sadové úpravy - MNP				-10 116,07		-12 240,44
1	180405114R00	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-161,22000	60,01	-9 674,81	21,00	-11 706,52
4	184802111R00	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-161,22000	1,50	-241,83	21,00	-292,61
2	005724100	osivo směs travní parková	kg	-2,68700	74,22	-199,43	21,00	-241,31
Díl: _13		SO 24b.2 - veřejné plochy mimo areál na pozemcích investora - objekt SO 02 - sadové úpravy - MNP				-9 551,00		-11 556,71
1	180405114R00	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-152,20000	60,02	-9 135,04	21,00	-11 053,40
3	184802111R00	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-152,20000	1,50	-228,30	21,00	-276,24
2	005724100	osivo směs travní parková	kg	-2,53700	73,97	-187,66	21,00	-227,07
Díl: _22		SO 02 ST - Stavební část - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - MNP				-39 601,00		-47 917,21
93	10	Dodávka a montáž fasádního obkladu F1 (ozn. na pohledech E) z cementotřískových desek včetně, veškerého příslušenství, specifikace-viz v č. 104 a 105	m2	-10,00000	3 960,10	-39 601,00	21,00	-47 917,21
Díl: 32		SO 02 VZT - Vzduchotechnika - MNP				-3 596,00		-4 351,16
64	R7510001	Dodávka a montáž - digestoř kuchyňská cirkulační 250m3/hod s osvětlením a tukovým filtrem 600x500mm , , bílá barva	soubor	-1,00000	3 596,00	-3 596,00	21,00	-4 351,16
Díl: 720-1		Zdravotnická instalace SO02				-4 297,40		-5 199,85
60	R725000003	Dřezová baterie stojánková s prodlouženým krčkem, úsporná kartuše, kovová páka prodloužená, rohové, ventilký	kus	-1,00000	4 076,94	-4 076,94	21,00	-4 933,10
		SO 02 ZTI - Zdravotné tec...						
64	R725000101	Příslušenství dřezu v kuch. sestavě (hrdlo, sifon)	kus	-1,00000	220,46	-220,46	21,00	-266,76
		SO 02 ZTI - Zdravotné tec...						

Položkový rozpočet

S:	667_2_2_Dod_Kamélie - Jihlava Pávov - Dodatky		
O:	01	Dodatek č. 1	
R:	06	Nerealizované práce - SO-03, SO-04	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: _14		SO 24a.2 - stavební objekt SO 03 a SO 04 - sadové úpravy - MNP				-62 125,22		-75 171,52
3	180405114R00	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-730,05000	80,19	-58 542,71	21,00	-70 836,68
6	184802111R00	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-730,05000	3,67	-2 679,28	21,00	-3 241,93
4	005724100	osivo směs travní parková	kg	-12,16800	74,23	-903,23	21,00	-1 092,91
Díl: _23		SO-03, SO-04 ST - Stavební část - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - MNP				-23 759,70		-27 323,66
110	9	Dodávka a montáž fasádního obkladu F1 (ozn. na pohledech E) z cementotřískových desek včetně, veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 104 a 105	m2	-6,00000	3 959,95	-23 759,70	15,00	-27 323,66
Díl: 33		SO 03 VZT - Vzduchotechnika - MNP				-7 250,78		-8 338,40
56	R7510001	Dodávka a montáž - digestoř kuchyňská cirkulační 250m3/hod s osvětlením a tukovým filtrem 600x500mm , , bílá barva	soubor	-2,00000	3 625,39	-7 250,78	15,00	-8 338,40
Díl: 720-2		Zdravotechnická instalace SO03				-8 728,70		-10 038,01
63	R725000003	Dřezová baterie stojánková s prodlouženým krčkem, úsporná kartuše, kovová páka prodloužená, rohové, ventilký	kus	-2,00000	4 140,62	-8 281,24	15,00	-9 523,43
		SO 03 ZTI - Zdravotně tec...						
67	R725000101	Příslušenství dřezu v kuch.sestavě (hrdlo, sifon)	kus	-2,00000	223,73	-447,46	15,00	-514,56
		SO 03 ZTI - Zdravotně tec...						

Položkový rozpočet

S:	667_2_2_Dod_Kamélie - Jihlava Pávov - Dodatky	
O:	01	Dodatek č. 1
R:	07	Doplnění sítí proti hmyzu - SO-01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		SO 01 - sítě				98 528,08		113 307,29
1	Pol_0001	D+M sítě oken 980x2218	ks	8,00000	12 316,01	98 528,08	15,00	113 307,29

Položkový rozpočet

S:	667_2_2_Dod_Kamélie - Jihlava Pávov - Dodatky	
O:	01	Dodatek č. 1
R:	08	Doplnění sítě proti hmyzu - SO-02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 2		SO 02 - sítě				61 580,05		74 511,86
1	Poi_0002	D+M sítě oken 980x2218	ks	5,00000	12 316,01	61 580,05	21,00	74 511,86

Položkový rozpočet

S:	667_2_2_Dod_Kamélie - Jihlava Pávov - Dodatky	
O:	01	Dodatek č. 1
R:	09	Doplnění sítě proti hmyzu - SO-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 3		SO 03 - sítě				88 456,00		101 724,40
1	Pol_0003	D+M sítě oken 980x2218	ks	7,00000	12 316,01	86 212,07	15,00	99 143,88
2	Pol_0004	D+M sítě oken 845x1390	ks	1,00000	2 243,93	2 243,93	15,00	2 580,52

Položkový rozpočet

S:	667_2_2_Dod_Kamélie - Jihlava Pávov - Dodatky
O:	01 Dodatek č. 1
R:	10 Úprava oplocení - SO-03, SO-04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 348,81		2 701,13
1	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0m	m	25,42000	92,40	2 348,81	15,00	2 701,13
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						7 319,18		8 417,06
2	338171113	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do přípr.jamek, se zabetonováním	kus	9,00000	306,00	2 754,00	15,00	3 167,10
3	55342263	Sloupek plotový koncový PZ a komaxitový 2500/48x1,5mm pozinkovaná ocel + PVC	kus	9,00000	233,00	2 097,00	15,00	2 411,55
4	31324768	Pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené PZ 50x2x2000mm	m	25,42000	79,00	2 008,18	15,00	2 309,41
5	55342273	Vzpěra plotová pz 2000/38x1,5mm	kus	4,00000	115,00	460,00	15,00	529,00
Díl: 1 Zemní práce						760,50		874,58
6	132212111	Hloubení rýh š. do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I, akupiny 3 ručně	m3	0,58500	1 300,00	760,50	15,00	874,58