

Příloha č.2

Členění více/méně nákladů dle §222 zákona - dodatek č.1

ZL	popis ČÁST KRAJ	odst. 4		odst. 5		odst. 6	
		méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce
4	odečet rozvaděčů - optimalizace - menší rozsah dodávek a prací			80 850,00			
6	oprava plotu - západ - větší rozsah prací – provedeny sondy – zvětralé a ve velkém rozsahu poškozené zdivo, nutno vyzdít z nových cihel, nové dřevěné výplně				244 541,57		
7	oprava plotu - jih, východ - větší rozsah prací – provedeny sondy – zvětralé a ve velkém rozsahu poškozené zdivo, nutno vyzdít z nových cihel, nové dřevěné výplně				315 775,63		
8	nosnost stropu 3.NP - nově vkládané prvky – zesílení stropu pro potřeby rozdělovací příčky ve 3.NP						198 532,17
9	úprava VZT - technologické změny + rozšíření – úprava rozmístění prvků a využití VZT pro potřeby infocentra a depozitáře v 1.NP						141 301,79
11	terénní úpravy - odstranění náletových dřevin, hospodaření s dešťovou vodou – podzemní nádrž		175 796,76				
12	opěrná zeď kavárna - změna dispozic – sjednocení vstupu na pozemek objektu s kavárnou		2 922,74				
13	slaboproud - neprováděné položky - menší rozsah prací – optimalizace projektů			258 111,36			
19	podlahy - změna skladeb - změna tech.parametrů – úpravy s ohledem na využití prostor				255 520,21		
20	kuchyňské linky - rozšíření zadání – doplnění kuchyňských linek do bytů ve 4.NP - požadavek investora – nebylo součástí PD		216 700,00				
22	úpravy dispozic - kavárna – úpravy související s návaznostmi provozu infocentra a kavárny – možnost oddělení provozů – požadavek investora		108 123,13				
23	Dodávka obkladů a dlažeb do soc. zařízení - byty 4.NP – požadavek investora – nebylo součástí PD		128 848,81				
24	úpravy dispozic instalací - kavárna – souvisí s úpravou stavebních dispozic - požadavek investora		113 384,00				

Příloha č.2

26	záměna těles ÚV - technologická změna – ocelová tělesa lépe splňují požadavky na ekonomiku provozu – větší variabilita provozu				259 541,25		
27	gastro kavárna - změna koncepce provozu – s ohledem na předpokládané využití kavárny byly optimalizovány technologie	271 319,00					
30	audio-video rozvody – nebylo součástí PD – v rámci stavby provedeny zabudované instalace - požadavek investora		247 813,00				
31	vstupní zařízení – zajištění elektronického vrátného do prostoru objektu z Klatovské ulice - provozní požadavek investora		77 415,50				
32	oprava oken západní část – podrobná prohlídka ukázala značné poškození povětrnostními vlivy						151 100,00
33	čištění kamenných parapetů a ostění oken – větší rozsah prací nad rámeček CN – požadavek investora		48 000,00				

ČÁST DOTACE

1	oprava makasarové podlahy – sondami prokázáno poškození podkladových prken zatékající vodou – zjištěno při rozkrytí vrchní krytiny - větší rozsah prací				677 173,23		
2	oprava obložení – jídelna – po sejmutí obkladu zjištěna velká degradace podkladních desek				133 519,50		
3	obnova tapet - 3.NP - větší rozsah prací – sondami odhalen větší rozsah poškození, nesoudržnost původních materiálů				82 328,00		
14	slaboproud - neprováděné položky - menší rozsah prací – optimalizace projektu			63 898,44			
21	restaurátorská oprava pokoj 3.NP – původním záměrem byla odborná oprava – nově bude řešeno restaurátorsky - větší rozsah prací				274 264,00		

celkem**271 319,00****1 119 003,94****402 859,80****2 242 663,39****0,00****490 933,96**

Příloha č.2

cena zakázky celkem	53 894 512,13
méněpráce dle odst. 4	0,50 %
vícepráce dle odst. 4	2,08 %
celkem dle odst. 4	2,58 %
méněpráce dle odst. 5	0,75 %
vícepráce dle odst. 5	4,16 %
celkem dle odst. 5	4,91 %
méněpráce dle odst. 6	0,00 %
vícepráce dle odst. 6	0,91 %
celkem dle odst. 6	0,91 %