

## Příloha č.4

## Členění více/méně nákladů dle §222 zákona - dodatek č.3

popis

ZL ČÁST KRAJ

odst. 4

odst. 5

odst. 6

méněpráce

vícepráce

méněpráce

vícepráce

méněpráce

vícepráce

59	Úprava venkovního prostoru kavárny – zhotovení dodatečné venkovní izolace objektu v jižní části				186 792,70	
61	obklady a povrchy podlah kavárna – náhrada cihelných a prkenných podlah – marmoleum + keramický obklad – provozní důvody - požadavek investora		92 829,75			
64	úprava vstupů do kavárny – čistící zóny, odvodnění – provozní důvody		55 237,27			
65	aktualizace světelných zdrojů – díky pokročilejším technologiím je možno využití menšího množství zdrojů			103 145,00		
78	změna konstrukce schodiště kavárny-oprava dod. 2 , ZL28			25 234,97		
80	úprava ploch parkoviště – změna dispozic, úprava podkladu, zajištění odvodnění – technologické důvody		91 665,43			
89	fasáda - větší rozsah prací – postupující průzkum při stavbě lešení – větší než předpokládaná degradace, nesoudržnost povrchů. Rozhodnuto o opravě restaurátorským způsobem. Původní předpoklad běžné zednické opravy není realizovatelný				4 924 382,75	
94	odečty prvků – nerealizované zámečnické a zednické práce			59 052,82		
<b>ČÁST DOTACE</b>						
56	záměna podlahové krytiny – infocentrum – původní dřevěné podlahy jsou z provozních důvodů a z důvodů sjednocení povrchů s ostatními prostory nahrazeny přírodním PVC – marmoleem			162 264,65		
58	úpravy šatny, úklid.komory, inv.WC – požadavek investora		3 003,45			
65	aktualizace světelných zdrojů – optimalizace			93 380,00		

**Příloha č.4**

<b>66</b>	venkovní plochy - betonová příjezdová cesta – původní betonová krytina je zvětralá, poškozená předchozími stavebními zásahy při realizaci odvodnění, odpadů a ostatních přeložek sítí. Průzkumem byly zjištěny nedostačující podkladové vrstvy. Bude realizován nový betonový kryt včetně podkladu.				479 030,76		
<b>79</b>	změna konstrukce schodiště kavárny-oprava dod. 2 , ZL28			3 407,23			
<b>84</b>	odečty prvků – nerealizované zámečnické, truhlářské a zednické práce			673 521,77			
<b>90</b>	odečet výstavních panelů – požadavek investora z důvodu změny koncepce výstavních prostor			64 000,00			
<b>91</b>	aktualizace historických svítidel – optimalizace			101 400,00			
<b>92</b>	aktualizace prvků ÚT dotace – optimalizace			172 606,00			
<b>93</b>	slaboproud - oprava chyb v dodatcích č.1+2	8 417,10					
		<b>8 417,10</b>	<b>242 735,90</b>	<b>1 458 012,44</b>	<b>5 590 206,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

cena zakázky celkem

**53 894 512,13**

	dodatek 1	dodatek 2	dodatek 3	celkem
méněpráce dle odst. 4	0,50 %	0,46 %	0,02 %	0,98 %
vícepráce dle odst. 4	2,08 %	0,97 %	0,45 %	3,50 %
celkem dle odst. 4	2,58 %	1,44 %	0,47 %	4,48 %
méněpráce dle odst. 5	0,75 %	1,96 %	2,71 %	5,42 %
vícepráce dle odst. 5	4,16 %	3,15 %	10,37 %	17,69 %
celkem dle odst. 5	4,91 %	5,11 %	13,08 %	23,10 %
méněpráce dle odst. 6	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
vícepráce dle odst. 6	0,91 %	0,11 %	0,00 %	1,02 %
celkem dle odst. 6	0,91 %	0,11 %	0,00 %	1,02 %