

Dodatek č. 6

(dále jen „*Dodatek*“)

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*NOZ*“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „*objednatel*“)

Zhotovitel:	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška
Sídlo:	U Elektry 650 198 00 Praha 9
Zastoupen:	Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	area@area.cz
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	250 94 459
DIČ:	CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jan Hoška

(dále jen „*zhotovitel*“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9.1.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) č. 21-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvaletín**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II.

Vzhledem k tomu, že v rámci nového uspořádání pozemků v KoPÚ je nezbytné provést aktualizaci plánu společných zařízení a vzhledem ke komplikovaným jednáním s některými velkými vlastníky, dochází **ke změně termínu ukončení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona** takto:

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.2.2.	30.11.2021	28.02.2022

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k.ú. Chvaletín je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatele.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

16.8.2021

Za zhotovitele:

15.8.2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový, reprezentant společného
plnění závazku AREA G.K. a Ing. Jan Hoška

V technických záležitostech:

16.8.2021

.....

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....

Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Chvaletín

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Chvaletín - Dodatek č.6

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 000	4 000	30.04.2017
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo i v trvalých porostech	ha	360	900	324 000	30.09.2017
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	5 000	35 000	31.11.2017
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	360	250	90 000	31.03.2018
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	360	400	144 000	30.06.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				597 000	30.6.2018
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	360	750	270 000	30.09.2020
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	360	190	68 400	
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	400	28 000	
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 000	1 000	
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	360	780	280 800	28.2.2022
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				652 200	
3.3. Mapové dílo	ha	360	360	129 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				129 600	
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	20	1000	20 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				20 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	597 000,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	652 200,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	129 600,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	20 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 398 800,00
DPH 21% v Kč	293 748,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 692 548,00

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Milan Nový - reprezentant společného plnění závazku AREA G.K. spol. s r.o. a
 Ing. Jan Hoška