

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-2668/2020/ŠNE
č. smlouvy zhotovitele: 20/110
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993 / 532 351 0006

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost „AZS + AZC, Ošelín - Pavlovice“ založená Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020

AZ Consult spol. s r.o.

se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka 2096

zastoupená **Ing. Martinou Štrosovou**, jednatelkou společnosti

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

AZ SANACE a.s.

se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka 1093

zastoupená **Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D.**, předsedou představenstva, **Ing. Tomášem Novákem, Mgr. Petrem Dvořákem** – členy představenstva

jako „Společník 2“

Společnost „AZS + AZC, Ošelín - Pavlovice“ založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, kdy vedoucím účastníkem je společnost AZ Consult spol. s r.o. se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44567430, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 17. 6. 2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího účastníka společnosti, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, dokládající oznamovanou změnu údajů.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je:

1. Úprava harmonogramu plnění. Cílem zhotovení projektové dokumentace (dále „PD“) je návrh komplexního technického řešení jednotlivých SO. Součástí PD musí být také plán organizace výstavby, který zahrnuje návrh a zajištění přístupových cest, bez kterých nelze projektový návrh realizovat.

Dne 26.3.2021 proběhlo jednání o výlukách (příloha č. 1) na předmětné trati, kde bylo zpracovateli uloženo zjistit možnosti přístupové cesty na úsek 7B, který svojí polohou v nepřístupném terénu dominantním způsobem určuje délku výluk (2x90N vs. 50N), což je s ohledem na vytiženost a důležitost trati zásadní.

K 12.4.2021 byla vydána rekapitulace průzkumu a definovány 3 technicky možné přístupové trasy (příloha č.2.0, č.2.1). Po odsouhlasení ze strany objednatele byly k 22.4.2021 obesláni vlastníci pozemků dotčených návrhem tras za účelem předběžného vyjádření. Poslední vyjádření bylo zpět doručeno 26.7.2021 po projednání v zastupitelstvu města Bor. Město Bor požaduje ve svém vyjádření (viz. příloha č.3) mimo jiné i projednání se všemi vlastníky přilehlých nemovitostí (19 subjektů), což významným způsobem ovlivní dobu potřebnou ke zhotovení návrhu.

Nyní, když je známa přípustná varianta přístupové cesty (příloha č. 4) je nezbytné provést geodetické zaměření prostoru, stavebně technický průzkum mostních opěr, projekční návrh a projednání s vlastníky přilehlých nemovitostí.

Z výše uvedených důvodů se harmonogram plnění posouvá u každé dílčí etapy o 3 měsíce.

2. Úprava platebních podmínek. V souvislosti s úpravou harmonogramu jsou zároveň aktualizovány platební podmínky.

Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjhm.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4 odst. 4.2, čl. 6 odst. 6.2. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

Jedná se o dodatek termínový, jímž se z důvodů podrobně popsanych v preambuli posouvají jednotlivé dílčí etapy, konkrétně pak 1. a 2. dílčí etapa o 2 měsíce oproti předchozímu dodatku a 3. a 4. dílčí etapa o 3 měsíce oproti předchozímu dodatku. Předpokládaný termín ukončení díla se tak posouvá z 06/2023 (dle dodatku č. 1) na 09/2023.

I.

S ohledem na výše uvedené a s odvoláním na ustanovení č. 11 odst. 11.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele E618-S-2668/2020/ŠNE takto:

1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 17 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 09/2022 až 09/2023	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis

		ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
--	--	---	--

Zhotovitel zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny ve výši **30% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **████████ KČ** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 17 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny ve výši **30% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **████████ KČ** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny ve výši **30% celkové ceny díla** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši **████████ - KČ** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 9/2023**, fakturace ceny za Autorský dozor ve výši **10% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **████████ KČ** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

- 1) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy číslo objednatele: E618-S-2668/2020/ŠNE, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
- 4) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za objednatele:



16.08.2021 08:10
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

V Ústí nad Labem

Za zhotovitele:

Datum: 2021.08.09
08:26:02 +02'00'

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult spol. s.r.o.

Datum: 2021.08.10
14:18:26 +02'00'

.....
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
předseda představenstva
AZ SANACE a.s.

Datum: 2021.08.10
14:22:38 +02'00'

.....
Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva
AZ SANACE a.s.