



DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: **E618-S-14014/2016/Pal**, číslo smlouvy Zhotovitele: **7062/MP**
ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017 (dále jen „smlouva“)

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky:

**„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek
Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Adresa na zasílání faktur:

analogový dokument zasláný Českou poštou na adresu: **Správa železnic, státní organizace, Centrální
finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-14014/2016/Pal**

ISPROFOND: 5323520022

a

společnost: „MP+SP+SEU – Plzeň-Domažlice-SRN 2. stavba“ zastoupená

Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředseda představenstva

Společníkem 2

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva

**Společníkem 3
SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 7062/MP

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 je **změna termínu Dílčí etapy „Dokončení díla“ dle přílohy č. 5 (Harmonogramu plnění)**

Změna harmonogramu plnění díla se týká Dílčí etapy „Dokončení díla“, která spočívá v nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby, které je dle Dodatku č. 6 této Smlouvy stanoveno do 7 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí. Důvodem k posunu tohoto termínu jsou neočekávané průtahy při projednávání dokumentace způsobené dotčenými orgány státní správy (DOSS), zejména:

- chybná vyjádření DOSS v rozporu se zákonem,
- požadavky Krajského úřadu na doplnění stanovisek nad projednaný rámec (např. Odbor dopravy Stod, ačkoli není dotčeným orgánem či Úřadu pro civilní letectví) že zájmy orgánu státní správy nejsou dotčeny.

S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly na posunu termínu Dokončení díla o 6 měsíců, z termínu do 7 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí dle Dodatku č. 6 na termín nový, **do 13 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí (23.12.2021)**.

V souvislosti s výše uvedeným se mění článek 5, odst. 5.13., resp. příloha č. 5 - Harmonogram plnění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

II.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-14014/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 7062/MP, ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 takto:

1) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *Ruší se stávající text odst. 5.13 ve znění dodatku č. 1 – č. 6 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

[Příloha č. 1:](#) Specifikace Díla

[Příloha č. 2:](#) Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 05/16



- [Příloha č. 3:](#) Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16
c) Zvláštní technické podmínky
- [Příloha č. 4:](#) Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
- [Příloha č. 5:](#) Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7
- [Příloha č. 6:](#) Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- [Příloha č. 7:](#) Seznam požadovaných pojištění
- [Příloha č. 8:](#) Seznam subdodavatelů
- [Příloha č. 9:](#) Související dokumenty

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-14014/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 7062/MP, ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 7 Smlouvy jsou tyto přílohy:

[Příloha č. 1 \(Příloha č. 5 Smlouvy\):](#) Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze

V Praze

na základě plné moci za společnost
„MP+SP+SEU – Plzeň-Domažlice-SRN 2. stavba“



16.08.2021 08:46
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.08.05 22:21:41 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: 2021.08.05
17:40:05 +02'00'

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu SOD	Dílčí plnění obsahující zpracování podrobného geotechnického průzkumu, koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS
2. dílčí etapa: Etapy 2a) i 2b)	Do 11 měsíců od podpisu SOD, nejpozději však do 30. 11. 2017	Profesně projednaný návrh technického řešení se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽDC a ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma návrhu technického řešení k připomínkám včetně propočtu CIN a návrhu EH
3. dílčí etapa			
Etapa 3a)	do 10. 4. 2018	Dopracování konceptu k připomínkám dle dodatku č. 2	Protokol o provedení díla
Etapa 3b)	do 13. 7. 2018	Dodatečný geotechnický průzkum a Pedologický průzkum a práce dle dod. č. 3	Protokol o provedení díla
Etapa 3c)	do 30. 11. 2018	Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich zpracování. Předložení čístopisu Záměru projektu ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě



4. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA vč. vydání závěru zjišťovacího řízení či Stanoviska EIA v právní moci.	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
5. dílčí etapa	do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	Čistopis DUR se zpracovanými připomínkami Objednatele a podmínek EIA k projednání s DOSS a správci sítí.	Protokol o provedení díla, čestného prohlášení zhotovitele o vypořádání všech
6. dílčí etapa	do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR).	Protokol o provedení díla, kopie žádosti o ÚR potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Přípravná dokumentace v listinné i digitální formě
Dokončení díla	do 13 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, Originál vydaného Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci