

# DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 7. ÚNORA 2020

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Uzavřený mezi:

## **Collegium Bohemicum, o.p.s.**

sídlem: Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: PhDr. Petrem Kourou, Ph.D., ředitelem

e-mail: [koura@collegiumbohemicum.cz](mailto:koura@collegiumbohemicum.cz)

IČ: 27309231

DIČ: CZ27309231

(dále jen „objednatel“)

a

## **David Syrovátka**

se sídlem: \_\_\_\_\_

zastoupená: David Syrovátka

IČ: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně „smluvní strany“)

## **1 PREAMBULE**

- Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 7.2. 2020 Smlouvu o dílo v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné nadlimitní zakázky s názvem **Collegium Bohemicum, o.p.s. - výstavba muzejní expozice „Naši Němci“**, (dále též „Smlouva o dílo“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. října 2020, realizované objednatel, jakožto zadavatelem, kdy předmětem předmětné smlouvy o dílo je činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele spočívající v zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DTPE pro provedení I. a II. části Expozice k dějinám Němců v českých zemích vypracované **Projektil architekti s.r.o.**, IČ: 27118436 (dále též „dílo“). Následně objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1. října dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, na základě kterého došlo k prodloužení lhůty pro vyhotovení díla o 92 dní a dne 22.12.2020, na základě kterého došlo k prodloužení lhůty pro zhotovení díla o 78 dní, a to zejména z důvodu, že osoby uvedené v tomto dodatku č. 1, jak na straně zhotovitele, tak na straně objednatele byly v zákonem stanovené karanténě z důvodu pandemie COVID-19 a tedy došlo k zásahu vyšší moci, kterou strany nemohly jakkoliv předvídat a nebylo fakticky z důvodu zásahu vyšší moci spočívající v pandemii COVID-19 a související povinnosti karantény

možno plnit předmět Smlouvy o dílo a dále dle dodatku č. 2 z důvodu trvání vyšší moci – výjimečného stavu a celosvětové pandemie COVID-19, kdy nezaviněním smluvních stran došlo k situaci, objednatel nemůže získat potřebné zápůjčky exponátů, které mají být instalovány spolu s předmětem díla, tak i dochází ke značným celosvětovým zpožděním dodávek audiovizuálních technologií, které jsou předmětem díla, jakož i nepředpokladatelnému uzavření institucí, které mají zapůjčit exponáty, které se mají stát součástí výstavního fundusu (předmětu díla).

Dále došlo dne 2.3.2021 k uzavření dodatku č. 3, kdy však prokazatelně trval stav celosvětové pandemie COVID-19 a trvání nouzového stavu dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, kdy tento nouzový stav byl v České republice ukončen až dne 11.4.2021.

Dne 14. května 2021 byl uzavřen dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, a to taktéž na základě skutečností spočívajících v zásahu Vyšší moci (tak, jak je tato Vyšší moc definována v dodatku č. 4), kdy byla doba plnění tímto dodatkem č. 4 prodloužena o 40 dní.

2. Objednatel obdržel od zhotovitele přípis ze dne 31.5.2021, kdy tento byl objednateli osobně předán krátkou cestou téhož dne (dále též „**Přípis zhotovitele**“). Na tento Přípis zhotovitele reagoval objednatel dne 31.5.2021 a tato písemná reakce byla též den předána krátkou cestou zhotoviteli (dále též „**Replika objednatele**“).
3. Zhotovitel informuje v Přípisu zhotovitele, že, ke dni doručení Přípisu zhotovitele neobdržel zhotovitel od objednatele následující podklady nutné pro úplnou realizaci díla:
  1. grafické podklady pro část výstavních místností
  2. odborné texty do výstavy
  3. seznam exponátů a koncepce místností 222 a 223
  4. audiovizuální obsahy, za jejichž zprovoznění ve výstavě nese zhotovitel jako dodavatel audiovizuální techniky zodpovědnost

a tedy došlo ze strany objednatele k prodlení, za něž nenese zhotovitel odpovědnost a kdy toto prodlení objednatele je překážkou včasného předání díla.

V Replice objednatele informuje objednatel zhotovitele, že za nedodání podkladů objednatel fakticky nemůže, neboť mu shora uvedené poklady nebyly taktéž dodány jinými dodavateli, resp. muzei, galeriemi, knihovnami, archivy, resp. práce na změně koncepce místností 222 a 223 byly zpožděny pandemií COVID-19, resp. některé audiovizuální obsahy byly zpožděny taktéž z důvodu pandemie COVID-19 (např. písně).

Smluvní strany jsou si vědomy, že dochází k nezaviněnému prodloužení doby pro dokončení realizace díla, a to z důvodů popsanych v Přípisu zhotovitele, Replice objednatele, a tomto Dodatku č. 5.

4. Ze shora uvedených důvodů popsaných v tomto Dodatku č. 5 se smluvní strany, tedy objednatel a zhotovitel, dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo následujícího znění.
5. Smluvní strany konstatují, že pojmy a výrazy uvedené ve Smlouvě o dílo a následných dodatcích 1 až 4 se použijí i pro tento Dodatek č. 5, nestanoví-li tento Dodatek č. 5 jinak.

## 2 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany sjednávají z důvodů popsaných v PREAMBULI tento Dodatek: Smluvní strany sjednávají, že z důvodů uvedených v tomto Dodatku č. 5 se prodlužuje termín plnění Smlouvy o dílo, tedy předání a převzetí dokončeného díla stanovený v čl. 3 odst. 3.1. bod (ii) Smlouvy o dílo, nejpozději do **140 dní ode dne podpisu tohoto dodatku.**

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, které smluvní strany opatří svým podpisem.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k jeho plnění, když tento dodatek je uzavřen na základě vážné, omylu prosté a svobodně projevené vůle.

Dne 21.6.2021.....

Dne 21.6.2021.....

.....  
**Collegium Bohemicum, o.p.s.**

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

.....  
**David Syrovátka**