

## **DODATEK č.6**

**KE SMLouvĚ O DíLO č. 664-2018-523101 na zpracování KoPÚ v k.ú. Horní Bojanovice**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro Jihomoravský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat :</b>	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav, Ing. Simona Konečná, odborný rada
<b>Adresa:</b>	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	Breclav.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGERIS s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	RNDr. Josef Glos, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	zr6jqnz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	382293143/0300
<b>IČO:</b>	255 76 992
<b>DIČ:</b>	CZ25576992
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I.

Dodatkem č. 5 byla upravena problematika avizovaného nesouhlasu majoritních vlastníků pozemků v k.ú. Horní Bojanovice firmy ZEČI s.r.o., Ing. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ml. a xxxxxxxxxxxx, doručené prostřednictvím advokátní kanceláře Klimus & Partners s.r.o.

Zhotovitel dokončil a odevzdal ve smluvním termínu práce dle fakturačního celku 3.4.5.- dokumentace nároků vlastníků.

Práce na dalších etapách díla 3.5. (návrhové práce) a 3.6. (mapové dílo) zahájeny nebyly s tím, že se smluvní strany pokusí o vyčerpání dalších možností, které by mohly vést ke zdárnému dokončení procesu komplexních pozemkových úprav. V té době jim v dohodnutém postupu bránila mimořádná opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, proto se smluvní strany dohodly na dočasném pozastavení návrhových prací a mapového díla na dobu do 6 měsíců od uzavření dodatku č. 5.

Po uplynutí této lhůty mělo dojít buď k uzavření nového dodatku ke smlouvě o dílo, kterým by došlo adekvátně k úpravě termínů plnění návrhových prací a mapového díla nebo dojde k zastavení řízení.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo od většinových vlastníků získat souhlas s provedením komplexních pozemkových úprav ( vlastní 41 % výměry pozemků v obvodu KoPÚ ), bylo řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Horní Bojanovice usnesením, č.j. SPU 266921/2021/523203/Kon, ze dne 04.08.2021 **zastaveno**.

## Čl. II.

Vzhledem ke výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly, že hlavní fakturační celky 3.5. Návrhové práce a 3.6. Mapové dílo nebudou zhotovitelem zpracovány a dojde **ke snížení hodnoty závazku ze smlouvy o 2 326 100,00 Kč bez DPH ( 2 814 581,00 Kč včetně DPH )**.

Článek VI. Smlouvy o dílo Cena za provedení díla, článek 6.1. nově zní následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 321 370,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	0,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	0,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 321 370,00</b>
DPH 21% v Kč	697 487,70
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 018 857,70</b>

Zaplacením finanční částky za hlavní fakturační celek 3.4. Přípravné práce byly všechny provedené a odevzdané přípravné práce zhotoviteli řádně uhrazeny. **Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádné závazky ani pohledávky. Dnem uzavření tohoto dodatku je smlouva o dílo ukončena.**

### Čl. III.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha k **dodatku č. 6** – položkový výkaz činností

V Brně dne: 18.8.2021

V Brně dne: 17.8.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Renata Číhalová  
Ředitelka KPÚ pro JmK

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o.

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Příloha k dodatku č. 6 - Položkový výkaz činností - KoPÚ Horní Bojanovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 500,00	30 000,00	30.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000,00	10 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	456	1 000,00	456 000,00	30.9.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	274	1 400,00	383 600,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	465	3 000,00	1 395 000,00	28.2.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	3 100,00	365 800,00	28.2.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	66	3 100,00	204 600,00	28.2.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	711	150,00	106 650,00	31.5.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	711	520,00	369 720,00	31.10.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 321 370,00</b>	<b>43 982</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	711	1 000,00	0,00	<b>nerealizuje se</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	1 000,00	0,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	1 250,00	0,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	2 000,00	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	705	1 200,00	0,00	<b>nerealizuje se</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 500,00	0,00	<b>nerealizuje se</b>
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>0,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	711	600,00	0,00	<b>nerealizuje se</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>0,00</b>	

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 321 370,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	0,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	0,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 321 370,00</b>
DPH 21% v Kč	697 487,70
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 018 857,70</b>