

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2021/16/0147
(dále také jen „dodatek“)
Oprava terasy a svislé izolace stěn MŠ Dětská 920, Ostrava-Poruba
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOB Poruba: **Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.**
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Milan Gregor, Ing. Dagmar Žižková
e-mail: mgregor@moporuba.cz, dzizkova@moporuba.cz
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel:

CONE – STAVITELSTVÍ, a.s.
se sídlem: Kosmova 17/1126, Ostrava-Přívov, 702 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1441
zastoupená: Janem Němcem, člen správní rady
IČO: 25357603
DIČ: CZ25357603
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-6363750297/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/16/0147 ze dne 24. 5. 2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Oprava terasy a svislé izolace stěn MŠ Dětská 920, Ostrava-Poruba“ (dále také jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:
2. Vzhledem k tomu, že při provádění stavby bylo zjištěno, že betonová zídka měla v bourané části hlubší a rozšířený betonový základ než předpokládala projektová dokumentace, bude zapotřebí bourání železobetonové zídky ve větším rozsahu, jedná se o vícepráce ve výši 26 841,39 Kč bez DPH – viz změnový list č. 1, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. Při provádění stavby, resp. po odbourání vrchních vrstev terasy bylo dynamickými zkouškami zjištěno, že stávající pláň tvořená jílovitou zeminou nemá požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti $E_{def2}=40\text{MPa}$. Vzhledem k výše uvedenému bylo navrženo provést výměnu jílové vrstvy v podloží za vrstvu kameniva. Jedná se o vícepráce ve výši 95 849,94 Kč bez DPH - viz změnový list č. 2, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. Následně, část vytěžené jílovité zeminy nebude odvezena na skládku, ale bude použita na zpětný zásyp k nově realizované svislé hydroizolaci obvodové zdi domu, přičemž s tímto souvisí méněpráce ve výši - 30 764,82 Kč bez DPH - viz změnový list č. 2, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. V součtu se jedná o vícepráce ve výši 65 085,12 Kč bez DPH - viz změnový list č. 2, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 122 691,33 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí - 30 764,82 Kč bez DPH.

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 91 926,51 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č. 1

Cena díla celkem ze smlouvy: 1 365 722,39 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 1 457 648,90 Kč bez DPH

4. S ohledem na výše uvedené vícepráce ve výši 91 926,51 Kč bez DPH se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí 1 457 648,90 Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta padesát sedm tisíc šest set čtyřicet osm korun českých devadesát haléřů).

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/16/0147 ze dne 24. 5. 2021, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn víceprací a méněprací a jejich cena.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/16/0147 ze dne 24. 5. 2021, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/16/0147 ze dne 24. 5. 2021, rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2437/RMOB1822/61, ze dne 6.8.2021.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne: 18.08.2021

V Ostravě dne: 10.08.2021

.....
za objednatele
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
místostarosta

.....
za zhotovitele
Jan Němec
člen správní rady