

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto termínového dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

V průběhu zpracování projektové dokumentace vznikla nutnost projednání postradatelnosti výhybky č. 2 v dopravně Zdislavice, která se nachází v těsné blízkosti přejezdu P6062. Současně bylo v průběhu přípravy obdrženo negativní stanovisko obce Zdislavice ke způsobu provedení přípojky NN pro nová PZS a napájení osvětlení v dopravně Zdislavice, která vede přes pozemky v majetku městyse. Kladné stanovisko městyse Zdislavice bylo obdrženo na začátku července 2021. Až po získání kladného stanoviska městyse mohlo být následně potvrzeno stavebně – technického řešení a rozsah stavby. Na jednání mezi zhotovitelem a zadavatelem byl dále upraven původní požadavek ze vstupní porady na výstavbu nového nástupiště na pozemcích obce Zdislavice, demontáž výhybky č. 2 v dopravně Zdislavice, a především pak i způsob provedení přípojky NN pro nová PZS a napájení osvětlení v dopravně Zdislavice přes pozemky v majetku obce Zdislavice.

Úprava Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o jeden měsíc. Smluvní strany shodně konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s čl. 3., odst. 3.8 Smlouvy o dílo ze dne 19. 4 .2021, č. smlouvy Objednatele: E618-S-1485/2021/Bř, č. smlouvy Zhotovitele: A1 120 20 (dále též „Smlouva“), dohodly na úpravě a doplnění předmětné Smlouvy, takto:

1) PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.8. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: ihned **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **16 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do **4 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech

dalších stanovisek pro získání stavební povolení, nebo společného povolení bude provedeno do **7 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do **10 měsíců** ode dne nabytí účinnosti.

Lhůta pro dokončení prací (dílní části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **13 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/25/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Cený Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací – *nové znění je dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

3) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

- ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž dvě (3) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 (zároveň příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

16. 7. 2021

Ing. Kateř Švejda, MBA
ředitel odboru investičního

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Plzni 16. 07. 2021

.....
Jan Rychtera

prokurista společnosti

PŘÍLOHA Č. 1

(Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací

Do přílohy č. 1 bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací)

Harmonogram postupu prací - DODATEK č.1

"Rekonstrukce přejezdů na trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov"

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám				Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení				Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby				Lhůta pro dokončení prací (díleži části Projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) REALIZACE PODLE PŘÍDĚLENÉ VÝLUKY			Předání podkladů pro posouzení interoperability; podkladů pro osvědčení o bezpečnosti; Geodetická částí dokumentace skutečného provedení části stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení části stavby		
			1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	10.měsíc	11.měsíc	12.měsíc	13.měsíc	14.měsíc	15.měsíc	16.měsíc		
Stavba A: Rekonstrukce přejezdu P6029 v km 6,448 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov, doplnění závor a rekonstrukce propustku v km 6,436	První SaZ Plzeň a.s.	22.4.2021																		
Stavba B: Rekonstrukce přejezdu P6031 v km 7,340 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov a doplnění závor	První SaZ Plzeň a.s.																			
Stavba C: Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdech P6061 (km 28,920) a P6062 (km 29,251) na trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov	První SaZ Plzeň a.s.																			
Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací	První SaZ Plzeň a.s.																			
DSP	První SaZ Plzeň a.s.																			
cena celkem:		59 684 685				1 986 000,00						2 979 000,00	10 000 000,00	35 000 000,00	8 584 685,00				1 135 000,00	