

# DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 21011

Uzavřené dne 25.6.2021 mezi následujícími smluvními stranami

**OBJEDNATEL** **Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské náměstí 2**  
se sídlem: Chodské náměstí 2, Plzeň 301 00  
IČO: 49778064  
DIČ: **Není plátcem**  
zastoupený: **Ing. Jitka Maulová, ředitelka**  
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu 727978309/0800  
dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL** **NOVATEC Fenster + Türen s.r.o.**  
se sídlem: Na Perkách 635, 330 21 Líně  
IČO: 26328771  
DIČ: CZ26328771  
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 13671 vedená u Krajského soudu v Plzni  
zastoupený: **Ing. František Dupal, jednatel**  
bankovní spojení: 204907093/0300  
Osoba pověřená vedením  
stavby: Ing. František Dupal  
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21011 uzavřené na základě veřejné zakázky „**SPŠ STAVEBNÍ – OKNA – DVORNÍ TRAKT BUDOVY ŠKOLY – 1. a 2. ETAPA**“. Dodatek mění termín dokončení stavebních prací v části 5.

Důvodem dodatku ke smlouvě o dílo je nepříznivá situace na stavebním trhu. Tato situace byla konzultována s ostatními účastníky v rámci kontrolních dnů a zaznamenána do zápisů z kontrolních dnů. Konkrétně se jednalo o problémy s dodávkou skel, která se zpozdila o 10 dní, dodávka části kování byla zpožděna o 14 dní, dřevěné desky na špalety byly dodány se zpožděním 7 dní. Účastníci kontrolního dne potvrdili skutečnost nedostatečnosti stavebního trhu. Tyto problémy souvisí s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID 19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2.

**Smluvní strany se dohodly na novém znění článku 5 v bodě Dokončení stavebních prací.**

Původní znění článku 5 ve Smlouvě o dílo č. 21011 do části 5.1. ve znění:

## **5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA**

**Zahájení stavebních prací:** Práce na výrobě oken budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy. Objednatel umožní zhotoviteli ověření rozměrů stavebních otvorů na místě. Před zahájením výroby celé série oken bude předložen fyzický vzorek okna, z něhož patrné provedení profilů, způsob jejich napojení včetně příčlí, způsob zasklení a vzorky vrchního kování. Kování bude repasované ze stávajících oken. Závěsy mohou být nové, avšak

odpovídající původním. **Fyzický vzorek musí být před zahájením výroby odsouhlasen zadavatelem a zástupci státní památkové péče.**

**Předání staveniště:** Staveniště bude předáno objednatelem do 5 dnů na základě písemné Výzvy zhotovitele před zahájením stavebních prací v prostorách školy. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je vyznačen v harmonogramu, který předložil zhotovitel jako součást nabídky.

Zadavatel předpokládá a preferuje provádění stavební činnosti v prostorách školy o letních prázdninách to je od 1. 7. 2021.

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 22. 8. 2021.**

se mění dle dohody smluvních stran:

## 5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

**Zahájení stavebních prací:** Práce na výrobě oken budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy. Objednatel umožní zhotoviteli ověření rozměrů stavebních otvorů na místě. Před zahájením výroby celé série oken bude předložen fyzický vzorek okna, z něhož patrné provedení profilů, způsob jejich napojení včetně příčlí, způsob zasklení a vzorky vrchního kování. Kování bude repasované ze stávajících oken. Závěsy mohou být nové, avšak odpovídající původním. **Fyzický vzorek musí být před zahájením výroby odsouhlasen zadavatelem a zástupci státní památkové péče.**

**Předání staveniště:** Staveniště bude předáno objednatelem do 5 dnů na základě písemné Výzvy zhotovitele před zahájením stavebních prací v prostorách školy. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je vyznačen v harmonogramu, který předložil zhotovitel jako součást nabídky.

Zadavatel předpokládá a preferuje provádění stavební činnosti v prostorách školy o letních prázdninách to je od 1. 7. 2021.

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 27. 8. 2021.**

v Plzni 16.8.2021

v Plzni 16.8.2021

**Ing. Jitka Maulová**  
ředitelka

**Střední průmyslová škola stavební,  
Plzeň, Chodské náměstí 2**

za objednatele

**Ing. František Dupal**  
jednatel

**NOVATEC Fenster + Türen s.r.o.**

za zhotovitele