



## **DODATEK č. 20**

ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11. 2016 mezi

### **Objednatel:**

**Správa železnic, státní organizace**, se sídlem Dlážděná 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Zhotoviteli:**

**EUROVIA CS, a.s. - Společník 1** nebo **Správce**, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  
Praha 4; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561

zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva a generálním ředitelem  
**Ing. Erikou Kohoutovou**, členkou představenstva a personální ředitelkou  
**Ing. Miroslavem Trnkou**, na základě plné moci ze dne 08.07.2016

a

**OHL ŽS, a.s. - Společník 2**, se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695

zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva  
**Paolem Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva

a

**GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3**, se sídlem: Mezitratňová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín  
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528

zastoupená: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem společnosti ve funkci generálního ředitele  
**Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem společnosti

a

**S u b t e r r a a.s. - Společník 4**, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

zastoupená: **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva  
**Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva

účastníci společnosti „Společnost Beroun“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy **Společníkem 1** nebo **Správce**m je EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její dodatky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci.

**Korespondenční adresa:**

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále též společně jen jako „Zhotovitel“)

na zhotovení stavby o názvu:

**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“**

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 521 371 0004

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 20, jsou:

1. **Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla** podle Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03.11.2016, ve znění pozdějších dodatků, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 37, č. 39, č. 42, č. 43, č. 44 a č. 49. Upřesnění Ceny Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 20. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 19.

U části prací obsažených v ZL č. 39 Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), u části prací obsažených v ZL č. 39 a u dále ZL č. 37, č. 42, č. 43, č. 44, č. 49 Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 ZZVZ.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ zůstává na cca 0,98 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ se navyšuje na cca 16,04 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 19 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 20, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 19 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 19 Smlouvy.
3. **Úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.** Důvodem prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla a s tím související úpravy přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací je dokončení vypořádání a administrace neuspokojených nároků Zhotovitele plynoucí ze změn a dodatečných požadavků Objednatele. Jednotlivé nároky byly Zhotovitelem předloženy, ale dosud neproběhlo jejich finální vypořádání a schválení.

Z tohoto důvodu se po dohodě smluvních stran prodlužuje celková lhůta pro dokončení Díla o tři měsíce a lhůta pro předání souborného zpracování geodetické části DSPS, předání DSPS v trvalém provedení a digitální formě; posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů o dva měsíce. Veškeré stavební práce jsou dokončeny a předány. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 3.6, ve znění dodatku č. 16 Smlouvy, článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 19 Smlouvy a Příloha č. 5, ve znění dodatku č. 16 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 19, takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy, a v souladu s ní schválenými ZL č. 37, č. 39, č. 42, č. 43, č. 44 a č. 49, dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku č. 20:

Navýšení dle ZL č. 39 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	██████████ Kč
Snížení dle ZL č. 39 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	- ██████████ Kč
<b>Změna nákladů Zhotovitele D20 dle § 222, odst. 6 ZZVZ</b>	<b>+ 615 430,14 Kč</b>

Navýšení dle ZL č. 39 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Snížení dle ZL č. 39 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Navýšení dle ZL č. 37 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Snížení dle ZL č. 37 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Navýšení dle ZL č. 42 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Snížení dle ZL č. 42 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Navýšení dle ZL č. 43 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Snížení dle ZL č. 43 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Navýšení dle ZL č. 44 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Snížení dle ZL č. 44 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Navýšení dle ZL č. 49 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Snížení dle ZL č. 49 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
<b>Změna nákladů Zhotovitele D20 dle § 222, odst. 5 ZZVZ</b>	<b>+ 11 487 126,06 Kč</b>

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

Změnový list stavby č. 39 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ a část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ), a změnové listy stavby č. 37, č. 42, č. 43, č. 44 a č. 49 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů stavby č. 37, č. 39, č. 42, č. 43, č. 44 a č. 49.

2) **ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

a) zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 19 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 19 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 19 bez DPH	2 114 781 397,40 Kč
<b>Změna ceny dle dod. č. 20 bez DPH</b>	<b>+ 12 102 556,20 Kč</b>
<b>Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 20 bez DPH</b>	<b>2 126 883 953,60 Kč</b>

**slovy: dvě miliardy sto dvacet šest milionů osm set osmdesát tři tisíc devět set padesát tři korun českých šedesát haléřů bez DPH**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 20 Smlouvy.

b) zrušuje se stávající text v odst. 3.6 (ve znění dod. č. 16 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu s nabídkou Zhotovitele zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 20 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy**

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **58 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **52 měsíce** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **5 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůta pro řádné dokončení schvalovacího procesu probíhajících změnových řízení se všemi odpovídajícími náležitostmi pro dosud nedovypořádané změnové listy této stavby je stanovena shodně jako Celková lhůta pro provedení Díla, **tj. nejpozději do 58 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací.**

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek, se v případě této Smlouvy nepoužijí.

### 3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 19 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/09/16
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
  - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15
  - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 20*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 20*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*

### 4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 20 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální Cenu Díla (*vyplývající z prací obsažených ve schváleném ZL č. 39 – části prací dle § 222, odst. 6 a části prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ a dále vyplývajících z prací obsažených ve schválených ZL č. 40, č. 41, č. 46 a č. 47 – práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ*) k datu podpisu dodatku č. 20 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4, ve znění dodatku č. 19 Smlouvy.

**5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram postupu prací, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 20 a jeho nedílnou součástí. Tento harmonogram postupu prací nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5, ve znění dodatku č. 16 Smlouvy.

**II.**

1. Tento dodatek č. 20 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 20 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 19, nedotčená tímto dodatkem č. 20, se nemění.
4. Tento dodatek č. 20 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm (8)** vyhotovení dodatku č. 20.
5. Přílohou dodatku č. 20 jsou jako přílohy a nedílná součást Smlouvy:  
příloha č. 1 (*příloha č. 4 Smlouvy*): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 20  
příloha č. 2 (*příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram postupu prací  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 20

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 20 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze 30 -06- 2021

**Objednatel:**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018

V Pardubicích 25 -06- 2021

**Zhotovitel:**

za EUROVIA CS a.s.:

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
ředitel odštěpného závodu oblast  
Železniční stavby a mosty  
na základě „Plné moci“ ze dne 08.07.2016

za OHL ŽS, a.s.:

.....  
**Ing. Roman Kocůrek**

1. místopředseda představenstva

za GJW Praha spol. s r.o.

.....  
**Paolo Bee, MBA**

2. místopředseda představenstva

.....  
**Ing. Petr Jakubec**

jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele

za Subterra a.s.:

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**

jednatel společnosti

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**

předseda představenstva

.....  
**Ing. Jiří Tesař**

člen představenstva

**SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE**  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

## **Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla**

(současně příloha č. 4 Smlouvy)

### **Dodatku č. 20 Smlouvy**

č. objednatele: ***E618-S-11975/2016;***

č. zhotovitele: ***1524.6120388JBA/ SOD00105914***

**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“**



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské  
unie pro propojení Evropy**

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.







Stavba: Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

Číslo PS / SO	Název PS / SO	Budoucí majitel	Číslo činnosti / aktivita	Základní cena díla dle SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.2 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.3 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.4 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.5 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.6 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.7 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.8 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.9 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.10 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.11 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.12 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.13 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.14 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.15 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.16 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.17 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.18 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.19 k SOD (Kč)	Cena díla po Dodatku č.20 k SOD (Kč)
SZDC K	SO 13-40-02	EPZ Beroun-přijímačka nn	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	SO 13-40-02	EPZ Beroun-přijímačka nn	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	SO 13-40-02	EPZ Beroun-přijímačka nn	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod	SZDC	4	4 C																		
		celkem																					
		<b>3.6</b>																					
		Rozvody vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání osvětlení																					
SZDC K	SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	SO 13-36-04	Beroun - přípojka nn ze stat.měníče	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	SO 13-36-04	Beroun - přípojka nn ze stat.měníče	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	SO 13-36-04	Beroun - přípojka nn ze stat.měníče	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová přípojka nn	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová přípojka nn	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová přípojka nn	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	SO 13-36-11	PTM Beroun - přípojka 22 kV	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	SO 13-36-11	PTM Beroun - přípojka 22 kV	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	SO 13-36-11	PTM Beroun - přípojka 22 kV	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvedu nn	SZDC	3	3 K																		
SZDC N	SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvedu nn	SZDC	3	3 N																		
SZDC C	SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvedu nn	SZDC	3	3 C																		
SZDC K	SO 14-36-03	Králův Dvůr, přel. kabelu 6kV v km 42,532	SZDC	3	3 K																		
SZDC N	SO 14-36-03	Králův Dvůr, přel. kabelu 6kV v km 42,532	SZDC	3	3 N																		
SZDC C	SO 14-36-03	Králův Dvůr, přel. kabelu 6kV v km 42,532	SZDC	3	3 C																		
		celkem																					
		<b>3.7</b>																					
		Ukolejnění kovových konstrukcí																					
SZDC K	SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK	SZDC	3	3 K																		
SZDC N	SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK	SZDC	3	3 N																		
SZDC C	SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK	SZDC	3	3 C																		
		celkem																					
		<b>3.8</b>																					
		Vnější uzemnění																					
SZDC K	SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	SO 13-36-12	PTM Beroun, vnější uzemnění	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	SO 13-36-12	PTM Beroun, vnější uzemnění	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	SO 13-36-12	PTM Beroun, vnější uzemnění	SZDC	4	4 C																		
		celkem																					
		<b>3.9</b>																					
		Zvláštní zabezpečovací zařízení																					
SZDC K	PS 13-21-01	Beroun-staniční zab.zař. (def. provozní)	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-21-01	Beroun-staniční zab.zař. (def. provozní)	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-21-01	Beroun-staniční zab.zař. (def. provozní)	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-21-02	Beroun, pracoviště pohotovostního výpravního	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-21-02	Beroun, pracoviště pohotovostního výpravního	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-21-02	Beroun, pracoviště pohotovostního výpravního	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání ZZ	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání ZZ	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání ZZ	SZDC	4	4 C																		
		celkem																					
		<b>3.2</b>																					
		Zvláštní zabezpečovací zařízení																					
SZDC K	PS 13-22-01	Žst.Beroun - místní kabelizace	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-22-01	Žst.Beroun - místní kabelizace	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-22-01	Žst.Beroun - místní kabelizace	SZDC	4	4 C																		

Stavba: Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

Číslo PS / SO	Název PS / SO	Budovci / majitel	Číslo činnosti / aktivita	Základní cena díla dle SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.2 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.3 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.4 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.5 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.6 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.7 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.8 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.9 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.10 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.11 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.12 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.13 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.14 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.15 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.16 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.17 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.18 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.19 k SOD (IK6)	Cena díla po Dodatku č.20 k SOD (IK6)
SZDC K	PS 13-22-26	SpS Tetin, EZS	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-22-26	SpS Tetin, EZS	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-22-26	SpS Tetin, EZS	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-22-21	ZST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cest	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-22-21	ZST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cest	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-22-21	ZST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cest	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-22-22	Zst. Beroun os.n. informační systém	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-22-22	Zst. Beroun os.n. informační systém	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-22-22	Zst. Beroun os.n. informační systém	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-22-23	Zst. Beroun os.n. kamerový systém	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-22-23	Zst. Beroun os.n. kamerový systém	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-22-23	Zst. Beroun os.n. kamerový systém	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení	SZDC	3	3 K																		
SZDC N	PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení	SZDC	3	3 N																		
SZDC C	PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení	SZDC	3	3 C																		
SZDC K	PS 13-22-31	Zst. Beroun, úprava TRS, MRS	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-22-31	Zst. Beroun, úprava TRS, MRS	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-22-31	Zst. Beroun, úprava TRS, MRS	SZDC	4	4 C																		
		celkem																					
	D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT																					
SZDC K	PS 13-23-01	Zst. Beroun os.nádr., DRT	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-01	Zst. Beroun os.nádr., DRT	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-01	Zst. Beroun os.nádr., DRT	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-02	Zst. Beroun nákl.nádr., DRT	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-02	Zst. Beroun nákl.nádr., DRT	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-02	Zst. Beroun nákl.nádr., DRT	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-03	PTM Beroun, DRT a MRS	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-03	PTM Beroun, DRT a MRS	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-03	PTM Beroun, DRT a MRS	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-04	SpS Tetin, DRT	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-04	SpS Tetin, DRT	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-04	SpS Tetin, DRT	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-05	Doplnění DRT na ED Praha	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-05	Doplnění DRT na ED Praha	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-05	Doplnění DRT na ED Praha	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-06	Zst. Beroun, DDTS ŽDC	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-06	Zst. Beroun, DDTS ŽDC	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-06	Zst. Beroun, DDTS ŽDC	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-07	CDP Praha, úprava DDTS ŽDC	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-07	CDP Praha, úprava DDTS ŽDC	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-07	CDP Praha, úprava DDTS ŽDC	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-20	PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-20	PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-20	PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-21	PTM Beroun, trakční transformátory	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-21	PTM Beroun, trakční transformátory	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-21	PTM Beroun, trakční transformátory	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-22	PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-22	PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-22	PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-23	PTM Beroun, vlastní spotřeba	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-23	PTM Beroun, vlastní spotřeba	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-23	PTM Beroun, vlastní spotřeba	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-25	PTM Beroun, vazba napájecí	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-25	PTM Beroun, vazba napájecí	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-25	PTM Beroun, vazba napájecí	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-31	Spínací zařízení k propojení uzemnění AC	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-31	Spínací zařízení k propojení uzemnění AC	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-31	Spínací zařízení k propojení uzemnění AC	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-10	Beroun trafostanice 22/0,4 kV	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-10	Beroun trafostanice 22/0,4 kV	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-10	Beroun trafostanice 22/0,4 kV	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-11	Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádr.	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-11	Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádr.	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-11	Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádr.	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-12	Beroun rozvodna nn	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-12	Beroun rozvodna nn	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-12	Beroun rozvodna nn	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-14	Spín. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetin a F	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-14	Spín. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetin a F	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-14	Spín. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetin a F	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-26	EPZ 3 kV DC Beroun, technologie	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-26	EPZ 3 kV DC Beroun, technologie	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-26	EPZ 3 kV DC Beroun, technologie	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-27	EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-27	EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-27	EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-28	EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-28	EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-28	EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-15	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. - r	SZDC	4	4 K																		
SZDC N	PS 13-23-15	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. - r	SZDC	4	4 N																		
SZDC C	PS 13-23-15	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. - r	SZDC	4	4 C																		
SZDC K	PS 13-23-13	Beroun stal.měníč 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění)	SZDC</																				

**SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE**  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

## **Příloha č. 2 - Harmonogram postupu prací**

(současně příloha č. 5 Smlouvy)

**Dodatku č. 20 Smlouvy**

**č. objednatele: E618-S-11975/2016;**

**č. zhotovitele: 1524.6120388JBA/ SOD00105914**

**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“**



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské  
unie pro propojení Evropy**

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.











