

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věžky u Přerova

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	vedoucí Pobočky Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	právník ŘSD ČR
V technických záležitostech oprávněn jednat:	kontaktní osoba ŘSD ČR, Závodu Brno
Adresa:	Šumavská 525/31, 602 00 Brno
Telefon:	+420 954 903 360
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Zastoupen:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku hodnoty ze smlouvy, změna termínů plnění hlavního celku a dílčích částí díla a změna osoby zastupující objednatele č. 2 v technických záležitostech.

1. Změna počtu měrných jednotek u dílčí části díla:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – navýšení počtu MJ (100 bm) o 13 MJ, původní počet 91 MJ se mění na 104 MJ

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.				26 000

Hodnota změny činí 26 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna termínů dílčích částí díla a hlavního celku

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31. 8. 2021	30. 11. 2021
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	31. 10. 2021	30. 11. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31. 10. 2021	31. 3. 2022
3.4.	Přípravné práce	31. 10. 2021	31. 3. 2022
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30. 6. 2022	30. 11. 2022
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 3. 2023	31. 8. 2023

Odůvodnění

Z důvodu zpřesnění obvodu KoPÚ došlo k navýšení počtu o 13 MJ, na konečných 104 MJ. Hlavním důvodem změny dílčích termínů plnění dle SOD jsou omezení vyplývající z epidemiologického vývoje nákazy COVID 19 a pozastavení prací ze strany objednatele č. 1, kdy od 15.10.2020 do 6.4.2021 nebylo možné svolat úvodní jednání a následně provádět zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ. Není tak možné dodržet původní termíny dle SOD. Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

3. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele č. 2

nahrazuje jako **osoba oprávněná jednat za objednatele č. 2 v technických záležitostech**

Dále byla upravena adresa objednatele č. 2 a telefonní kontakt.

Článek II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, se mění takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	
Celková cena díla bez DPH	1 111 800,00
DPH 21%	233 478,00
Celková cena díla včetně DPH	1 345 278,00

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele č.1: 823-2020--521101 a č. objednatele č.2 03PT--004393 uzavřená dne 7. 9. 2020 nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Plzni dne

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.10
14:04:41 +02'00'

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

V Brně dne

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SoD - KoPÚ Věžky u Přerova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole					31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					31.5.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					30.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu					31.5.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					31.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						31.3.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení					30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					31.8.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)					do 1 měsíce od výzvy objednatele č.1
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo					do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Celková cena bez DPH v Kč					1 111 800,00	
DPH 21% v Kč					233 478,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 345 278,00	

V Olomouci dne

V Plzni dne

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.10
14:04:56 +02'00'

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

V Brně dne

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.