

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 385-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020




uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer
V technických záležitostech oprávněn jednat: Simona Bílková, pracovník Pobočky Teplice
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Tel.: +420 727 956 872
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**
Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Tel.: 
E-mail: 
ID DS: eep75pz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 198733946/0300
IČO: 61682764
DIČ: CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo 385-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Modlany

ČI. I

Předmět a účel smlouvy

- 1.1. Na základě projednání změny smlouvy o dílo ze dne 2. 8. 2021 číslo objednatele 385-2020-508101 (dále jen „SoD“) dochází v Položkovém výkazu činností - Příloze k SoD – KoPÚ v k.ú. Modlany k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5.
- 1.2. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace, vyhlášenému nouzovému stavu na území ČR a vládních opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19 nebylo možné jednat s vlastníky, svolat úvodní jednání (vč. volby sboru zástupců). Následně pak nemohlo dojít ani ke zjišťování průběhu hranic, které nemůže být provedeno bez úvodního jednání. Vzhledem k výše uvedenému se v Položkovém výkazu činností – Příloze k SoD – KoPÚ v k.ú. Modlany mění termíny u dílčích částí následovně:
 - 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 31. 8. 2021 na 30. 3. 2022*
 - 3.4.4. *Rozbor současného stavu z 31. 7. 2022 na 30. 9. 2022*
 - 3.4.5. *Dokumentace nároků vlastníků z 31. 7. 2022 na 30. 9. 2022*

ČI. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 385-2020-508101.
- 2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.3. Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 k SoD – KoPÚ v k.ú. Modlany je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 19.08.2021.....

V Příbrami dne 17.08.2021.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Vladimír Luks, jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Modlany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000,00	20 000,00	31.1.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	5 000,00	15 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	198	500,00	99 000,00	31.1.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	1 000,00	13 000,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	101	2 000,00	202 000,00	30.3.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	4 000,00	28 000,00	30.3.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	1 000,00	15 000,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	211	400,00	84 400,00	30.9.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	211	400,00	84 400,00	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					560 800,00	30.9.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	211	1 200,00	253 200,00	31.7.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500,00	10 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	38	1 000,00	38 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000,00	5 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	209	700,00	146 300,00	31.7.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					472 500,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	211	400,00	84 400,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 400,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					560 800,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					472 500,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 400,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 117 700,00	
DPH 21% v Kč					234 717,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 352 417,00	

V Teplicích dne 19.08.2021

V Příbrami dne 17.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Pojer

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....

Ing. Vladimír Luks, jednatel