

Dohoda o změně obsahu závazku č.1

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 662

doručovací adresa: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: pp6gi22

zástupce:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ: 47674725

DIČ: CZ47674725

bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

na straně jedné jako *Objednatel*, dále jen „*Objednatel*“ a

HYDOR s.r.o.

sídlo: Fügnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 19025

doručovací adresa: Fügnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava

ID datové schránky:

zástupce:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ: 25818457

DIČ: CZ25818457

bankovní ústav: KB Ostrava

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

na straně druhé jako *zhotovitel*, dále jen „*Zhotovitel*“

uzavírají níže mezi sebou tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2.11.2020, (dále také „*Dohoda*“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.11.2020 smlouvou o dílo (dále jen „*Smlouva*“), kterou se *Zhotovitel* zavázal pro *Objednatel* provést na svůj náklad a na své nebezpečí, dílo nazvané „*Rekonstrukce školní zahrady MŠ Slezská Ostrava, Požární 61/8*“. (dále jen „*Dílo*“).

2. Při provádění Díla byly zjištěny skutečnosti, které navyšují cenu Díla a zároveň mají dopad na konečný termín dokončení prací. Při odkopu zeminy pro možnost vybetonování nosných patek pro hlavní herní prvek bylo zjištěno že půda pod prvkem je prorostlá kořeny bambusu, který je nutné odtěžit z důvodu jeho vlivu na stabilitu herní sestavy a bezpečnost dětí. Výkop bude dokola chránit speciální tkanina proti prorůstání bambusových kořenu. Při odkopu zeminy bylo také zjištěno, že pozemek je podmáčený spodní vodou a je nutné celý pozemek od drenážovat, a pro toto odvodnění zřídit nové trubní kanalizační vedení se svodem do šachtice v nejnižší části pozemku. Poslední změnou oproti původní projektové dokumentaci je navýšení délky nového oplocení.
3. Změna termínu dokončení Díla je z části způsobena nepředvídatelnými skutečnostmi, které se projevily až během stavebních prací a také klimatickými podmínkami, které neumožnily stavební práce a jsou zaznamenány ve stavebním deníku (viz. Příloha č.2).

Článek II. Předmět Dodatku

1. Změny uvedené v čl. I odst. 2 této Dohody sebou nesou následující náklady
 - a. Výkop z důvodu prorůstání bambusu
 - b. Od drenážování pozemku
 - c. Plotové dílce

Změny jsou zaznamenány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto materiálu (viz. Příloha č.1).

2. V článku III. Odst. 3. bod b), Smlouvy (Místo a doba plnění) –se mění znění textu:

„termín dokončení a předání Díla: do 31.5.2021.“

na znění textu:

„termín dokončení a předání Díla: do 8.8.2021.“

3. V článku VIII. odst. 1 Smlouvy (Cena za Dílo) se mění znění textu:

„Cena za Dílo ve výši

na znění textu:

„Cena za Dílo ve výši

Celková cena dle Smlouvy o dílo činí částku:

Cena víceprací:

Celková cena za dílo vč. víceprací činí částku ve výši

Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená, zůstávají v platnosti.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Tato Dohoda je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran si ponechá 1 takovýto stejnopis.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.
4. Objednatel je dle Zákona o registru smluv povinen uveřejnit tuto Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření této Dohody.

Za Objednatele

Datum: 5.8.2021
Místo: Ostrava

Za Zhotovitele

Datum: 5.8.2021
Místo: Ostrava

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

Příloha č.1: Změnové listy