

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ:	č.10
Zhotovitel:	<b>DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčková 6, 344 01, Domažlice IČ 25200631</b>		
Investor:	<b>Město Domažlice</b> náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316	Datum: 30.07.2021	
Název akce: <b>Novostavba mateřské školy Petrovická</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
1. dodání a montáž venkovních laviček			
2. změna venkovních zpevněných ploch			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
1. V předloženém a oceněném rozpočtu je absence položky na 4ks venkovních laviček, které jsou zakreslené v projektové dokumentaci. Lavičky jsou požadovány v rámci odpočinkových zón u vstupu, které budou využívat děti a případně dohlízející učitelky. Projektant dodal specifikaci laviček na KD č. 33.			
2. Změna tvaru zámkové dlažby na zpevněných plochách okolo stavby a přidání položky palisád je z důvodu návaznosti na provedení a výškové řešení okolních komunikací, které jsou v současné době prováděny. Zvýšení zpevnění plochy před provozním vstupem je navržen i z důvodu zvýšení komfortu při vykládání a nakládání zásobování mateřské školy.			
Nové položky (položky č. 1,2,3,5) jsou stanoveny dle Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2021 , čl. VII, odst.6 ( URS 2021/1 x 0,9) nebo (položky č. 4,6) byla použita část ceníku URS MATERIÁLY ON LINE 2021/1 a ceny byly prověřeny.			

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává: zhotovitel

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Souhlas

.....

MP technik s.r.o., Francouzská 149, 345 62 Holýšov

xxx, resp. xxx

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlas

.....

xxx

Příloha: 0

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	Číslo ZL: <b>č.10</b>
Zhotovitel:	DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum:    30.07.2021	
Počet připojených listů specifikací: <b>1</b>	Počet připojených výkresů: <b>1</b>
Cena méněprací bez DPH :  <b>- 31.072,86 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH :  <b>82.031,75 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :  <b>50.958,89 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>beze změn vůči smluvnímu termínu</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:          _____	Podpis zmocněnce zhotovitele:          _____
Datum: 11.08.2021	Datum: 11.08.2021