



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5620052605.02

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/006/487

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „*Přístavba Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno – Starý  
Lískovec*“ (ORG 5462)

### I. Smluvní strany

#### Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
Číslo účtu: 111246222/0800  
Pověřen podpisem dodatku č. 2 smlouvy:  
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,  
Kounicova 67, 601 67 Brno  
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)  
Pověření zaměstnanci:  
[redacted] technický ředitel  
[redacted] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb  
[redacted] autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb  
a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

#### První KEY - STAV, a.s.

Zastoupená: Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva  
Se sídlem: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek  
IČO: 253 85 127  
DIČ: CZ25385127  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.  
zn. B1781.  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-3834900287/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**strany**“ a každý z nich samostatně jako „**strana**“)

## II. Předmět dodatku č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2020 smlouvu o zhotovení stavby č. 5620052605 u Objednatele, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 5. 2021 (dále jen „**smlouva**“).
- 2) Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby (dále jen „**dodatek č. 2 smlouvy**“) je změna čl. II. *Předmět smlouvy*: rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 9, 11, 13, 15, 18 a 21 ze dne 27. 7. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), vícepráce v objemu + 1 565 443,14 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je dále změna čl. II. *Předmět smlouvy*: zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 9 a 15 ze dne 27. 7. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, méněpráce v objemu -786 480,74 Kč bez DPH.
- 4) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je dále změna čl. II. *Předmět smlouvy*: záměna položek specifikovaných ve změnových listech č. 16, 17 a 19 ze dne 27. 7. 2021, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ (záměna položky soupisu prací), ceny nových položek soupisů stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám stejné.
- 5) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. III. *Lhůta plnění, Harmonogram* v souladu s odst. III.8 písm. a) smlouvy z důvodu provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a to o dobu nezbytnou k jejich provedení.
- 6) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna čl. V. *Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna čl. XVI. *Ostatní ujednání*.

## III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy**: doplňuje se o odst. II.10. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 9, 11, 13, 15, 18 a 21 ze dne 27. 7. 2021.

Předmět smlouvy se mění u položek soupisu stavebních prací dle změnových listů č. 16, 17 a 19 ze dne 27. 7. 2021.

- 2) Čl. III. **Lhůta plnění. Harmonogram**: odst. III.1. písm. c) se nahrazuje textem tohoto znění:

lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce

12 měsíců a 41 pracovních dní ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (dále také jen „**Finální lhůta**“)

- 3) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH ..... 31 358 449,31 Kč

DPH 21 % .....	6 585 274,36 Kč
Cena celkem s DPH .....	37 943 723,67 Kč

4) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

**Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH	30 479 486,91 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	-786 480,74 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	1 565 443,14 Kč
záměna položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle dodatku č. 2 bez DPH	- 692 155,74 Kč
	692 155,74 Kč

**cena za zhotovení stavby celkem bez DPH** **31 258 449,31 Kč**

5) Čl. V.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 8 ze dne 3. 3. 2021 včetně položkových rozpočtů změn, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, změnových listů č. 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 a 21 ze dne 27. 7. 2021 včetně položkového rozpočtu změn, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

6) Čl. XVI. **Ostatní ujednání:** odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 4: Změnový list č. 9 ze dne 27. 7. 2021 včetně položkového rozpočtu změn  
 Změnový list č. 11 ze dne 27. 7. 2021 včetně položkového rozpočtu změn  
 Změnový list č. 13 ze dne 27. 7. 2021 včetně položkového rozpočtu změn  
 Změnový list č. 15 ze dne 27. 7. 2021 včetně položkového rozpočtu změn  
 Změnový list č. 16 ze dne 27. 7. 2021 včetně položkového rozpočtu změn  
 Změnový list č. 17 ze dne 27. 7. 2021 včetně položkového rozpočtu změn  
 Změnový list č. 18 ze dne 27. 7. 2021 včetně položkového rozpočtu změn  
 Změnový list č. 19 ze dne 27. 7. 2021 včetně položkového rozpočtu změn  
 Změnový list č. 21 ze dne 27. 7. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Dodatek č. 2 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy jsou změnové listy č. 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 a 21 ze dne 27. 7. 2021 včetně položkových rozpočtů změn.

#### Doložka

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/ 165 dne 18. 8. 2021.

V Brně dne 18. 8. 2021

V Brně dne 18. 8. 2021

.....  


za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

za Zhotovitele

Roman Michlíček  
předseda představenstva  
První KEY - STAV, a.s.



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec</b>	<b>09</b>
<b>ÚSEK: Elektro - slaboproud</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Elektro - slaboproud	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>DATUM: 26.7.2021</b> <b>ODESLÁNO:     POŠTOU:     KURÝR:     FAX:     OSOBNĚ:</b> _____	<b>OD: První KEY-STAV, a.s.</b> <b>MAIL:     </b> [redacted]
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění slaboproudu v objektu přístavby a stávající části školy</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.09 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při realizaci bylo zjištěno, že navržený systém rozvodů slaboproudů je pro bezproblémový chod školy nedostačující. Stávající řešení bylo nahrazeno za modernějším systémem.  [redacted] <b>POKYN VYDAL:     </b> [redacted] <b>DATUM: 26.7.2021</b>  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [redacted]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b>		09	
<b>ÚSEK: Elektro - slaboproud</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY <b>Popis: Elektro - slaboproud</b>		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB DATUM: 26.7.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail: _____		OD: První KEY_STAV, a.s.	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Doplnění slaboproudu v objektu přístavby a stávající části školy</b> DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HEXAPLAN ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.09 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	+120.585,00,-Kč	+25.322,85,-Kč	+145.907,85,-Kč
Méněpráce:	-57.763,00,-Kč	-12.130,23,-Kč	-69.893,23,-Kč
Rozdíl:	+ 62.822,00,-Kč	+13.192,62,-Kč	+76.014,62,-Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 26.7.2021	
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍ</i> _____			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____	DATUM: <i>27.07.2021</i>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR _____		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	

Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

ZL09 - úprava rozvodů SLP

Rozdílový rozpočet

Odpočty	-57 763,00
Přípočty	120 585,00
<b>Rozdíl</b>	<b>62 822,00</b>



Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec


ZL09 - úprava rozvodů SLP

Odpočty

Objekt: A1.4.5. SLP-domovní telefon

		Oddíl: D2_02	Zařízení				
1	SUB	1_08	System digitálního domovního telefonu pro 12 účastníků, kompletní (1x zvonkové tablo s 12 tlačítky,-11, účastnický telefon, 1x systémový napájecí zdroj, kompletační materiál)	kpl	-1,000	12 600,00	-12 600,00
2	SUB	2_07	Programovací souprava	ks	-1,000	500,00	-500,00
3	SUB	3_07	Elektrický dveřní otvírač	ks	-1,000	1 130,00	-1 130,00
4	SUB	4_06	Drobný montážní materiál	kpl	-1,000	500,00	-500,00
		Oddíl: D3	Trasy				
5	SUB	5_08	Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	-400,000	21,00	-8 400,00
6	SUB	6_06	Kabel CYSY 2x1,5	m	-400,000	21,00	-8 400,00
7	SUB	7_07	Krabice KU 68	ks	-49,000	51,00	-2 499,00
8	SUB	8_06	Krabice KO 97.	ks	-32,000	98,00	-3 136,00
9	SUB	9_05	Drobný montážní materiál	kpl	-1,000	800,00	-800,00
10	SUB	10_05	Jistič 10A	ks	-1,000	148,00	-148,00
11	SUB	11_02	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	-6,000	300,00	-1 800,00
		Oddíl: D4_01	Ostatní				
12	SUB	12_03	Naprogramování, konfigurace systému	Kpl	-1,000	13 650,00	-13 650,00
13	SUB	13_03	Kontrola metalické kabeláže	Kpl	-1,000	2 100,00	-2 100,00
14	SUB	14_03	Revize systému	Kpl	-1,000	2 100,00	-2 100,00

**-57 763,00**





**Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec**

**ZL09 - úprava rozvodů SLP**

**Přípočty**

3	SUB	3_10	Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
5	SUB	5_11	Vyvazovací panel 1U	ks	7,000	30,00	210,00
10	SUB	10_08	Patch kabel cat.6 2m	ks	15,000	48,00	720,00
12	SUB	12_07	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - na stěnu (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	11,000	315,00	3 465,00
			Základní IP telefon, grafický displej, 1 SIP účet, HD Voice, podpora PoE napájení Yealink SIP-T19P E2	ks	9,000	3 320,00	29 880,00
			Prémiový IP telefon s velkým dotykovým displejem, USB portem a bohatou paletou funkcí. Standardně podporuje HD kodek Opus. Starpoint IP T4S PoE	ks	2,000	15 756,00	31 512,00
			Helios IP 1tl.+kláv.+kamera	ks	1,000	31 766,00	31 766,00
			Vario infopanel bez tlačítek	ks	1,000	5 866,00	5 866,00
			Vario stříška pro 2 moduly;	ks	1,000	3 666,00	3 666,00
			Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH	m	540,000	20,00	10 800,00

**120 585,00**







**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b>	<b>11</b>																
<b>ÚSEK: oddíl ZTI, ÚT</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: oddíl ZTI, ÚT</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB DATUM: 26.7.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail: _____																	
OD: První KEY_STAV, a.s.																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny – práce navíc v oddíle ZTI a ÚT</b> DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HEXAPLAN ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.11 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">+34.033,50,-Kč</td><td style="text-align: right;">+7.147,04,-Kč</td><td style="text-align: right;">+41.180,54,-Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-0,00,-Kč</td><td style="text-align: right;">-0,00,-Kč</td><td style="text-align: right;">-0,00,-Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">+ 34.033,50,-Kč</td><td style="text-align: right;">+7.147,04,-Kč</td><td style="text-align: right;">+41.180,54,-Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	+34.033,50,-Kč	+7.147,04,-Kč	+41.180,54,-Kč	Méněpráce:	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč	Rozdíl:	+ 34.033,50,-Kč	+7.147,04,-Kč	+41.180,54,-Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	+34.033,50,-Kč	+7.147,04,-Kč	+41.180,54,-Kč														
Méněpráce:	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč														
Rozdíl:	+ 34.033,50,-Kč	+7.147,04,-Kč	+41.180,54,-Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 26.7.2021																
_____ VYJÁDŘENÍ: <i>SOCHLEVA</i>	_____ PODPIS: _____																
OD: _____ GP _____	DATUM: <i>27.07.2027</i>																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____																

Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec  
ZL11 - úprava rozvodů ZTI  
Rozdílový rozpočet

Odpočty	0,00
Přípočty	34 033,50
<b>Rozdíl</b>	<b>34 033,50</b>



Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

ZL11 - úprava rozvodů ZTI

Přípočty

<b>výlevka tělocvična</b>			
přívod vody , příprava vývodů pro výlevku	1	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč
přívod kanalizace, příprava vývodu pro výlevku	1	1 562,50 Kč	1 562,50 Kč
uzavírací ventily	2	445,00 Kč	890,00 Kč
přesun hmot	1	375,00 Kč	375,00 Kč
			<b>5 577,50 Kč</b>
<b>posunutí radiátorů</b>			
úprava radiátorové přípojky	1	1 225,00 Kč	1 225,00 Kč
demontáž radiátoru litinového	4	1 062,50 Kč	4 250,00 Kč
montáž radiátoru a dopojení na novou přípojku	2	1 162,50 Kč	2 325,00 Kč
vypuštění systému, napuštění systému ÚT	1	1 875,00 Kč	1 875,00 Kč
			<b>9 675,00 Kč</b>
<b>poklop</b>			
plynotěsný poklop HERMELOCK	1	9 956,00 Kč	9 956,00 Kč
redukční těsnění	1	1 687,00 Kč	1 687,00 Kč
montáž	1	2 112,00 Kč	2 112,00 Kč
			<b>13 755,00 Kč</b>
<b>odvod kondenzu</b>			
Potrubí HT 32	23	142,00 Kč	3 266,00 Kč
průraz železobetonovou konstrukcí	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
upevňovací materiál	1	260,00 Kč	260,00 Kč
			<b>5 026,00 Kč</b>

<b>celkem</b>	<b>34 033,50 Kč</b>
---------------	---------------------

<b>výlevka tělocvična</b>			
přívod vody , příprava vývodů pro výlevku	1	2 890,00 Kč	2 890,00 Kč
přívod kanalizace, příprava vývodu pro výlevku	1	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
uzavírací ventily	2	488,00 Kč	976,00 Kč
přesun hmot	1	399,00 Kč	399,00 Kč
			<b>5 865,00 Kč</b>
<b>posunutí radiátorů</b>			
úprava radiátorové přípojky	1	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
demontáž radiátoru litinového	4	1 105,00 Kč	4 420,00 Kč
montáž radiátoru a dopojení na novou přípojku	2	1 208,00 Kč	2 416,00 Kč
vypuštění systému, napuštění systému ÚT	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
			<b>10 186,00 Kč</b>
<b>poklop</b>			
plynotěsný poklop HERMELOCK	1	11 537,00 Kč	11 537,00 Kč
redukční těsnění	1	1 755,00 Kč	1 755,00 Kč
montáž	1	2 322,00 Kč	2 322,00 Kč
			<b>15 614,00 Kč</b>
<b>odvod kondenzu</b>			
Potrubí HT 32	23	155,00 Kč	3 565,00 Kč
průraz železobetonovou konstrukcí	1	1 690,00 Kč	1 690,00 Kč
upevňovací materiál	1	200,00 Kč	200,00 Kč
			<b>5 455,00 Kč</b>

<b>celkem</b>	<b>37 120,00 Kč</b>
---------------	---------------------




Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

Firma: FLEXXUS s.r.o.


<b>výlevka tělocvična</b>			
přívod vody , příprava vývodů pro výlevku	1	3 015,00 Kč	3 015,00 Kč
přívod kanalizace, příprava vývodu pro výlevku	1	1 662,00 Kč	1 662,00 Kč
uzavírací ventily	2	545,00 Kč	1 090,00 Kč
přesun hmot	1	475,00 Kč	475,00 Kč
			<b>6 242,00 Kč</b>
<b>posunutí radiátorů</b>			
úprava radiátorové přípojky	1	1 325,00 Kč	1 325,00 Kč
demontáž radiátoru litinového	4	1 585,00 Kč	6 340,00 Kč
montáž radiátoru a dopojení na novou přípojku	2	1 285,00 Kč	2 570,00 Kč
vypuštění systému, napuštění systému ÚT	1	2 242,00 Kč	2 242,00 Kč
			<b>12 477,00 Kč</b>
<b>poklop</b>			
plynotěsný poklop HERMELOCK	1	11 145,00 Kč	11 145,00 Kč
redukční těsnění	1	1 754,00 Kč	1 754,00 Kč
montáž	1	1 985,00 Kč	1 985,00 Kč
			<b>14 884,00 Kč</b>
<b>odvod kondenzu</b>			
Potrubí HT 32	23	144,00 Kč	3 312,00 Kč
průraz železobetonovou konstrukcí	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
upevňovací materiál	1	460,00 Kč	460,00 Kč
			<b>5 572,00 Kč</b>

<b>celkem</b>	<b>39 175,00 Kč</b>
---------------	---------------------



<b>výlevka tělocvična</b>			
přívod vody , příprava vývodů pro výlevku	1	3 120,00 Kč	3 120,00 Kč
přívod kanalizace, příprava vývodu pro výlevku	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
uzavírací ventily	2	630,00 Kč	1 260,00 Kč
přesun hmot	1	450,00 Kč	450,00 Kč
			<b>6 630,00 Kč</b>
<b>posunutí radiátorů</b>			
úprava radiátorové přípojky	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
demontáž radiátoru litinového	4	1 210,00 Kč	4 840,00 Kč
montáž radiátoru a dopojení na novou přípojku	2	1 380,00 Kč	2 760,00 Kč
vypuštění systému, napuštění systému ÚT	1	2 160,00 Kč	2 160,00 Kč
			<b>11 160,00 Kč</b>
<b>poklop</b>			
plynotěsný poklop HERMELOCK	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
redukční těsnění	1	2 050,00 Kč	2 050,00 Kč
montáž	1	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
			<b>16 350,00 Kč</b>
<b>odvod kondenzu</b>			
Potrubí HT 32	23	160,00 Kč	3 680,00 Kč
průraz železobetonovou konstrukcí	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
upevňovací materiál	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
			<b>6 680,00 Kč</b>

<b>celkem</b>	<b>40 820,00 Kč</b>
---------------	---------------------









**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b>		<b>13</b>																
<b>ÚSEK: Prostor tělocvičny, 1.PP</b>																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY <b>Popis: Prostor tělocvičny, 1.PP</b>		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB DATUM: 27.7.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail: _____		OD: První KEY_STAV, a.s. <b>OSOBNĚ:</b> _____																
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>D+M Sportovních sloupků do tělocvičny</b> DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HEXAPLAN ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.13 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">+21.183,28,-Kč</td><td style="text-align: right;">+4.448,49,-Kč</td><td style="text-align: right;">+25.631,77,-Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-0,00,-Kč</td><td style="text-align: right;">-0,00,-Kč</td><td style="text-align: right;">-0,00,-Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">+ 21.183,28,-Kč</td><td style="text-align: right;">+4.448,49,-Kč</td><td style="text-align: right;">+25.631,77,-Kč</td></tr></tbody></table> <p>PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 27.7.2021</p>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	+21.183,28,-Kč	+4.448,49,-Kč	+25.631,77,-Kč	Méněpráce:	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč	Rozdíl:	+ 21.183,28,-Kč	+4.448,49,-Kč	+25.631,77,-Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	+21.183,28,-Kč	+4.448,49,-Kč	+25.631,77,-Kč															
Méněpráce:	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč															
Rozdíl:	+ 21.183,28,-Kč	+4.448,49,-Kč	+25.631,77,-Kč															
VYJÁDŘENÍ: <i>POCHVÁN!</i> OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ DATUM: <i>27.07.2021</i>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____																	

Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

ZL13 - D+M sloupků do tělocvičny

Rozdílový rozpočet

odpočty	0,00
přípočty	21183,28
<b>rozdíl</b>	<b>21183,28</b>




Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

ZL13 - D+M sloupků do tělocvičny

Přípočty

99	977151128	jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (ŽB, beton, cihly)	m	0,9	5700,00	5130,00
61	631312141	doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot	m3	0,072	4490,00	323,28
	R	Dodávka ocelových sloupků, dle výběru dodavatele, osazení	kpl	2	7865,00	15730,00

**21183,28**



# Cenová nabídka

Datum :  
20.06.2021





## GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

<b>Firma :</b>	Zákazník:	Dodavatel:
<b>Adresa :</b>	ZŠ Elišky Přemyslovny Brno	GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.
<b>Kontakt :</b>		Nová Ves 35,739 11 Frýdlant n.O.
<b>Zakázka :</b>		<a href="http://www.gsport.cz">www.gsport.cz</a>
		tel. 595 532 755
		, Drnovská
		DIC. CZ28570987

Pol	Název zboží	Ks	Cena/1 ks bez DPH	Cena/kusy bez DPH
1				
2	Dodávka ocelových sloupků, dle výběru dodavatele, osazení	2 kpl	8 965	17 930
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Cena celkem bez DPH	17 930,00
			DPH 21%	3 765,30
			<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>21 695,30</b>

Platební podmínky. Zálohová faktura ve výši 60%  
Platnost nabídky: 30 dní od data vystavení



Tuto nabídku zhotovitele je možno přijmout pouze byzvýhradným přijetím. Zhotovitel tímto ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ předem vylučuje přijetí této nabídky s dodatkem/dodatky či odchylkou/odchylkami.