

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Malé Svatoňovice ON - oprava (výplně otvorů, VPP, ZTI, střešní konstrukce)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 145 200 20

ev. č. registru VZ: 64020162

číslo jednací: 21835/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností **IM-stav Praha s.r.o.** a **IM-stav Praha DS a.s.**

Založená společníky:

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČO: 264 65 728, DIČ: 26465728

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

(vedoucí společník)

a

IM-stav Praha DS a.s.

se sídlem: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 017 32 625, DIČ: 01732625

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164

(společník)

smlouvou o společnosti ze 7. 8. 2020

zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 8. 2020 obsažené v nabídce zhotovitele vedoucím společníkem – obchodní společností:

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000

IČ: 26465728

DIC: CZ26465728

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

Zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem

Bankovní spojení: Účet Factoring KB, a.s., č. účtu 271445030207/0100 na základě souhlasu objednatele s postoupením úhrad faktur č.j. 14070/2014-OŘ HKR ze dne 7.7.2014

Korespondenční adresa:

viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 200SM0032

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Malé Svatoňovice ON - oprava (výplně otvorů, VPP, ZTI, střešní konstrukce)**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 145 200 20, číslo smlouvy zhotovitele: 200SM0032, uzavřené dne 11. 9. 2020, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **10 537 257,68 Kč**

(slovy: deset milionů pět set třicet sedm tisíc dvě stě padesát sedm korun českých šedesát osm haléřů)

Celková výše víceprací činí: 392 938,56 Kč

(slovy: tři sta devadesát dva tisíc devět set třicet osm korun českých padesát šest haléřů)

Celková výše méněprací činí: 452 358,87 Kč

(slovy: čtyři sta padesát dva tisíc tři sta padesát osm korun českých osmdesát sedm haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 59 420,31 Kč (slovy: padesát devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých třicet jedna haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 10 477 837,37 Kč

(slovy: deset milionů čtyři sta sedmdesát sedm tisíc osm set třicet sedm korun českých třicet sedm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 10 477 837,37 Kč

slovy: deset milionů čtyři sta sedmdesát sedm tisíc osm set třicet sedm korun českých třicet sedm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.11 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 7. 8. 2020 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 3, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 1
Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 20. 8. 2021

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Praze dne 19. 8. 2021

Za zhotovitele:

.....
Petr Michovský
IM-Stav Praha s.r.o.
jednatel

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 21861/2021-SŽ-OŘ HKR-SPS
Název veřejné zakázky: Malé Svatoňovice ON - oprava (výplně otvorů, VPP, ZTI, střešní konstrukce)
Číslo registru: 64020162
Číslo původní Smlouvy: S 640 145 200 20
Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV: SO 10 – Výpravní budova
SO 12 – Zastřešení nástupiště

Iniciátor změny: zhotovitel

Předběžný souhlas (kdy, kým): 12. 8. 2021, xxx

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: nebezpečí z prodlení – prodlením s realizací prací by došlo k závažným ekonomickým škodám

Stručný popis změny:

změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

SO 10 – Výpravní budova

- V průběhu prací došlo v souladu s projektovou dokumentací k upřesnění uložení vazníků, které vedlo ke zkrácení druhého ztužujícího věnce. Tato změna vyvolala méněpráce.

SO 12 – Zastřešení nástupiště

- Střešní krytina byla v projektové dokumentaci navržena z titanzinkového plechu. Z důvodu nedostupnosti materiálu zhotovitel navrhl změnu na provedení z poplastovaného plechu, kterou objednatel schválil. Tato změna vyvolala vícepráce a méněpráce.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 10 537 257,68 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 392 938,56 Kč, tj. 3,73 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 452 358,87 Kč, tj. 4,29 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí -59 420,31 Kč, tj. 0,56 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI
ZAMÍTÁM
SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změn podle § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 10 – Výpravní budova	5 742 512,88	0,00	24 293,76	5 718 219,12
SO 12 – Zastřešení nástupiště	2 499 564,93	392 938,56	428 065,11	2 464 438,38
SO 20 – Zpevněné plochy	1 977 679,87	0,00	0,00	1 977 679,87
VRN	317 500,00	0,00	0,00	317 500,00
Celkem	10 537 257,68	392 938,56	452 358,87	10 477 837,37

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno: Datum: 17. 8. 2021 Podpis

xxx

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: 18. 8. 2021 Podpis

xxx

3) Stanovisko TDS:

Doporučuji x **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 17. 8. 2021 Podpis

xxx

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji x **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 19. 8. 2021 Podpis

xxx

5) Stanovisko odb. právního OŘ:

Doporučuji x **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 19. 8. 2021 Podpis

xxx

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji x **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 19. 8. 2021

Podpis

xxx

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji x **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 19. 8. 2021

Podpis

xxx

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji x **Zamítám**

Jméno:

Datum: 19. 8. 2021

Podpis

xxx

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací k ZL č.1

Název stavby: **Malé Svatoňovice ON - oprava (výplně otvorů, VPP, ZTI, střešní konstrukce)**
 Název PS, SO: **10 - Výpravní budova**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění vícepráci
91	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB II. C 25/30	m3	20,055						0,00	0,00	0,00	
92	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	184,255						0,00	0,00	0,00	
93	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	184,255						0,00	0,00	0,00	
94	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	4,522						0,00	0,00	0,00	
477	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	74,102						0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-24 293,76	0,00	24 293,76	

Název stavby: **Malé Svatoňovice ON - oprava (výplně otvorů, VPP, ZTI, střešní konstrukce)**
 Název PS, SO: **12 - Zastřešení nástupiště**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění vícepráci
52	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětráleného plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	221,333						0,00	0,00	0,00	
53	764242407	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětráleného plechu rš 670 mm	m	16,500						0,00	0,00	0,00	
54	764341417	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětráleného plechu rš 670 mm	m	37,000						0,00	0,00	0,00	
55	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětráleného plechu rš 330 mm	m	37,400						0,00	0,00	0,00	
56	764541447	Kotlík oválný (trchtyřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětráleného plechu 330/120 mm	ks	4,000						0,00	0,00	0,00	
57	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětráleného plechu průměru 120 mm	m	16,900						0,00	0,00	0,00	
	764111641.LND	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků LINDAB SEAMLIN Elite rš 670 mm sklonu do 30°	m2	0,000						0,00	0,00	0,00	průzkum trhu, cenová nabídka
	764212637.LND	Oplechování štítu závětrnou lištou LINDAB FOP-CL rš 670 mm	m	0,000						0,00	0,00	0,00	průzkum trhu, cenová nabídka
	764311607.LND	Lemování rovných zdí LINDAB FOP-CL střech s krytinou prejazovou nebo vlnitou rš 670 mm	m	0,000						0,00	0,00	0,00	průzkum trhu, cenová nabídka
	764511602.LND	Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 150 mm	m	0,000						0,00	0,00	0,00	průzkum trhu, cenová nabídka
	764511643.LND	Kotlík oválný (trchtyřový) pro podokapní žlaby LINDAB OMV 150/120 mm	ks	0,000						0,00	0,00	0,00	průzkum trhu, cenová nabídka
	764518623.LND	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR LINDAB průměru 120 mm	m	0,000						0,00	0,00	0,00	průzkum trhu, cenová nabídka
58	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,975						0,00	0,00	0,00	die původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-35 126,55	392 938,56	428 065,11	

										ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)
Celková cena										-59 420,31	392 938,56	452 358,87

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1939938

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3e775d7b-db36-40e8-8324-7fb574e330dc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.08.2021 10:11:01



3ae524c8-9404-4ea3-9e11-749752d3fa4f