

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0895/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE II/427: NEDAKONICE

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: xxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19.02.2020 uzavřely „Smlouvu č. SML/0895/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 16.10.2020 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu rozsahu a změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny prodloužení termínů dílčích částí plnění Smlouvy. Důvodem je nutnost zpracování doplňkového diagnostického průzkumu vozovky s ohledem na výskyt dehtů (PAU) v jednotlivých vrstvách a následné zapracování jeho výsledku do rozpočtu a PDPS.

Článek III. Změny ve smlouvě

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 – 4.3 ve znění dodatku č. 1**
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 30. 11. 2021**

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději **do 30. 11. 2021**

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 05.08.2021

.....

.....