




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce bytové jednotky č. 41/6 v bytovém domě ulice Čápkova 41/38, Brno“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

se sídlem: Brno – Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00
IČO: 05800226
datová schránka: zznfnp3
bankovní spojení (číslo účtu): 3031881/0710 (ČNB)
telefon: +420 541 110 777
e-mail: posta@nukib.cz
zastoupený: Ing. Karel Řehka, ředitel úřadu
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 







(dále jen jako „*objednatel*“)

a

2. Zhotovitel

Ing. Přemysl Hort

- společnost zapsána v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Brna

zastoupená: 
se sídlem: Havelkova 689/23, 625 00 Brno
IČO: 75592801
DIČ: 
datová schránka: u3hwqxu
bankovní spojení (číslo účtu): 
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 

(dále jen jako „*zhotovitel*“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „*smluvní strany*“)



II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2021 Smlouvu o dílo „Rekonstrukce bytové jednotky č. 41/6 v bytovém domě ulice Čápkova 41/38, Brno“ (dále jako „smlouva“), na základě veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce bytové jednotky č. 41/6 v bytovém domě ulice Čápkova 41/38, Brno“ (dále jako „veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. Předmětem smlouvy je stavební dílo, a to rekonstrukce bytové jednotky č. 41/6 v bytovém domě ulice Čápkova 41/38, Brno, vč. všech profesí (dále jako „dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu se zněním článku XXI. odst. 3 smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jako „dodatek“). Uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy na základě ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.
3. Účelem tohoto dodatku je provedení méněprací a víceprací a změna termínu provedení díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je:
 - a. provedení dodatečných stavebních prací a dodávek nad rozsah stanovený smlouvou, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které je nutno provést pro řádné provedení díla (dále jako „vícepráce“), a současně zaniká potřeba provést některé stavební práce a dodávky (dále jako „méněpráce“). Méněpráce a vícepráce jsou zaznamenány v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku,
 - b. změna termínu provedení díla stanoveného v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to tak, že termín provedení díla je stanoven do **30. 7. 2021**.
2. Cena díla dle smlouvy s provedením těchto méněprací a víceprací se zvyšuje o **160.722,46 Kč bez DPH**. Méněpráce činí částku 42.217,85 Kč bez DPH a vícepráce činí částku 202.940,31 Kč bez DPH.
3. Na základě shora uvedeného se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy cena díla tak, že nejvýše přípustná cena za řádné provedení díla činí **1.860.304,52 Kč** (slovy: jeden milion osm set šedesát tisíc tři sta čtyři korun českých padesát dva haléřů) **bez DPH**.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany, která ho podepíše jako druhá.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
5. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známe okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.



Ing. Karel Řehka

ředitel úřadu

**ČR – Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost**
(objednatel)



podnikatel

(zhotovitel)