

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. NÁVRH ZMĚNY č. 01/2021 včetně PŘIJETÍ ZMĚNY.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Mostě dne 16.07.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Tomáš Strejc - jednatel
WOHER s.r.o.



K. H. Borovského 1174/4A
434 01 Most
IČ: 627 42 272, tel.: 476 125 644

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2021	
Zhotovitel: WOHER s.r.o., K.H.Borovského 1174/4A, 434 01 Most					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 16.07.2021	
Název akce: MO 012 016 Horní Jiřetín, Okružní - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	Osobně: X / 16.07.2021	
Odkazy na specifikaci:		Záznam z Kontrolního dne č.3 ze dne 15.7.2021: strana 4., III. Nové úkoly			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:		III. Čas plnění , odst. 3.2 Dokončení stavby: maximálně do 5 měsíců od předání staveniště (25.8.2021)			
Popis a zdůvodnění změny:					
<ul style="list-style-type: none"> Změna termínu dokončení stavby Z důvodu ztížení přístupu na staveniště po objízdných trasách v důsledku koordinace stavby s jinou probíhající stavbou v místě (oprava mostu ev.č.0133-9 a úplná uzavírka na silnici č.III/0133) a tím zpomalení tempa prací oproti původnímu harmonogramu. Navrhovaný termín dokončení stavby je do 31.10.2021. 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba-v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěné v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 0 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 67 / šedesát sedm kalendářních dnů do 31.10.2021		
Navrhovanou změnou nedojde ke změně ceny					
Počet připojených listů specifikací: 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a souhlasí, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[Redacted]		Podpis	[Redacted]		Datum 16.7.2021
[Redacted]		Podpis	[Redacted]		Datum 16.7.2021



PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Odůvodnění změny – nepředvídatelná situace na stavbě vlivem závislosti na třetím subjektu (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. a jeho kontraktor)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Bez AD.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 20.7.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil a termínový dodatek, které je předmětem této změny, po věcné stránce.

Datum 2.8.2021

Datum 9.8.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.