

**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 222/2020/PA
„VN HAVLENKA“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne 31.12.2020

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

sídlo: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 002 20 078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem,

číslo telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 222/2020/Pa ze dne 5.11.2020 (dále jen „*dodatek*“):

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna termínu pro provedení díla (projektové dokumentace). Důvodem prodloužení termínu je pozdější předání místa plnění, průtahy v zajišťování pozemků pro zemníky, klimatické podmínky pro výkopy sond v zimním období, onemocnění pracovníků zadavatele na COVID 19 a jednání se státními úřady ohledně VKP a odpadů v území nad CHKO Moravský kras atd.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují **čl. II. odst.1 Smlouvy o dílo** č. 222/2020/Pa ze dne 5.11.2020 tak, že jej ruší a nahrazují jeho novým znění takto:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 23.10.2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- Projektová dokumentace pro společné stavební povolení a provádění stavby: **29.10.2021.**
- Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 1.12.2020.
- Termín předání jednoho vyhotovení projektové dokumentace v tištěné a v elektronické podobě pro účely dokumentační komise podle ustanovení čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje dodržet a přizpůsobit termínu odevzdání PD, který byl nově dohodnutý mezi smluvními stranami v předchozím odstavci.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 222/2020/Pa ze dne 5.11.2020 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zlíně, dne

V Brně , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Strakoš
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Petr Marčák
jednatel
Regioprosjekt Brno, s.r.o.