

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


ze dne 17. 05. 2021 na realizaci stavby

„Domov Větrný mlýn Skalička, p. o. - Opravy stropů“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:




Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.
Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 15481
Se sídlem: Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad
Bečvou
IČO: 25363751
DIČ: CZ25363751
Zastoupený: Romanem Koutným, jednatelem společnosti
Zdeňkem Trávníčkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 17. 05. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2021/01955/OI/DSM pod názvem akce „**Domov Větrný mlýn Skalička, p. o. – Opravy stropů**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou mj. stavební práce, které řeší zvýšení únosnosti stropní konstrukce nad 1. NP v rozsahu příčného traktu budovy, který zahrnuje strop nad jídelnou, nad přiléhající chodbou a kanceláří (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla. Dále tímto dodatkem dochází ke změně termínu pro dokončení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 7. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Statické zajištění klenby a rohu budovy, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	117 708,00	0,00
2) Zrušení přičky, dveří a osazení posuvných dveří do SDK přičky, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	42 384,00	-27 983,00
3) Zrušení hrázděného zdiva, vyspravení vyzdívkou z plných cihel ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	36 959,00	0,00
4) Výměna zdegradované krokve a kleštiny ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	11 410,00	0,00
5) Osazení oken do štítů budov ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	15 508,00	0,00
6) Vytvoření kuchyňky ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	118 130,00	-13 261,00
7) Neprováděné práce ZL č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-62 530,00
Vícepráce a méněpráce celkem	342 099,00	-103 774,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	238 325,00	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu pro dokončení díla uvedeném v čl. III. odst. 2 Smlouvy.

V průběhu provádění díla a po rozkrytí souvrství podlah a stropů bylo zjištěno, že trámy hrázděného zdiva jsou zcela degradovány. Z tohoto důvodu je smluvními stranami dohodnuta jejich záměna za vyzdívkou z plných cihel délky 13,1 m, jako náhrada za trámy hrázděného zdiva, kdy je nezbytné postupovat v souladu s technologickou přestávkou po úsecích s max. délkou 1 metr vzhledem ke skutečnosti, že nad degradovanými trámy se nachází svislé zdivo pod pozednicí. Dále pak celkový rozsah změn díla, z čehož statické zajištění klenby je zajištěno subdodávkou pomocí specializované stavební společnosti.

S ohledem na shora uvedené čl. III. odst. 2 Smlouvy bude nově znít:

2. Termín dokončení díla: do 31. 08. 2021

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	952 234,78	142 835,22	1 095 070,00
Změna ceny dle dodatku č. 1	238 325,00	35 748,75	274 073,75
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1	1 190 559,78	178 583,97	1 369 143,75

Celková cena díla dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy činí: jeden-milion-tři-sta-šedesát-devět-tisíc-jedno-sto-čtyřicet-tři-koron-českých-sedmdesát-pět-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 5. 8. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Za Objednatele


20-08-2021




Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za Zhotovitele

20-08-2021



Roman Koutný
jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-021-035-06

Stavba: Domov Větrný mlýn Skallička, p.o. - oprava stropů - statické zajištění klenby a rohu budovy - ZL č.1

KSO:
Místo: Skallička

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IC: 60609460
DIČ:

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

IC: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek

IC: 87430941
DIČ:

Zpracovatel:
Raďovan Duchoň

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			117 708,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	117 708,00	17 656,00
Cena s DPH v CZK			135 364,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-021-035-06

Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - statické zajištění klenby a rohu budovy - ZL č.1

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –
Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		117 708,00	135 364,00
R-021-035-06	Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - statické zajištění klenby a rohu budovy - ZL č.1	117 708,00	135 364,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - statické zajištění
klenby a rohu budovy - ZL č.1**

KSO:

Místo: Skalička

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ:

Zhotovitel:

Traweko 96 s.r.o.

IČ: 25363751

DIČ: CZ25363751

Projektant:

PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek

IČ: 87430941

DIČ:

Zpracovatel:

Radovan Duchoň

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 708,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	117 708,00	15,00%	17 658,00

Cena s DPH

v CZK

135 364,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - statické zajištění
klenby a rohu budovy - ZL č.1**

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –
Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	117 708,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 904,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	74 399,00
997 - Přesun sutě	4 521,00
762 - Konstrukce tesařské	1 420,00
763 - Konstrukce suché výstavby	27 856,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 608,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - statické zajištění klenby a rohu budovy - ZL č.1

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Ing.Radek Štěpánek
Radovan Duchoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							117 708,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 904,00
1	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	6,000	74,30	446,00
	W		6		6,000		
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,000	278,00	1 668,00
	W		6		6,000		
3	K	622324111	Škrábaná omítka vápenocementová (běžizolitová) vnějších stěn nanášená ručně	m2	10,000	579,00	5 790,00
	W		10		10,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 399,00
4	K	9-01	Statické zajištění subdodavatele	kpl	1,000	60 222,24	60 222,00
5	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	100,000	31,80	3 180,00
6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	30,400	49,80	1 514,00
	W		30,4		30,400		
7	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	37,400	151,00	5 647,00
	W		6*5,9		35,400		
	W		2		2,000		
	W		Součet		37,400		
8	K	952901111	Výčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,400	112,00	3 405,00
9	K	978023411	Vyškrábání spár zdiva cihelného mimo kominového	m2	6,000	71,90	431,00
	W		6		6,000		
D	997		Přesun sutě				4 521,00
10	K	997013152	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,770	1 020,00	1 805,00
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,770	233,00	412,00
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,930	10,20	162,00
	W		1,77*9		15,930		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,770	1 210,00	2 142,00
D	762		Konstrukce tesařské				1 420,00
14	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	35,400	40,10	1 420,00
	W		6*5,9		35,400		
D	763		Konstrukce suché výstavby				27 856,00
15	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	35,400	691,00	24 461,00
	W		6*5,9		35,400		
16	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	35,400	43,20	1 529,00
	W		35,4		35,400		
17	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m ²	m2	40,710	26,10	1 063,00
	W		35,4*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		40,710		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,496	1 070,00	531,00
19	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,496	549,00	272,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 608,00
20	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,400	16,00	486,00
21	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,400	36,90	1 122,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-021-035-07

Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - zrušení příčky, dveří a osazení posuvných dveří - ZL č.2

KSO:
Místo: Skalička

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ:

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek

IČ: 87430941
DIČ:

Zpracovatel:
Radovan Duchoň

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 401,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	14 401,00	2 160,00

Cena s DPH v CZK 16 561,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-021-035-07

Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - zrušení příčky, dveří a osazení posuvných dveří - ZL č.2

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –
Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 401,00	16 561,00
R-021-035-07	Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - zrušení příčky, dveří a osazení posuvných dveří - ZL č.2	14 401,00	16 561,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - zrušení příčky, dveří a osazení posuvných dveří - ZL č.2

KSO:

Místo: Skalička

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

60609460

DIČ:

Zhotovitel:

Traweko 96 s.r.o.

IČ:

25363751

DIČ:

CZ25363751

Projektant:

PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek

IČ:

87430941

DIČ:

Zpracovatel:

Radovan Duchoň

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 401,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	14 401,00	15,00%	2 160,00

Cena s DPH

v CZK

16 561,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - zrušení příčky, dveří a osazení posuvných dveří - ZL č.2

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Inž. Radek Štěpánek
Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 401,00

PSV - Práce a dodávky PSV

14 401,00

763 - Konstrukce suché výstavby

413,00

766 - Konstrukce truhlářské

13 988,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - zrušení příčky, dveří a osazení posuvných dveří - ZL č.2

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –
Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 401,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 401,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				413,00
1	K	763111314	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	-22,680	779,00	-17 668,00
	W		v.č. 05 TZ				
	W		"m.č. 203, 204"				
	W		-(5,65+2,45)*2,8		-22,680		
2	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	15,540	794,00	12 339,00
	W		15,54		15,540		
3	K	763181311	Výpíné otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubné kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	-2,000	574,00	-1 148,00
	W		v.č. 05				
	W		"m.č. 203, 204"				
	W		-2		-2,000		
4	M	55331522	záruběň ocelová pro sádkarton 100 levá/pravá 800	kus	-2,000	1 080,00	-2 160,00
5	K	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky	kus	1,000	1 540,00	1 540,00
6	M	55331614	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1000mm standardní rozměr	kus	1,000	7 770,00	7 770,00
7	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,161	1 070,00	-172,00
8	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,161	549,00	-88,00
D	766		Konstrukce truhlářské				13 988,00
9	K	766-001	Dveře posuvné D+M, prstýnek + zámeček	kus	1,000	14 985,00	14 985,00
10	K	766-002	Obložková záruběň D+M	kus	1,000	5 750,00	5 750,00
11	K	766000001	Dveře dřevěné vnitřní pině hladké - plná DTD s masivním dřevěným rámem rozměr 800x1970mm - detailní specifikace viz. výpis prvků PSV D+M	ks	-2,000	3 340,00	-6 680,00
	W		v.č. 05 - Výpis prvků PSV				
	W		-2		-2,000		
12	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,040	1 070,00	-43,00
13	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,040	603,00	-24,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-021-035-08

Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - zrušení hrázdného zdiva, vyspravení vyzdívkou z CP - ZL 6.3

KSO:
Místo: Skalička

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ:

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek

IČ: 87430941
DIČ:

Zpracovan:
Radovan Duchoň

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			36 959,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	36 959,00	5 544,00
Cena s DPH			42 503,00
	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-021-035-08

Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - zrušení hrázděného zdiva, vyspravení vyzdívkou z CP - ZL
č.3

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –
Ing Radek Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		36 959,00	42 503,00
R-021-035-08	Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - zrušení hrázděného zdiva, vyspravení vyzdívkou z CP - ZL č.3	36 959,00	42 503,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - zrušení hrázděného
zdiva, vyspravení vyzdívkou z CP - ZL č.3**

KSO:

Místo: Skalička

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ:

Zhotovitel:

Traweko 96 s.r.o.

IČ: 25363751

DIČ: CZ25363751

Projektant:

PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek

IČ: 87430941

DIČ:

Zpracovatel:

Radovan Duchoň

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		36 959,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	36 959,00	15,00%	5 544,00
Cena s DPH		v CZK	42 503,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - zrušení hrázděného zdiva, vyspravení vyzdívkou z CP - ZL č.3

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Radek Štěpánek
Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	36 959,00
HSV - Práce a dodávky HSV	31 736,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 053,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 336,00
997 - Přesun sítě	9 363,00
998 - Přesun hmot	3 984,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 223,00
766 - Konstrukce truhlářské	3 444,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 779,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - zrušení hrázdného zdiva, vyspravení vyzdívkou z CP - ZL č.3

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Radek Štěpánek
Radovan Duchoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							36 959,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 736,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 053,00
1	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	2,653	4 920,00	13 053,00
	w		oprava hrázdného zdiva (6,55*2)*0,45*0,45		2,653		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 336,00
2	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel	kus	60,000	31,90	1 914,00
	w		montáž dřevěné desky na zdivo 30*2		60,000		
3	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,653	1 290,00	3 422,00
	w		oprava hrázdného zdiva (6,55*2)*0,45*0,45		2,653		
D	997		Přesun sutě				9 363,00
4	K	997013152	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	4,775	1 020,00	4 871,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,775	233,00	1 113,00
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	42,975	10,20	438,00
	w		4,775*9		42,975		
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 102	t	4,775	616,00	2 941,00
D	998		Přesun hmot				3 984,00
8	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4,321	922,00	3 984,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 223,00
D	766		Konstrukce truhlářské				3 444,00
9	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	6,000	379,00	2 274,00
	w		montáž dřevěné desky na zdivo, hoblování desek 6		6,000		
10	M	605161110	řezivo modřínové sušené tl 30mm	m3	0,094	10 500,00	987,00
	w		(8,55*2)*0,2*0,025*1,1		0,094		
11	M	3099011443	Vrut UNI-TEC částečný z. PZ3 6x80 mm	kus	60,000	1,60	96,00
12	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,052	1 070,00	56,00
13	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,052	603,00	31,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 779,00
14	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1,876	53,90	101,00
	w		0,7*1,34*2		1,876		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,876	90,90	171,00
16	K	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,876	95,60	179,00
17	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	15,390	86,30	1 328,00
w			(8,55*2)*0,2*2*2		13,680		
w			(8,55*2)*0,025*2*2		1,710		
w			Součet		15,390		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-021-035-09

Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - výměna zdegradované krokve a kleštiny - ZL č.4

KSO:
Místo: Skalička

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ:

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek

IČ: 87430941
DIČ:

Zpracovatel:
Radovan Duchoň

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **11 410,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	11 410,00	1 712,00

Cena s DPH **13 122,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-021-035-09

Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - výměna zdegradované krokve a kleštiny - ZL č.4

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Radek Štěpánek
Radovan Duchoň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 410,00	13 122,00
R-021-035-09	Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - výměna zdegradované krokve a kleštiny - ZL č.4	11 410,00	13 122,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - výměna zdegradované
krokve a kleštiny - ZL č.4**

KSO:
Místo: Skalička

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ:

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek

IČ: 87430941
DIČ:

Zpracovatel:
Radovan Duchoň

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 410,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	11 410,00	15,00%	1 712,00
Cena s DPH			13 122,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - výměna zdegradované
krokve a kleštiny - ZL č.4**

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –
Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 410,00

PSV - Práce a dodávky PSV

11 410,00

762 - Konstrukce tesařské

11 410,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - výměna zdegradované krokve a kleštiny - ZL č.4

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Ing.Radek Štěpánek
Radovan Duchoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 410,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 410,00
D	762		Konstrukce tesařské				11 410,00
1	K	762331922	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	17,050	146,00	2 489,00
	w		krokev 120/160				
	w		4		4,000		
	w		kleština				
	w		4,35*3		13,050		
	w		Součet		17,050		
2	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	17,500	366,00	6 405,00
	w		kleštiny				
	w		2,5*7		17,500		
3	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	4,000	531,00	2 124,00
	w		krokev 120/160				
	w		4		4,000		
4	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,183	1 490,00	273,00
5	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,183	652,00	119,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-021-035-10

Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - osazení okna do štítů budov - ZL č.5

KSO:
Místo: Skalička

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ:

Zhotovitel:
Trawsko 96 s.r.o.

IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek

IČ: 87430941
DIČ:

Zpracovatel:
Radovan Duchoň

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 508,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	15 508,00	2 326,00
Cena s DPH			17 834,00
	v	CZK	

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-021-035-10

Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - osazení okna do štítů budov - ZL č.5

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –
Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 508,00	17 834,00
R-021-035-10	Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - osazení okna do štítů budov - ZL č.5	15 508,00	17 834,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - osazení okna do štítů budov - ZL č.5

KSO:

Místo: Skalička

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

60609460

DIČ:

Zhotovitel:

Traweko 96 s.r.o.

IČ:

25363751

DIČ:

CZ25363751

Projektant:

PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek

IČ:

87430941

DIČ:

Zpracovatel:

Radovan Duchoň

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 508,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	15 508,00	15,00%	2 328,00
Cena s DPH			17 834,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - osazení okna do štítů budov - ZL č.5

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –
Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 508,00

HSV - Práce a dodávky HSV	1 570,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 507,00
998 - Přesun hmot	63,00
PSV - Práce a dodávky PSV	13 938,00
764 - Konstrukce klempířské	414,00
766 - Konstrukce truhlářské	13 524,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - osazení okna do štítů budov - ZL č.5

Místo: Skalička

Datum: 16. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Ing. Radek Štěpánek
Radovan Duchoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 508,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 570,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 507,00
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,028	743,00	1 507,00
		W	(0,7+1,34*2)*0,3*2		2,028		
D		998	Přesun hmot				63,00
2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,068	922,00	63,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 938,00
D		764	Konstrukce klempířské				414,00
3	K	764216602	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou Rf 200 mm	m	1,400	289,00	405,00
		W	0,7*2		1,400		
4	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,003	1 990,00	6,00
5	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	1 140,00	3,00
D		766	Konstrukce truhlářské				13 524,00
6	K	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m ² pevných s rámem do zdiva	kus	2,000	564,00	1 128,00
7	M	766-01	Okno plast 700 x 1340 mm dvojsklo	kus	2,000	6 197,00	12 394,00
8	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	1 070,00	1,00
9	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	603,00	1,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-021-035-11-01
Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - vytvoření kuchyňky - ZL č.6

KSO:
Místo: Skalička

Zadavatel:
Olomoucký kraj

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

Projektant:
PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek

Zpracovatel:
Radovan Duchoň

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 7. 2021

IC:
DIČ: 60609460

IC:
DIČ: 25363751
CZ25363751

IC:
DIČ: 87430941

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			104 869,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	104 869,00	15 730,00
Cena s DPH			120 599,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-021-035-11-01

Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - vytvoření kuchyňky - ZL č.6

Místo: **Skalička**

Datum: 23. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Radek Štěpánek
Radovan Duchoň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		104 869,00	120 599,00
R-021-035-11-01	Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - vytvoření kuchyňky - ZL č.6	104 869,00	120 599,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - vytvoření kuchyňky - ZL č.6

KSO:

Místo: Skalička

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2021

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

60609460

DIČ:

Zhotovitel:

Traweko 96 s.r.o.

IČ:

25363751

DIČ:

CZ25363751

Projektant:

PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek

IČ:

87430941

DIČ:

Zpracovatel:

Radovan Duchoň

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

104 869,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	104 869,00	15,00%	15 730,00

Cena s DPH

v CZK

120 599,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - vytvoření kuchyňky - ZL č.6

Místo: Skalička

Datum: 23. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Ing. Radek Štěpánek
Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 869,00

HSV - Práce a dodávky HSV	25 803,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 326,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 436,00
998 - Přesun hmot	-959,00
PSV - Práce a dodávky PSV	79 066,00
713 - Izolace tepelné	3 823,00
762 - Konstrukce tesařské	9 373,00
763 - Konstrukce suché výstavby	28 687,00
776 - Podlahy plovákové	35 727,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 456,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - vytvoření kuchyňky - ZL č.6

Místo: Skalička

Datum: 23. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Radek Štěpánek
Radovan Duchoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 869,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 803,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 326,00
1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnice na tenkovrstvou matlu tl 150 mm	m2	8,379	755,00	6 326,00
	W		5,8*0,83			4,814	
	W		5,8*1,85/2			5,365	
	W		-0,9*2			-1,800	
	W		Součet			8,379	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 436,00
2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	9,367	74,30	696,00
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	6,972	134,00	934,00
	W		4,2*0,83*2			6,972	
4	K	612321141	Vápenocementová omítková štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,367	278,00	2 604,00
	W		5,8*0,83			4,814	
	W		5,8*1,57/2			4,553	
	W		Součet			9,367	
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	18,734	64,40	1 206,00
	W		18,734			18,734	
6	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	8,379	674,00	5 647,00
7	M	63151521	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 150mm	m2	8,547	453,00	3 872,00
	W		8,379*1,02*Přepočtené koeficientem množství			8,547	
8	K	622241131	Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a mechanickým kotvením desek kalcium-silikátových tl do 160 mm	m2	6,972	894,00	6 233,00
	W		4,2*0,83*2			6,972	
9	M	63152232	deska tepelné izolační minerální kalciumsilikátová $\lambda=0,042$ tl 160mm	m2	7,111	862,00	6 130,00
	W		6,972*1,02*Přepočtené koeficientem množství			7,111	
10	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,057	29 700,00	-1 693,00
	W		"m.č. 219"				
	W		-22,9*1,25*1,98*0,001			-0,057	
11	K	632451457.1	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 30	m2	-22,900	299,00	-6 847,00
	W		"m.č. 219"				
	W		-22,9			-22,900	
12	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	574,00	574,00
	W		1			1,000	
13	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
D	998		Přesun hmot				-959,00
14	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-1,040	922,00	-959,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 066,00
D	713		Izolace tepelné				3 823,00
15	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-22,900	22,70	-520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"m.č. 219"				
	W		-22,9		-22,900		
16	M	63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m ²) tl 20mm	m ²	-23,358	110,00	-2 569,00
	W		-22,9*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		-23,358		
17	K	713151111	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m ²	32,760	37,90	1 242,00
	W		4,2*3,6*2		30,240		
	W		2,1*2*0,6		2,520		
	W		Součet		32,760		
18	M	63150799	pás tepelné izolační mezi krokve $\lambda=0,036-0,037$ tl 200mm	m ²	33,415	197,00	6 583,00
	W		32,76*1,02		33,415		
19	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytím fólií separační z PE	m ²	-22,900	9,47	-217,00
	W		"m.č. 219"				
	W		-22,9		-22,900		
20	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm	m ²	-26,335	11,40	-300,00
	W		-22,9*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		-26,335		
21	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-0,247	1 000,00	-247,00
22	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,247	603,00	-149,00
	D	762	Konstrukce tesařské				9 373,00
23	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	36,000	12,60	454,00
	W		navýšení krokví pro tepelnou izolaci				
	W		3,6*5*2		36,000		
24	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m ³	0,095	6 230,00	592,00
	W		36,000*0,04*0,06*1,1		0,095		
25	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m ³	0,095	1 260,00	120,00
26	K	762822921	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm ² včetně materiálu	m	22,000	352,00	7 744,00
	W		5,5*4		22,000		
27	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,216	1 490,00	322,00
28	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,216	652,00	141,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				28 687,00
29	K	763121415	SDK stěna předsažená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 bez izolace E1 15	m ²	2,520	540,00	1 361,00
	W		4,2*0,6		2,520		
30	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m ²	30,240	43,20	1 306,00
31	M	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m ² s integrovanou lepicí páskou	m ²	34,776	43,50	1 513,00
	W		30,24*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		34,776		
32	K	763161721	SDK podkrovi deska 1xDF 12,5 bez TI REI 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m ²	30,240	787,00	23 799,00
	W		4,2*3,6*2		30,240		
33	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,437	1 070,00	468,00
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,437	549,00	240,00
	D	776	Podlahy povlakové				35 727,00
35	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m ²	22,900	42,00	962,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		22,9		22,900		
36	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	22,900	13,60	311,00
37	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	22,900	34,00	779,00
38	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	22,900	243,00	5 565,00
	w		22,9		22,900		
39	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	22,900	200,00	4 580,00
	w		22,9		22,900		
40	M	28411064	dílec vinylové plovoucí na P+D, tl 4,5mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, zátěž 23/32/41, otlak 0,03mm, R10, hoflavost Břif S1, podložka kompozitní	m2	25,190	729,00	18 364,00
	w		22,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		25,190		
41	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	18,900	139,00	2 627,00
	w		4,2*2+5,45*2		19,300		
	w		-0,9*2		-1,800		
	w		0,3*2		0,600		
	w		0,4*2		0,800		
	w		Součet		18,900		
42	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	19,278	116,00	2 236,00
	w		18,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		19,278		
43	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,340	476,00	162,00
44	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,340	416,00	141,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 456,00
45	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-54,880	5,04	-277,00
	w		"m č. 219"				
	w		-(5,65+4,15)*2*2,8		-54,880		
46	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,760	16,00	524,00
	w		32,76		32,760		
47	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,760	36,90	1 209,00
	w		32,76		32,760		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-021-035-12

Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - nedofakturované práce - ZL 6.7

KSO:
Místo: Skalička

CC-CZ:
Datum: 23. 7. 2021

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ:

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek

IČ: 87430941
DIČ:

Zpracovatel:
Radovan Duchoň

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -62 530,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	-62 530,00	-9 380,00

Cena s DPH v CZK -71 910,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-021-035-12

Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - nedofakturované práce - ZL č.7

Místo: Skalička

Datum: 23. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –
Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-62 530,00	-71 910,00
R-021-035-12	Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - nedofakturované práce - ZL č.7	-62 530,00	-71 910,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - nedofakturované práce
- ZL č.7**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Skalička	Datum:	23. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	60609460
	Olomoucký kraj	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25363751
	Traweko 96 s.r.o.	DIČ:	CZ25363751
Projektant:		IČ:	87430941
	PLANPROJEKT – Ing.Radek Štěpánek	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Radovan Duchoň	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				-62 530,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	-62 530,00	15,00%	-9 380,00	
Cena s DPH	v	CZK		-71 910,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - nedofakturované práce
- ZL č.7**

Místo: Skalička

Datum: 23. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –
Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-62 530,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-14 978,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-5 357,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-7 425,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-7 425,00
998 - Přesun hmot	-2 196,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-47 552,00
751 - Vzduchotechnika	-5 700,00
762 - Konstrukce tesafské	-26 643,00
763 - Konstrukce suché výstavby	-15 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-209,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů - nedofakturované práce - ZL č.7

Místo: Skalička

Datum: 23. 7. 2021

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: PLANPROJEKT –

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Inž.Radek Štěpánek
Zpracovatel: Radovan Duchoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-62 530,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-14 978,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-5 357,00
1	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	-1,080	4 960,00	-5 357,00
	W		výkres - Technologický postup montáže				
	W		"dočasné omezení dveří - zazdívká otvoru v severní obvodové zdi"				
	W		-0.9*2*0,3		-0,540		
	W		"zazdívká otvoru ve ve vnitřní nosné zdi půda - kancelář"				
	W		-0.9*2*0,3		-0,540		
	W		Součet		-1,080		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-7 425,00
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-7 425,00
2	K	975043121	Jednofadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	-15,000	495,00	-7 425,00
	W		podchycení stropu pro možnost opravy zhlaví stropních trámů				
	W		-15		-15,000		
D	998		Přesun hmot				-2 196,00
3	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-2,382	922,00	-2 196,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-47 552,00
D	751		Vzduchotechnika				-5 700,00
4	K	751000001	demontáž vnitřní jednotky odpojení od rozvodů elektro a chladiva, opětovná montáž - zapojení vnitřní jednotky, doplnění chladiva, spuštění a odzkoušení jednotky, součástí je i drobný instalační materiál a zednické práce při montáži jednotky		-1,000	5 700,00	-5 700,00
	W		Klimatizace – demontáž + montáž				
	W		-1		-1,000		
D	762		Konstrukce tesařské				-26 643,00
5	K	762000001	Oprava - vyztužení případných poškozených zhlaví stropních trámů	ks	-10,000	2 600,00	-26 000,00
	W		Oprava - vyztužení případných poškozených zhlaví stropních trámů přírubováním válcovaného nosníku z boku trámu a osazení nosníku do zdi, zazdívká				
	W		-10		-10,000		
6	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,300	1 490,00	-447,00
7	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,300	652,00	-196,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				-15 000,00
8	K	763000001	Oprava případného poškození SDK podhledu v 1.np v souvislosti s průběhem stavebních prací	kpl.	-1,000	15 000,00	-15 000,00
	W		V.č. 02				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"opravy podhledu SDK v 1.np - předp. menšího pohybu podhledu při změnách zatížení kce (odstranění stáv. vrstev podlah, realizace nových)"				
	W		-1		-1,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-209,00
9	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-0,958	109,00	-104,00
	W		v.č. 05				
	W		"zárubně - m.č. 203, 204"				
	W		-(0,85+1,97*2)*(0,1+0,05*2)		-0,958		
10	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-0,958	110,00	-105,00