



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele 20-21
č. zhotovitele 21003

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČ: 002 26 912
DIČ: CZ00226912
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel nemocnice

dále jen jako „Objednatel“

Zhotovitel:

Název: Hrušecká stavební spol. s r. o.
se sídlem: U zbrojnice 588, Hrušky 69156 Hrušky
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS oddíl C, vložka 35924
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Vladimír Kubík, jednatel

dále jen jako „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 2. 2021 Smlouvu o dílo č. objednatele 20-21, č. zhotovitele 21003, jejímž předmětem je zajištění stavebních prací spojených se snížením energetické náročnosti pavilonu OOP ve Veselí nad Moravou (dále také jen „smlouva o dílo“), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení s názvem: „Zateplení a výměna oken pavilonu OOP Veselí nad Moravou“.



- 2.2. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „zákon“) dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o neprovedené méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 1 vč. položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku tak, že nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Ve změnových listech je podrobně popsáno odůvodnění a nezbytnost víceprací, které řeší problematiku střechy s nedostatečnou nosností, zpevněných ploch v havarijním stavu, dešťové kanalizace v nefunkčním stavu a dalších stavebních úprav.

Celková hodnota víceprací je: 765.168,19 Kč

Celková hodnota méněprací je: 34.936,00 Kč

- 2.3. Smluvní strany si sjednávají nové znění čl. III odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavebních prací na díle „Zateplení a výměna oken pavilonu OOP Veselí nad Moravou“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Plnění předmětu smlouvy bude probíhat za provozu pavilonu OOP Veselí nad Moravou.

Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen (priorita dokumentů je dána pořadím tohoto bodu):

- a) *dle této smlouvy,*
- b) *dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku – „Zateplení a výměna oken pavilonu OOP Veselí nad Moravou“ (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je projektová dokumentace (dále jen „PD“), zpracovaná ING. MILOSLAVEM ČEchem, Projektová činnost ve výstavbě, se sídlem Karla Čapka 2595, Kyjov 697 01, IČ 130 47 736. Zadavatel prohlašuje, že odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace,*
- c) *dle podmínek pro poskytnutí dotace z OPŽP*
- d) *dle Dodatku č. 1 vč. změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu.*

- 2.4. Smluvní strany si sjednávají nové znění čl. XX odst. 3 smlouvy o dílo:

1. *Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:*

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 – Dodatek č. 1 vč. změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu



2.5. Smluvní strany si sjednávají nové znění čl. VII odst. 1 smlouvy o dílo:

1. *Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a dodatku č. 1 a činí:*


22 306 361,24 Kč bez DPH

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti nejdříve dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu.
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Kyjově dne 17. 08. 2021

V Hruškách dne 17. 08. 2021





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r. o., IČ: 25585142			
Investor:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, IČ: 00226912	Datum: 16.8.2021		
Název akce: „Zateplení a výměna oken pavilonu OOP Veselí nad Moravou“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	položkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Nepředvídatelné stavební práce vzniklé při realizaci				
Popis a zdůvodnění změny:				
Střecha – při realizaci bylo zjištěno, že podklad není dostatečně nosný, tudíž byl navrhnout jiný způsob kotvení. Byla zjištěna absence separační vrstvy pod stávající krytinou, tudíž musela být realizována.				
Stavební úpravy – před výmalbou v interiéru bylo nutno provést opravu zatečených a poškozených omítek, demontáž a montáž poškozených obkladů, oprava WC pro invalidy a opravu nefunkčních vnitřních splaškových odpadů.				
Zpevněné plochy – při odkrývání dotčených konstrukcí bylo zjištěno, že venkovní schodiště a zpevněné plochy jsou v havarijním stavu, tudíž byla nutná jejich rekonstrukce. Původní dešťová kanalizace nebyly v plně funkčním stavu a bylo nutné zrealizovat nový způsob odvodnění.				
Výše uvedené skutečnosti nabylo možné za provozu zdravotnického zařízení zjistit nebo vznikly v mezidobí.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	



Oznámení vydává:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, IČ: 00226912

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP – zdůvodnění změny		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r. o., IČ: 25585142	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	16.8.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nepředvídatelné stavební práce vzniklé při realizaci</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Střecha – při realizaci bylo zjištěno, že podklad není dostatečně nosný, tudíž byl navrhnout jiný způsob kotvení. Byla zjištěna absence separační vrstvy pod stávající krytinou, tudíž musela být realizována.</p> <p>Stavební úpravy – před výmalbou v interiéru bylo nutno provést opravu zatečených a poškozených omítek, demontáž a montáž poškozených obkladů, oprava WC pro invalidy a opravu nefunkčních vnitřních splaškových odpadů.</p> <p>Zpevněné plochy – při realizaci bylo zjištěno, že venkovní schodiště a zpevněné plochy jsou v havarijním stavu, tudíž byla nutná jejich rekonstrukce. Původní dešťová kanalizace nebyla v plně funkčním stavu a bylo nutné zrealizovat nový způsob odvodnění.</p> <p>Výše uvedené skutečnosti nabylo možné za provozu zdravotnického zařízení zjistit nebo vznikly v mezidobí</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
34 936,00,- Kč	765 168,19,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
730 232,19,- Kč	není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21003 ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OOP VESELÍ NAD MORAVOU


Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

IČO: 00226912
DIČ: CZ00226912


Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588
69156 Hrušky

IČO: 25585142
DIČ: CZ25585142

Rekapitulace dílčích částí



Rekapitulace dílů



Položkový rozpočet

S:	21003	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OOP VESELÍ NAD MORAVOU
O:	10	VCP
R:	01	Oprava střech

Položkový rozpočet

S:	21003	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OOP VESELÍ NAD MORAVOU
O:	10	VCP
R:	02	Stavební úpravy

Položkový rozpočet

S:	21003	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OOP VESELÍ NAD MORAVOU
O:	10	VCP
R:	02	Stavební úpravy

Položkový rozpočet

S:	21003	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OOP VESELÍ NAD MORAVOU
O:	10	VCP
R:	02	Stavební úpravy

Položkový rozpočet

S:	21003	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OOP VESELÍ NAD MORAVOU
O:	10	VCP
R:	02	Stavební úpravy

Položkový rozpočet

S:	21003	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OOP VESELÍ NAD MORAVOU
O:	10	VCP
R:	03	Zpevněné plochy

Položkový rozpočet

S:	21003	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OOP VESELÍ NAD MORAVOU
O:	10	VCP
R:	03	Zpevněné plochy

Položkový rozpočet

S:	21003	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OOP VESELÍ NAD MORAVOU
O:	10	VCP
R:	03	Zpevněné plochy