

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S- E618-S-328/2020

č. smlouvy zhotovitele: 7831/MP

ISPROFOND/ISPROFIN: 5313710005

na zpracování aktualizace Projektové dokumentace pro stavební povolení a autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby

**„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. -
Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí, Zvýšení rychlosti nad
160 km/hod.“**

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:

analogový dokument zasláný Českou poštou na adresu: **Správa železnic, státní organizace, Centrální
finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: **uccchjm**

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl B, vložka 1418.

zastoupená **Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva**

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

[redacted]
Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha, a.s.

Argentinská 1627/36, 170 00 Praha 7 - Holešovice

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

V důsledku komplikací vzniklých u třetí strany (Notifikované osoby – ČD VUŽ, a.s.) došlo k vydání potřebných podkladů (certifikátů interoperability) pro proces Změny stavby před jejím dokončením až počátkem srpna 2021. V návaznosti na to bylo řízení u Drážního úřadu neprodleně zahájeno, nicméně 4. dílčí termín smluvního plnění není možno z důvodu zákonem daných správních lhůt splnit.

Termín 4. DE se proto posouvá o 1,5 měsíce, z původního termínu do 31.8.2021 na termín nový, do 15.10.2021.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi, se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení článku č. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě smluvního vztahu takto:

1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- Ruší se článek 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Části dokumentace E 1. 1 a E 1. 4 k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Úplné části dokumentace D a E bez rozdílového výkazu výměr k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DSP + PDPS po připomínkách včetně rozdílové výkazu výměr	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 15.10.2021	Vydání změny stavby před jejím dokončením dle § 118 a osvědčení o shodě notifikovanou osobou	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
5. dílčí etapa – ukončení díla	27 měsíců (předpoklad 1/2021 – 04/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 27 měsíců	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

2) Článek 6 – Platební podmínky

- Zrušuje se stávající text v článku 6, odst. 6. 2., písm. d) a nahrazuje se novým textem v tomto znění

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 4. dílčí etapa plnění - do 15. 10. 2021, fakturace ceny **nejvýše 40% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 2 048 600,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S- E618-S-328/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 7831/MP, ze dne 26.2.2020, ve znění dodatku č. 1, ze dne 30.4.2020, a dodatku č. 2, ze dne 20.7.2021, nedotčená dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



20.08.2021 17:37
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.08.19 15:57:38 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.

Datum: 2021.08.19 09:10:00 +02'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.