



## D o d a t e k . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 553/ORM/2021 ze dne 30. 4. 2021 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 787/21-RM ze dne 29. 7. 2021 na akci:

### „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa – I. část – Rekonstrukce lávky pro pěší ve Starých Horách přes řeku Jihlavu, ev. č. 252d-Lp1“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **PONVIA CONSTRUCT s.r.o.**  
Se sídlem: Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: Ing. Alešem Semotamem, jednatelem společnosti  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě  
Oddíl C, vložka 63282  
IČO: 04381823  
DIČ: CZ04381823

Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována  
pod č.: 553/ORM/2021/1

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

#### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 30. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 553/ORM/2021, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa – I. část – Rekonstrukce lávky pro pěší ve Starých Horách přes řeku Jihlavu, ev. č. 252d-Lp1“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla.

#### 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 – 3.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

##### Změnový list č. 1 – Provizorní lávka:

Namísto přesunu stávající konstrukce lávky na podpěry jako provizorní lávka se z důvodu urychlení výstavby a lepší manipulaci přistoupilo na podnět zhotovitele k osazení nové provizorní lávky a stávající konstrukce lávky byla poté postupně demontována.

odpočet - 182.406,97 Kč  
přípočet + 182.251,27 Kč  
**celkem - 155,70 Kč**

#### **Změnový list č. 2 – Pilotážní plošina:**

Z důvodu nedostatečného místa se musel provést prořez stromu z mobilní plošiny.

odpočet 0,00 Kč  
přípočet + 1.350,00 Kč  
**celkem + 1.350,00 Kč**

#### **Změnový list č. 3 – Nebezpečný odpad:**

Ze zkoušek provedených laboratoří ALS vyplývá, že odpad ze stávajících vozovkových vrstev se musí likvidovat jako nebezpečný odpad.

odpočet - 12.785,08 Kč  
přípočet + 286.132,00 Kč  
**celkem + 273.346,92 Kč**

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

*„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:*

*Cena díla dle smlouvy bez DPH 10.490.709,71 Kč*

*Dodatek č. 1*

- Odpočty - 195 192,05 Kč*
- Přípočty + 469 733,27 Kč*

*Celková cena dodatku č. 1 bez DPH + 274 541,22 Kč*

***Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH  
10.765.250,93 Kč***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“*

#### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.


4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Olomouci dne: 10.8.2021



Ing. Aleš Semotám  
jednatel společnosti

V Jihlavě dne: 10.8.2021



Za objednatele  
statutární město Jihlava  
Mgr. Petr Ryška  
náměstek primátorky

