


Protokol o změně díla

změnový list číslo 073

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Objekt: Stávající Pavilon G část A Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
Změna: Změna statického zajištění bouraných stropů 1.NP - projektová dokumentace			
P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt, stav stávajících kcí Popis změny: V rámci výrobní dokumentace GD přeprojektuje návrh statického řešení části stropu nad 1. NP objekt GA s ohledem na odryté stávající kce, které jsou jiné než bylo předpokládáno v DPS. Projektová dokumentace bude předána giotálně i tištěně v systému dle SoD..		
	Způsob projekčního zpracování: projektová dokumentace vliv změny na náklady stavby: ANO		
C E N A	ocenění změny předložil: GZ 05/2020 ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	95 000,- Kč	0,- Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	zvýšení:	95 000,- Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel: objednatel (investor, uživatel) TDI: GP:		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: v 06/2020		
	Termín realizace změny: má vliv na dokončení termínu 2. etapy a je obsaženo v avizovaném posunu termínu 90 dnů, který zahrnuje další změny realizace		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na konečný termín, který je ovlivněn posunutím termínu dokončení 2. etapy o 90 dnů		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01_položkový rozpočet		
	Datum		

Příloha č. 1 pro ZL 073 - Změna statického zajištění bouraných stropů 1.NP - projektová dokumentace

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	VCP Celkem	Genová úroveň
Díl: ON							
Ostatní náklady							95 000,00
1	00411020R	Změna statického zajištění bouraných stropů 1.NP - projektová dokumentace	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00	R-pol.

Celkem							95 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------