

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OMI-VZMR-2021-16

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem statutárního města

Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. investic a technické

správy, odbor majetku a investic MmP

Tel: 466 859 408, 739 505 861, e-mail: '

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Se sídlem: Semtín 85, 530 02 Pardubice

Zastoupen: , jednatel

Zastoupený ve věcech smluvních: , jednatel

Zastoupený ve věcech obchodních: výkonným ředitelem

Zastoupený ve věcech technických: výkonným ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí: – výkonný ředitel

Tel:

e-mail:

IČO: 048 06 859 DIČ: CZ048 06 859

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl.
36654

bankovní spojení: ČSOB a.s. Pardubice

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 16. 6. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2021-16 (dále jen SOD), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „MŠ Wintrova – rekonstrukce kuchyně a gastro“ (dále jen dílo). Jedná se o provedení rekonstrukce školní kuchyně, dodávku gastro zařízení a zhotovení nové přípojky NN v MŠ Wintrova č.p. 579, Pardubice.

V důsledku dlouhé dodací lhůty dodavatele vzduchotechnické jednotky nemůže zhotovitel dodržet termín provedení díla uvedený ve smlouvě o dílo. Rozvody vzduchotechniky a přípravné práce na osazení jednoty budou dokončeny v původním termínu dle SOD tak, aby nebyl omezen provoz

kuchyně v MŠ Wintrova. Po dodání požadované vzduchotechnické jednotky bude probíhat osazení jednotky, výroba propojovacích dílů a spuštění jednotky, a to vše bez vlivu na provoz MŠ.

S ohledem na tuto skutečnost, která má svou podstatou vliv na změnu termínu dokončení díla dle SOD v objektu mateřské školy ul. Wintrova č.p. 579, je tedy nutné prodloužit termín dokončení díla, a to do 20. 9. 2021.

II.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 a na změně termínu plnění, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1. odrážka čtvrtá, jež zní:

Termín provedení kompletního DÍLA (celková realizace díla) včetně jeho řádného předání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení: do 25. 8. 2021

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín provedení kompletního DÍLA (celková realizace díla) včetně jeho řádného předání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení: do 20. 9. 2021

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2021-16 ze dne 16. 6. 2021 jsou nedotčena výše uvedenou změnou termínu a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 1 nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.

Příloha č. 1. Žádost generálního dodavatele TIMRA s.r.o.

23-08-2021

V Pardubicích dne

za objednatele

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

V Pardubicích dne 20.08.2021

za zhotovitele

.....

.....
jedenatel



Žádost generálního dodavatele TIMRA s.r.o.

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.
Sídlo: Semtín 85, 530 02 Pardubice
IČ: 04806859

Zápis v obchodním rejstříku : O ddíl C, vložka 36654, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

„MŠ Wintrova – rekonstrukce kuchyně a gastro“

Vážený zadavateli,

Žádáme Vás o prodloužení termínu na prováděné práce dle SOD OMI-VZMR-2021-16 podepsané dne 16. 06. 2021.

Z důvodu pozdějšího dodání vzduchotechnické jednotky, Vás žádáme o prodloužení termínu odevzdání hotového díla do 20. 09. 2021.

Jednotka z výroby bude dodána na stavbu nejpozději do 27. 08. 2021.

Po dodání jednotky na stavbu bude probíhat spuštění a výroba propojovacích dílu na míru vč. dopojení jednotky MaR. Termín dokončení zapojení jednotky bude nejpozději do 19. 09. 2021.

Ujišťujeme Vás, že pozdější dodání VZT nebude mít vliv na provoz školky a nebudou žádné omezení pro zaměstnance.

Děkujeme za kladné vyjádření.

V Pardubicích, dne 29. 07. 2021
TIMRA s.r.o.