

ZMĚNOVÝ LIST**1**Akce: **Zateplení střechy ředitelství HTS a.s. VCP- MNP**

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Havířovská teplárenská společnost
Konzmní 298/6a, Šumbark**Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště**Důvod změny: **Doplnění kotvení střešního pláště, dopočet ploch dle skutečnosti střešního pláště vzhledem k stávajícím světlíkům na stavbě, doplnění množství klempířským prvku dle skutečnosti**Navrhovatel změny: **Investor**

Technické řešení změny: Izolace tepelné - doplnění dle skutečnosti střešního pláště, živičné krytiny - doplnění dle skutečnosti střešního pláště, vnitřní kanalizace - odečet větracích komínků vzhledem k dostatečně provětrané skladbě, konstrukce tesařské doplnění OSB desek dle skutečnosti, konstrukce klempířské doplnění počtu klempířských prvků, VC 7/155-M M21 Elektromontaže doplnění rozsahu hromosvodné soustavy

Podklady pro ocenění změny: **Upravená projektová dokumentace, zápisy do SD a z KD,**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	-37 408,20	-7 855,72	-45 263,92
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	459 568,13	96 509,31	556 077,44
Rozdíl:	422 159,93	88 653,59	510 813,52

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků: **zůstávají nezměněny** **budou opožděny** **budou splněny dříve**Konečný termín: **zůstává nezměněn** **bude opožděn** **bude splněn dříve**

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

David Barteček

Dne:

Za TDS:

Ing. Martin Kaděra

Dne:

Za AD:

Ing. David Foldyna

Dne:

Za objednatele:

Michal Jobb

Dne: