

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 2615/20/OLCE

a

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 58 426, DIČ: CZ 254 58 426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1077005904/5500

zastoupená: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED] technik staveb, člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 22.12.2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
 - 1.2.1. Čl.7 TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA se tímto dodatkem mění do 31.12. 2021.

Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: ZL č.01/2021
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 24. 08. 2021

V Ústí nad Labem, dne

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Vítězslav Chalupecký

Předseda představenstva

Severočeská stavební, a.s.

NÁVRH ZMĚNY č. 1			číslo : 01/2021		
Zhotovitel:	Severočeská stavební, a.s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice			Datum: 20.07.2021	
Název akce: MO027290 Most, Pionýrů – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: ne			
		na výkresy: ne			
		na rozpočtové podklady: ne			
		na jinou část smlouvy: Čl.7, odst 7.8.3			
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu opožděné dodávky materiálů potřebných k realizaci rekonstrukce vodovodu, ovlivněné omezením výrobních a transportních kapacit výrobce litinového potrubí spojených s onemocněním COVID-19, není možné realizovat dílo v termínu daném ve smlouvě o dílo.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
+ 0,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla + 0,00 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +113 (stotřináct) dnů		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 31.12. 2021.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			 tím 10.8.2021		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Jedná se pouze o termínový dodatek

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

8. 8. 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 11. 8. 2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek a souhlasí.

Datum 11. 8. 2021

Datum 11. 8. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.