

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 614/2020

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pan [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES: 2069/20/OLCE

a

VHS stavby a.s.

se sídlem Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov

IČ: 25183052, DIČ: CZ25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 2824

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 2954182/0800

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva a

Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí a [REDACTED], vedoucí technické přípravy

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 15.05.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek č.2“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 5.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby.

Původní cena dle SOD: 9.428.846,15 ,- Kč bez DPH
Cena VCP a MPC ZL č.2: -7.621,61 ,- Kč bez DPH
Nově navržená cena: 9.421.224,54 ,- Kč bez DPH

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):
- Příloha č. 1: Změnový list č.2
Příloha č. 2: Soupis
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel
V Teplicích dne ____ . ____ . ____

Zhotovitel
V Liberci dne 2. 8. 2021

VHS stavby a.s. 7.
Bánskobystrická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052

2 4 909 946 9

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a. s.

.....
Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s

.....
Ing. Michal Máděra
člen představenstva
VHS stavby a.s

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Pítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑤

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2021	
Zhotovitel:		VHS stavby a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 05. 08. 2021	
Název akce:					
CL 041 121 Nový Bor, Wolkerova II. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1) Při realizaci díla je zjištěno, že vzhledem k struktuře stávajícího materiálu těženého v rýze nebude možné jeho zpětné použití do zásypu rýhy. Tuto skutečnost potvrdil nezávislý geologický posudek. Z důvodu nevhodného zásypového materiálu zhotovitel nahradí výkopek vhodnějším zásypovým materiálem.</p> <p>2) Při realizaci díla je zjištěna zaasfaltovaná betonová vodoměrná šachta. Z provozního hlediska je nutné tuto šachtu vybourat. Šachta je umístěna na křižovatce Wolkerova x Smetanova. Tuto skutečnost nemohl z důvodu zaasfaltování projektant předvídat.</p> <p>3) Při výkopových pracích je zjištěno, že body napojení nového vodovodního řádu neodpovídají v porovnání s PD. Pro ověření skutečného stavu inženýrských sítí v místě napojení budou provedeny hloubené sondy.</p> <p>4) Při realizaci díla je zjištěno vychýlení trasy stávajícího kanalizačního řádu, který z komunikace zasahuje do chodníku. Z tohoto důvodu je provedeno rozšíření výkopu až na hranu chodníku na stávající vychýlenou kanalizaci. Dalším důvodem pro rozšíření výkopu je přepojování a dohledávání všech stávajících kanalizačních přípojek. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.</p> <p>5) Při realizaci díla je zjištěna kolize nového kanalizačního řádu se stávajícím vodovodním řádem a proto musí být realizována nová lomová šachta. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.</p>					
<u>Komunikace:</u>					
6) Méně práce – na základě rámcové ¹⁴ smlouvy uzavřené mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s. a Městem Nový Bor je odečtena pokládka asfaltové vrstvy.					
7) Na základě nevhodného složení konstrukčních vrstev komunikace je dohodnuto s Městem Nový Bor provedení vrstvy KSC místo podkladního asfaltového betonu (ACP).					
8) Z důvodu vychýlení trasy stávajícího kanalizačního řádu, který z komunikace zasahuje do chodníku, je nutné rozšířit výkop až na hranu chodníku a tím i vyzvednutí a zpětné osazení stávajících obrub chodníku.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 3					
Ocenění změny:					
Celkem -7 621,61 Kč + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla 9 421 224,54 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů
--	--

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **-7 621,61 Kč bez DPH**, tj. -0,08% nabídkové ceny.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 530 745,15 Kč bez DPH, tj. 16,23 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -1 538 366,76 Kč bez DPH, tj. 16,32 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 530 745,15 Kč bez DPH, tj. 16,23 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -1 538 366,76 Kč bez DPH, tj. 16,32 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 069 111,91 Kč bez DPH, tj. 32,55 % nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 7 621,61 Kč bez DPH, tj. 0,09 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **8**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 5.9.21

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ) nedojde ke změně zhotovitele

potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 5.8.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 5.8.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

12.09.2021

L. S. Kočí

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.