

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 139/KSÚS/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 7-0658A/16

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod - Čechy

se sídlem: Dubečská 3238, 100 00 Praha 10

IČ: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

jejímž jménem jedná – zastoupen Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu – Čechy a Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu – Čechy – na základě plné moci (společně)

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/272 – Český Brod - Kounice**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V průběhu plnění Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající v potřebě snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek (dále jen „**Vícepráce**“).

3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 272 401,00 Kč bez DPH, a nepřevyšuje tak zákonný limit. Zdůvodnění víceprací je přílohou tohoto Dodatku.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. 6.6. písm. d) Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Cena méněprací je výši 43 216,78 Kč bez DPH a cena víceprací je ve výši 272 401,00 Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění méněprací a víceprací je přílohou tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla se tedy zvyšuje o 229 184,22 Kč bez DPH a o adekvátní DPH z této částky.
3. Článek 8.1 Smlouvy o dílo se tedy nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	3 091 355,53 Kč
DPH 21%	649 184,66 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	3 740 540,19 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

4. Oceněný soupis prací s výkazem výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změna během výstavby

V Říčanech dne 16.7.2016
Objednatel:

V Praze dne 16.7.2016
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Porr a.s., odštěpný závod - Čechy
Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu
Porr a.s., odštěpný závod - Čechy

Porr a.s., odštěpný závod - Čechy
Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku
odštěpného závodu Porr a.s., odštěpný závod –
Čechy (na základě plné moci)

Výtisk č.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: II/272 - Český Brod - Kounice	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice č.II/272 km staničení 1,700 - 2,400		
Objednatel: název: KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE p. o. adresa: Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5 IČ: 00066001		
Zastoupený: název: adresa: IČ:		
Zhotovitel: název: PORR a.s., odštěpný závod - Čechy adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 IČ: 43005560		

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 - Český Brod - Kounice	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice č.II/272 km staničení 1,700 - 2,400		

Strany smlouvy o dílo č. 139/KSÚS/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Přehled změn stavby, Rozpis ocenění Změn položek - počet listů A4	3	1,2	Objednatel
Přehled dokladů - počet A4	1	3,4	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	20		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

1) Odfrézování části stávající nesoudržné vrstvy a následná sanace konstrukčních vrstev vozovky

Jedná se o změnu vyplývající ze skutečného stavu asfaltové vrstvy po odfrézování stávajícího krytu vozovky. Za účelem zjištění stavu pokladní vrstvy byla provedena prohlídka dne 14.7.2016 za účasti objednatele. Na této pochůzce byly shledány a označeny silně porušená a rozpraskaná místa vyžadující sanaci konstrukčních vrstev. Celkem byla označena plocha 650 m², na kterých byla nezbytná sanace konstrukčních vrstev. Jedná se o navýšení plochy o 350 m² oproti zadávací dokumentaci.

2) Snížení plochy úprav asfaltových vozovek a čištění vozovek

Jedná se o změnu vyplývající ze skutečně provedeného množství na stavbě. V rámci této změny došlo k ponížení plochy středních a velkoplošných úprav asfaltových vozovek a také ponížení plochy čištěné vozovky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-43 216,78	272 401,00	229 184,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis	xxx
KSÚS SK Provozní cestmistr CMS - Český Brod	jméno	Miroslav Trpišovský	datum	podpis	
KSÚS SK Vedoucí TSÚ - oblast Kutná Hora	jméno	Petr Holan	datum	podpis	
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Aleš Hettner	datum	16.7.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	16.7.2016	podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Janulík	datum	16.7.2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---	-------------

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/272 - Český Brod - Kounice	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice č.II/272 km staničení 1,700 - 2,400	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 862 171,31

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 862 171,31	0,00

Číslo Změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-43 216,78	272 401,00	272 401,00	9,52%

Nová cena SO/PS po této Změně: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-43 216,78	3 091 355,53	229 184,22	8,01%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Aleš Hettner souhlasím 16.7.2016

Projektant (autorský dozor): xxx souhlasím xxx

KSÚS SK
Provozní cestmistr CMS -
Český Brod Miroslav Trpišovský souhlasímKSÚS SK
Vedoucí TSÚ - oblast
Kutná Hora Petr Holan souhlasímZaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:
Tomáš Račák souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: II/272 - Český Brod - Kounice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Silnice č.II/272 km staničení 1,700 - 2,400								č. 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě (Smlouva)	Množství ve změně (ZBV 1)	Množství rozdílu (ZBV 1 - Smlouva)	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč (Smlouva)	Méněpráce ve změně v Kč (ZBV 1)	Vícepráce ve změně v Kč (ZBV 1)	Cena celkem ve změně v Kč (ZBV 1)	Rozdíl cen celkem v Kč (Smlouva - ZBV 1)	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	10	14	15	16	17	18	19
1	51321	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením a odvozem materiálu	m2	700,000	700,000	0,000	20,80	14 560,00			14 560,00	0,00	0,00
2	22817	Frézování spár	bm	720,000	720,000	0,000	40,20	28 944,00			28 944,00	0,00	0,00
3	52110	Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou	bm	1 400,000	1 400,000	0,000	56,70	79 380,00			79 380,00	0,00	0,00
4	22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm (odvoz frézovaného materiálu na deponii)	m2	200,000	395,000	195,000	209,80	41 960,00		40 911,00	82 871,00	40 911,00	97,50
5	21810	Hutněné asfaltové vrstvy - velkoplošné, vyrovnávka	t	200,000	200,000	0,000	2 050,80	410 160,00			410 160,00	0,00	0,00
6	21819	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1.000 - 10.000 m2, tl. 5 cm (včetně spojovacího postřiku)	m2	4 600,000	4 438,200	-161,800	263,00	1 209 800,00	-42 553,40		1 167 246,60	-42 553,40	-3,52
7	21844	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m2 - 25 cm (rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku, urovnání podkladu a promíchání včetně doplnění materiálu-10% kamenivo, zřízení podkladu stabilizovaného pojivem-4% cement,-1% emulze, zhutnění)	m2	300,000	650,000	350,000	661,40	198 420,00		231 490,00	429 910,00	231 490,00	116,67
8	22831	Zalévání spár asf. zálivkou	bm	720,000	720,000	0,000	45,90	33 048,00			33 048,00	0,00	0,00
9	51720	Krajnice nezpevněná - zřízení, štěrkodrt tl. 8 cm	m2	700,000	700,000	0,000	76,70	53 690,00			53 690,00	0,00	0,00
10	20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	4 600,000	4 438,200	-161,800	4,10	18 860,00	-663,38		18 196,62	-663,38	-3,52
11	37712	VDZ- vodící proužky 12,5 cm zřízení včetně předznačení	bm	1 400,000	1 400,000	0,000	56,70	79 380,00			79 380,00	0,00	0,00
12	1	DIO	kpl	1,000	1,000	0,000	206 604,00	206 604,00			206 604,00	0,00	0,00
13	2	Oprava propustku - rozpočet	kpl	1,000	1,000	0,000	487 365,31	487 365,31			487 365,31	0,00	0,00
C e l k e m								2 862 171,31	-43 216,78	272 401,00	3 091 355,53	229 184,22	8,01

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Souhlasím

Souhlasím

PASPORT ZMĚNY V PDPS		II/272 / 1
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) II/272 - Český Brod - Kounice	Stavební část/provozní soubor (SO/PS) (číslo a název SO/PS) II/272 - Silnice č.II/272 km staničení 1,700 - 2,400	
Název Změny:		kategorie *)
Odfrézování části stávající nesoudržné vrstvy a následná sanace konstrukčních vrstev vozovky		D
Kdo Změnu požadoval: (organizace, u ŘSD jmenovitě) Zhotovitel	změna projednána na technické radě dne /zápis č.j. 14.7.2016	
Podrobný technický popis změny: Jedná se o změnu vyplývající ze skutečného stavu asfaltové vrstvy po odfrézování stávajícího krytu vozovky. Za účelem zjištění stavu podkladní vrstvy byla provedena prohlídka dne 14.7.2016 za účasti objednatele. Na této pochůzce byly shledány a označeny silně porušená a rozpraskaná místa vyžadující sanaci konstrukčních vrstev. Celkem byla označena plocha 650 m2, na kterých byla nezbytná sanace konstrukčních vrstev. Jedná se o navýšení plochy o 350 m2 oproti zadávací dokumentaci.		
Zdůvodnění Změny Provedení prací ve změně bylo nezbytné pro realizaci výstavby a její dokončení (tyto práce jsou neoddělitelné od výše uvedené zakázky).		
Položky soupisu prací, které Změna ovlivní:		
4	22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm (odvoz frézovaného materiálu na deponii)
7	21844	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m2 - 25 cm (rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku, urovnání podkladu a promíchání včetně doplnění materiálu-10% kamenivo, zřízení podkladu stabilizovaného pojivem-4% cement,-1% emulze, zhutnění)
Cenový dopad Změny v rámci SO/PS:		+ 272 401,00 Kč
Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:		není
Hlavní inženýr projektu PDS (projektová dokumentace provádění stavby): (obchodní firma, jméno, podpis)		Zhotovitel: (obchodní firma, funkce, jméno, podpis) Porr a.s. Aleš Hettner
Stanovisko projektanta : (obchodní firma, funkce, jméno, podpis)		
Stanovisko Správce stavby: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Petr Holan		

*) Kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (Obchodní podmínky čl. 13,2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS (dříve ZVS) a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě(normy TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		II/272 / 2
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) II/272 - Český Brod - Kounice		Stavební část/provozní soubor (SO/PS) (číslo a název SO/PS) II/272 - Silnice č.II/272 km staničení 1,700 - 2,400
Název Změny: Snížení plochy úprav asfaltových vozovek a čištění vozovek		kategorie *) D
Kdo Změnu požadoval: (organizace, u ŘSD jmenovitě) Zhotovitel	změna projednána na technické radě dne /zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny: Jedná se o změnu vyplývající ze skutečně provedeného množství na stavbě. V rámci této změny došlo k ponížení plochy středních a velkoplošných úprav asfaltových vozovek a také ponížení plochy čištěné vozovky.		
Zdůvodnění Změny Jedná se o snížení množství na položkách dle skutečného provedení.		
Položky soupisu prací, které Změna ovlivní:		
6	21819 Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1.000 - 10.000 m ² , tl. 5 cm (včetně spojovacího postřiku)	
10	20111 Čištění vozovek metením strojně samosběrem	
Cenový dopad Změny v rámci SO/PS:		- -43 216,78 Kč
Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:		není
Hlavní inženýr projektu PDS (projektová dokumentace provádění stavby): (obchodní firma, jméno, podpis)		Zhotovitel: (obchodní firma, funkce, jméno, podpis) Porr a.s. Aleš Hettner
Stanovisko projektanta : (obchodní firma, funkce, jméno, podpis)		
Stanovisko Správce stavby: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Petr Holan		

*) Kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (Obchodní podmínky čl. 13,2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS (dříve ZVS) a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývala v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Technické zdůvodnění změněných položek - pro ZBV číslo: 1			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	1
Stavba číslo, název: II/272 - Český Brod - Kounice				
SO číslo a název : II/272 - Silnice č.II/272 km staničení 1,700 - 2,400				
Číslo ZBV: 1				
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	
4	22615		Frézování ploch do hloubky 6 cm (odvoz frézovaného materiálu na deponii)	
7	21844		Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m² - 25 cm (rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku, urovnání podkladu a promíchání včetně doplnění materiálu-10% kamenivo, zřízení podkladu stabilizovaného pojivem-4% cement,-1% emulze, zhutnění)	
Oproti předpokladům ze zadávací dokumentace byly zjištěny úseky pokladní živičné vrstvy, které bylo nutné odfrézovat a provést sanaci konstrukčních vrstev.				
6	21819		1.000 - 10.000 m², tl. 5 cm (včetně spojovacího postřiku)	
10	20111		Čištění vozovek metením strojně samosběrem	
Jedná se o úpravu výkazu výměr dle skutečně provedených prací. Došlo k ponížení ploch středních a velkoplošných úprav asfaltových vozovek a čištění vozovky.				

Za zhotovitele: Aleš Hettner

Datum: