

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle

Zastoupen:

Ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost D1 Studený vpravo – provozování odpočívky zastoupená vedoucím společníkem (dle smlouvy o společnosti ze dne 6. 1. 2020)

DAKO Brno, spol. s r.o.

IČO: 63492792

DIČ: CZ63492792

Se sídlem Křenovská 333, 664 58 Prace

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 21948

Zastoupená

e-mail:

tel.:

dále sestávající ze společníků

PROJECT building s.r.o.

IČO: 47917431, DIČ: CZ47917431

Se sídlem Erbenova 375/8, 602 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 10385

Zastoupená

a

JOHNNY SERVIS s.r.o.

IČO: 47538856, DIČ: CZ47538856

Se sídlem Tetín 1, PSČ 26601

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 18533

Zastoupená

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

tento dodatek č. 2 ke

smlouvě o dílo

V následujícím znění:

I. Preambule, účel dodatku

1. Strany shodně prohlašují, že spolu dne 10. 9. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, které je blíže vymezeno ve smlouvě o dílo (dále jen „**Dílo**“), zejména provedení stavebních prací a úprav odpočívky Studený nutných k umístění veřejných mobilních automatických toalet (dále jen „**Zařízení**“), dálnice D1, km 70,1 vpravo (dále jen „**Odpočívka**“), příprava projektové dokumentace pro realizaci úprav Odpočívky, dodání Zařízení a poskytování služeb provozu a servisu Odpočívky po provedení úprav Odpočívky, a to za podmínek a způsobem dále stanovených smlouvou o dílo, přičemž Zhotovitel byl vybrán na základě nabídky (dále jen „**Nabídka**“) podané do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „D1 STUDENÝ VPRAVO – PROVOZOVÁNÍ ODPOČÍVKY“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“, „**Smlouva**“).
2. Vzhledem k tomu, že při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro jeho řádné dokončení je nutné provést změnu termínu provedení stavebních prací spočívajících v úpravách Odpočívky podle projektu, včetně dodání Zařízení (dále jen „**Úpravy Odpočívky**“), uzavírají Strany tento dodatek č. 2 Smlouvy.
3. Tato změna Smlouvy není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, c) nemění původní hodnotu Veřejné zakázky, když důvody vedoucí Strany k uzavření dodatku č. 2 jsou:
 - a. zdržení plynoucí z vyhlášeného nouzového stavu a zavedených mimořádných opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2, a to zejména z důvodu karanténních opatření zavedených Zhotovitelem, a to v celkové délce trvání 6 týdnů, což Zhotovitel dokládá čestným prohlášením, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2;
 - b. zdržení plynoucí z vyhlášeného nouzového stavu a zavedených mimořádných opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2, a to zejména z důvodu karanténních opatření zavedených příslušnými správními orgány vydávajícími rozhodnutí, stanoviska a jiné akty nezbytné k realizaci Díla Zhotovitelem, konkrétně: závazné stanovisko Ministerstva dopravy, které bylo nezbytným podkladem pro vydání stavebního povolení, o které Zhotovitel zažádal dne 23. 11. 2020, a které bylo v rozporu s § 71 odst. 1 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**správní řád**“), vydáno až dne 20. 1. 2021, tj. 28 dnů, po legitimně předpokládané lhůtě dne 23. 12. 2020. Vlivem těchto okolností došlo k podání žádosti o stavební povolení Zhotovitelem až dne 21. 1. 2021 a k samotnému vydání stavebního povolení až dne 17. 3. 2021, přičemž toto nabylo právní moci dne 7. 4. 2021. Tím došlo k prodloužení s vydáním stavebního povolení oproti Zhotovitelem v rámci Veřejné zakázky předloženého harmonogramu, který počítal s jeho vydáním do 8. 3. 2021, o 9 dnů, resp. s nabytím právní moci stavebního povolení, které bylo předpokládáno dne 22. 3. 2021, tj. k celkovému prodloužení o **16 dnů**;
 - c. obdržení dokumentace skutečného provedení revitalizace Odpočívky od zhotovitele předchozí etapy stavby společnosti EUROVIA CS, a.s. (dále jen „**DSP**“), která tvoří zásadní podklad pro provedení Díla Zhotovitelem, neboť zachycuje přesné výškové a polohopisné zaměření všech

částí stavby (mj. zpevněné plochy, mobiliář, sadové terénní úpravy), přesné umístění a dimenze inženýrských sítí a další technologické vybavení (venkovní osvětlení, rozvaděče NN, úprava zhlaví studny atd.), až dne 4. 2. 2021 (žádost o poskytnutí DSP byla ze strany Zhotovitele zaslána dne 3. 12. 2020), namísto plánovaného 27. 11. 2020. Na DSP byly přitom navázány další kroky Zhotovitele, a to mj. příprava prováděcí dokumentace ze strany Zhotovitele, na základě které lze realizovat stavbu. Výkresy dokumentace obsahují přesné řešení jednotlivých částí a detailů, a bylo tedy nutné tuto dokumentaci zpracovat na základě koordinace s podklady, které byly součástí DSP. Bez DSP nebyl Zhotovitel schopen prováděcí dokumentaci dokončit stejně jako nebyl schopen bez vlastního zavinění včas zajistit subdodávky (na základě svého výběrového řízení – subdodavatel UCHYTIL s.r.o., IČO: 60734078, se sídlem K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno), pro řádné dokončení Úpravy Odpočívky ve stanoveném termínu.

Článek III. – Změny smlouvy

1. Článek III. „Doba plnění“, odst. 3.2 písm. b) se ruší a nahrazuje novým textem, který zní následovně: „**provést Úpravy Odpočívky do 6 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení, opravňujícího Zhotovitele k provedení Úprav Odpočívky podle Projektu (dále jen „Stavební povolení“), nejpozději však do 31. 7. 2021**“;
2. Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek IV. – Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom.
2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv, přičemž toto zveřejnění je povinen zajistit Objednatel. O zveřejnění bude Zhotovitel Objednatелеm informován prostřednictvím e-mailu.
4. Pokud v tomto dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatелеm a Zhotovitelem českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem dodatku souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísňe, zejména tísňe finanční.

Objednatel

24-08-2021

Zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení Zhotovitele

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PROJECT building s.r.o.

IČO: 47917431

se sídlem Erbenova 375/8, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 10385

(dále jen „PROJECT building“)

jakožto společník **Společnosti D1 Studený vpravo – provozování odpočívky,**

který dne 10. 9. 2020 uzavřel spolu se svými společníky, jakožto zhotovitel, s objednatelem, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, které je blíže vymezeno ve smlouvě o dílo (dále jen „Dílo“), zejména provedení stavebních prací a úprav odpočívky Studený nutných k umístění veřejných mobilních automatických toalet (dále jen „Zařízení“), dálnice D1, km 70,1 vpravo (dále jen „Odpočívka“), příprava projektové dokumentace pro realizaci úprav Odpočívky, dodání Zařízení a poskytování služeb provozu a servisu Odpočívky po provedení úprav Odpočívky, a to za podmínek a způsobem dále stanovených smlouvou o dílo, přičemž Zhotovitel byl vybrán na základě nabídky (dále jen „Nabídka“) podané do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „D1 STUDENÝ VPRAVO – PROVOZOVÁNÍ ODPOČÍVKY“ (dále jen „Veřejná zakázka“, „Smlouva“).

Vzhledem ke skutečnosti, že v období od 30. 11. 2020 do 4. 1. 2021, tzn. období 6 týdnů, byl PROJECT building nucen omezit svůj provoz v důsledku zavedených opatření k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2. Důvodem bylo jednak onemocnění některých zaměstnanců PROJECT building, jenž se na provedení Díla podíleli, a zároveň opakovaná dobrovolná izolace dalších dotčených zaměstnanců, kteří měli podezření na možné onemocnění tímto novým typem koronaviru, a kteří měli z případného šíření nákazy důvodnou obavu.

V Brně dne 14. 5. 2021