

DODATEK Č.1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon technického dozoru investora

„Rekonstrukce vypustného zařízení rybníka Dobeveský“

Uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

Krajské školní hospodářství České Budějovice

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
ředitelstvím: Masarykovo náměstí 12, 398 11 Protivín
IČ: 712 94 775
DIČ: CZ71294775
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 662
zastoupený: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

VHS Consult s.r.o.

se sídlem: Suchdol nad Lužnicí, Žižkova 121, 378 06
zápis v obchodním rejstříku: C 26748 vedeném u KS v Českých Budějovicích
IČ: 06489249
DIČ: CZ06489249
zastoupený: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“) na straně jedné

Článek II. Základní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 19.3.2021 uzavřeli společně Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavby „**Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský**“. Stavební práce byly zahájeny po předání staveniště 22.3.2022. Stavební práce včetně kontrolních dnů na stavbě probíhaly ještě v průběhu měsíce května. Následně byly stavební práce z důvodů klimatických podmínek přerušeny (zvýšená povodňová aktivita – velký průtok vody po deštích). V průběhu měsíce června došlo k odklizení povodňových škod po mírném poklesu průtoku. Následně bylo nutné opět stavební práce přerušit, neboť došlo k dalšímu zvýšení průtoků vody. Se stavebními pracemi bylo možné pokračovat až v průběhu měsíce července. Při předpokladu vhodných klimatických podmínek budou stavební práce probíhat až do konce měsíce srpna, kdy je zhotovitel přeruší na základě požadavku investora. Následně práce zahájí v půlce listopadu, když hotovitel dosype a zhutní hráz. Stavební práce na lovišti a kádišti budou přesunuty až na jaro 2022 z důvodu odstávek betonárek. Z tohoto důvodu je upraven i termín výkonu technického dozoru, který bude vykonáván ještě v měsících listopad a prosinec 2021 a následně během měsíců únor, březen a duben 2022. Z výše popsaného je nutné upravit i článek VI. Příkazní smlouvy.

Článek V. Trvání Smlouvy, místo plnění, výpověď Smlouvy

Tato příkazní smlouva **se prodlužuje na dobu určitou a to do 30.04.2022**, kdy by dle upraveného harmonogramu a dodatku č.2 se zhotovitelem měla být stavba dokončena. Další ustanovení článku V. Příkazní smlouvy se nemění.

Článek VI. Odměna příkazníka

Odměna příkazníka se dle výše uvedených skutečností upravuje následujícím způsobem (výpočtem). Dle uzavřené Příkazní smlouvy ze dne 19.3.2021 měl výkon TDI probíhat v období od 22.3.-31.7.2021 (tj. 5 měsíců). To znamená, že odměna je stanovená na 48 000,- Kč bez DPH za kalendářní měsíc (240 000 / 5 = 48 000,- Kč bez DPH). I když byly stavební práce od poloviny května 2021 přerušeny, tak kontrolní dny probíhaly z důvodu řešení povodňových škod a dohodnutí následného postupu (ne na místě stavby, ale v sídle objednatele). Z tohoto důvodu je upravená jednotková sazba za výkon služby TDI za měsíce květen, červen a červenec na 24 000,- Kč bez DPH za měsíc. Následně měsíc srpen bude probíhat ve standardním režimu. Celková kalkulace koresponduje se změnou závazku s dodavatelem stavby dle dodatku č.2 a jeho upraveného harmonogramu. Viz podrobný výpočet níže.

Kalkulace:

<u>měsíc</u>	<u>odměna</u>	<u>poznámka</u>
IV.21	48 000,00 Kč	běžný měsíc
V.21	48 000,00 Kč	běžný měsíc
VI.21	24 000,00 Kč	probíhala pouze koordinační schůzka na KD bez kontroly stavebních prací
VII.21	24 000,00 Kč	probíhala pouze koordinační schůzka na KD bez kontroly stavebních prací
VIII.21	48 000,00 Kč	běžný měsíc
IX.21	- Kč	dle HMG přílohy dodatku č.2 se zhotovitelem nebudou práce

		probíhat
X.21	- Kč	dle HMG přílohy dodatku č.2 se zhotovitelem nebudou práce probíhat
XI.21	24 000,00 Kč	dle HMG přílohy dodatku č.2 se zhotovitelem, budou práce probíhat pouze 2 týdny v tomto měsíci
XII.21	24 000,00 Kč	dle HMG přílohy dodatku č.2 se zhotovitelem, budou práce probíhat pouze 2 týdny v tomto měsíci - do poloviny prosince
I.22	- Kč	dle HMG přílohy dodatku č.2 se zhotovitelem nebudou práce probíhat
II.22	24 000,00 Kč	dle HMG přílohy dodatku č.2 se zhotovitelem, budou práce probíhat pouze 2 týdny v tomto měsíci
III.22	48 000,00 Kč	dle HMG přílohy dodatku č.2 se zhotovitelem budou práce probíhat celý měsíc
IV.22	48 000,00 Kč	dle HMG přílohy dodatku č.2 se zhotovitelem budou práce probíhat celý měsíc

<u>360 000,00 Kč</u>	celkem Kč bez DPH
75 600,00 Kč	DPH
<u>435 600,00 Kč</u>	s 21% DPH

Nová celková cena za TDI:

Cena bez DPH.....360 000,- Kč
DPH (21%).....75 600,- Kč
Cena včetně DPH.....435 000,- Kč



