

Krajská správa a údržba silnic
Středočeský územní úřad
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 00066001

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 27.5.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/2405 Tuchoměřice 3,404-4,404“

Číslo smlouvy objednatele: 134/KSÚS/2015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

EKOTECH s.r.o. Hořovice

se sídlem: Masarykova 161, 268 01 Hořovice

IČ: 276 30 668

DIČ: CZ276 30 668

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120135

Její jménem jedná Milan Vyštejn, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, změně **Článku 8. Cena díla**. A to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	3.742.816,00 Kč
DPH 21%	785.991,36 Kč
Cena Díla včetně DPH	4.528.807,36 Kč

2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je ZBV č. 1.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne - 1 -08- 2016
Objednatel:

V Hořovicích dne
Zhotovitel: - 1 -08- 2016

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

EKOTECH s.r.o. Hořovice
Milan Vyštejn, jednatel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Šimonekova 11, 150 21 Praha 5
IČ: 0004001 DIČ: C20006001

Ekotech
Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1 IČ: 27630668

Výtisk č.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: III/2405 Tuchoměřice 3,404 - 4,404		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/2405			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace adresa: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: Ekotech Hořovice, s.r.o. adresa: Masarykova 161, 268 01 Hořovice IČ: 27630668		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: III/2405 Tuchoměřice 3,404 - 4,404	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/2405		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené č. objednatele 134/KSÚS/2015 ze dne 27.5.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o. se sídlem Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1,2,3	Objednatel
Přehled změn	4,5	Zhotovitel
Rozpis ocenění změn - počet listů A4		
Přehled víceprací a méněprací- počet listů A4		
Soupis prací - počet listů A4		
Pasport změn - počet listů A4		
Ostatní přílohy (přehled dokumentů a další dle přehledu) - počet listů A4		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku obce Tuchoměřice (s ohledem na stavbu kanalizace) nebyly realizovány objekty krajnic a příkopů - die položek v tomto evidenčním listu. Naopak po stavbě kanalizace došlo k zásadním změnám nivelity vozovky a bylo nutné navýšení vyrovnávky, na které se podílí KSUS, obec a zhotovitel kanalizace. Změna pro KSUS je nutná z toho důvodu, že po odfrézování bylo nutné sanovat více plochy, než předpokládal projekt. Tato změna byla nutná jako jediné možné řešení nastalé situace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-250 860,00	417 516,00	166 656,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

KSÚS SK - provozní cestmistr jméno Václav Melichar datum 22.7.16 podpis

KSÚS SK - správní cestmistr jméno Martina Cajthamlová datum 22-07-2016 podpis

Ekotech Hořovice s.r.o. jméno Milan Vyštejn datum 22-07-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Bc Zdeněk Dvořák datum 22-07-2016 podpis

Zhotovitel jméno Milan Vyštejn datum 22-07-2016 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Ekotech
Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel. fax: 314 514 333 IČ: 27630668

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.: 1**

Název stavby: III/2405 Tuchoměřice 3,404 - 4,404	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/2405	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 576 160,00

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 576 160,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-250 860,00	417 516,00	417 516,00	11,67%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-250 860,00	3 742 816,00	166 656,00	4,66%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel Ekotech Hořovice s.r.o.

souhlasím

Milan Vyštejn

KSÚS SK - provozní cestmistr

souhlasím

Václav Melichar

KSÚS SK - správní cestmistr


souhlasím

Martina Cajthamlová

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:

souhlasím

Václav Pavlík

Ekotech
Hořovice s.r.o.Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1 IČ: 27630668


Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo : 1

Stavba: III/2405 Tuchoměřice 3,404 - 4,404

Objekt: Sílnice III/2405

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o.

Místo: Tuchoměřice

Č.	položka	Popis	MJ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				množství ve smlouvě	množství ve změně	množství v rozdílu	Cena jednotkové	Cena celkem ve smlouvě	měněpráce ve změně	vícepráce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdílní cen celkem	rozdílní cen celkem v %					
1	2		4	400,00	589,78	189,78	2 200,00	880 000,00	0,00	417 516,00	1 297 516,00	417 516,00	47,45					
2	21810	hutněné asfaltové vrstvy velkoplošné-vyrovnávka	t	300,00	0,00	-300,00	130,00	39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	-39 000,00	-100,00					
7	51321	krajnice nepevněná-seřezávání s naložením materiálu	m2	300,00	0,00	-300,00	230,00	69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	-69 000,00	-100,00					
8	51710	krajnice nepevněná-zřízení šterkopísek tl.8 cm	m2	254,00	0,00	-254,00	240,00	60 960,00	-60 960,00	0,00	0,00	-60 960,00	-100,00					
9	52220	hloubení příkopů strojně	bm	420,00	0,00	-420,00	195,00	81 900,00	-81 900,00	0,00	0,00	-81 900,00	-100,00					
10	52298	doprava a poplatek za skládkování	t															
Celkem bez DPH								1 130 860,00	-250 860,00	417 516,00	1 297 516,00	166 656,00	14,74					
DPH 21%								237 480,60	-52 680,60	87 678,36	272 478,36	34 997,76						
Celkem vč. DPH								1 368 340,60	-303 540,60	505 194,36	1 569 994,36	201 653,76	14,74					

Za zhotovitele :Ekotech Hořovice s.r.o.

Datum :

Milan Vyšejn

Za objednatele :

Datum:

Bc. Zdeněk Dvořák

ředitel KSÚS SK

Ekotech s.r.o.
Hořovice
Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 660-1 167 278 0668

Rozpočet - soupis prací

III/2405 Tuchoměřice 3,404 - 4,404

Objekt: Slnice III/2405

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Ekotech Hořovice s.r.o.

Místo: Tuchoměřice

č.	položka	Popis	MJ	Množství ve smlouvě		Množství ve změně		množství v rozdílu	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	měnící ve změně		Cena ve změně celkem
				5	6	7	8				9	10	
1	2	3	4	5	5	5	7	6	7	7	8	9	10
1	22615	Frézování tl. 5cm vč. odvozu do 20km a uložení na deponii	m2	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	90,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	
2	21810	Hutěné asfaltové vrstvy-velkoplošné – vyrovnávka	m2	400,00	589,78	189,78	0,00	2 200,00	880 000,00	0,00	417 516,00	1 297 516,00	
3	21819	Asfaltový beton ACo 11 + v tl. 5cm vč. spojovacího postřiku 0,7 kg/m2	m2	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	272,00	1 496 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00	
4	22831	Zalévání spár asfaltovou záplivkou	m	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	180,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	
5		Výšková úprava vpusť a poklopů revizních šachet	ks	27,00	27,00	0,00	0,00	900,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	
6	37710	VDZ - vodící proužky 12 cm včetně předznačení	m2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	45,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
7	51321	Krajnice nepevněná - seřezávání s naložením materiálu	m2	300,00	0,00	-300,00	0,00	130,00	39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	
8	51710	Krajnice nepevněná - zřízení - šerkopisek tl. 8 cm	m2	300,00	0,00	-300,00	0,00	230,00	69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	
9	52220	Hloubení příkopů strojně - do 0,5 m3/m	bm	254,00	0,00	-254,00	0,00	240,00	60 960,00	-60 960,00	0,00	0,00	
10	52298	Doprava a poplatek za skládkování	t	420,00	0,00	-420,00	0,00	195,00	81 900,00	-81 900,00	0,00	0,00	
11	R položka	DIO	kpl	1,00	1,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	
Celkem bez DPH				3 576 160,00	-250 860,00	417 516,00	3 742 816,00					3 742 816,00	
DPH 21%				750 993,60	-52 680,60	87 678,36	785 991,36					785 991,36	
Celkem vč. DPH				4 327 153,60	-303 540,60	505 194,36	4 528 807,36					4 528 807,36	

Za zhotovitele :

Datum :

Milan Vyšejn



Ekotech
Hořovice s.r.o.
Mareškovy 161, 268 01 Hořovice
tel. 326 314 514 550-1 IČ: 27630668

Za objednatele :

Datum:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel KSÚS SK

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) III/2405 Tuchoměřice 3,404 - 4,404	SO/PS: (číslo a název) /1 Silnice III/2405	
Název změny: změna provedení krajnic a příkopů, změna vyrovnávky podloží		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Ekotech Hořovice s.r.o.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. z technické rady ze dne 31. 5. 2016	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Na základě požadavku obce Tuchoměřice(s ohledem na stavbu kanalizace) nebyly realizovány objekty krajnic a příkopů - dle položek v tomto evidenčním listu. Naopak po stavbě kanalizace došlo k zásadním změnám nivelity vozovky a bylo nutné navýšení vyrovnávky, na které se podílí KSUS, obec a zhotovitel kanalizace. Změna pro KSUS je nutná z toho důvodu, že po odfrézování bylo nutné sanovat více plochy, než předpokládal projekt. Tato změna byla nutná jako jediné možné řešení nastalé situace.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Po provedené kanilzaci v obci Tuchoměřice došlo ke změnám podmínek, při kterých byla investorem zadávána veřejná zakázka. V nové situaci došlo k nerealizaci krajnic a příkopů, naopak bylo nutné zvýšit objem tun na vyrovnávku nivelity vozovky. Změna pro KSUS je nutná z toho důvodu, že po odfrézování bylo nutné sanovat více plochy, než předpokládal projekt.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: krajnice nezpevněná-seřezání a naložení materiálu, krajnice nezpevněná - zřízení - tl. 8 cm, hloubění příkopů strojně - do 0,5 m3/m, doprava a poplatek za skládkování, Hutněné asfaltové vrstvy velkoplošné - vyrovnávka		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:	vícepráce	417 516,00 Kč
	méněpráce	- 250 860,00 Kč
	součet	166 656,00 Kč
Cenové ovlivnění sousedních objektů	neovlivní	
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

**Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace
změny stavby**

Číslo změny stavby:	ZBV – 1
Název a evidenční číslo stavby:	III/2405 Tuchoměřice 3,404 – 4,404
Název stavebního objektu provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/2405
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV (počet A4)	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list změny	1	
Evidenční list změny stavby	1	
Zápis o projednání	1	
Přehled změn stavby	1	
Rozpis ocenění změn	1	
Přehled víceprací a méněprací	2	
Rozpočet (soutěž prací) - změnový	1	
Pasport změny	1	
Zápis z technické rady	1	
Dopis KSÚS – změna rozsahu díla	1	
Dopis Ekotech – požadavek na navýšení prací	1	

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Ekotech Hořovice s.r.o.
Masarykova 161
268 01 - Hořovice

Vyřizuje/telefon
Motal/723500384


Praha
15.7.2016

Věc : III/2405 Tuchoměřice 3,404 – 4,404 - změna rozsahu díla

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2405 v obci Tuchoměřice Vás tímto žádá, na základě prohlídky staveniště dne 15.7.2016 a zjištění, že bezprostředně před zahájením opravy došlo v souvislosti s výstavbou kanalizace v obci Tuchoměřice ke změně podmínek, za kterých byla oprava silnice III/2405 připravována.

Na základě požadavku obce Tuchoměřice nebyly realizovány objekty krajnice a příkopů. Naopak po stavbě kanalizace došlo k zásadním změnám nivelety vozovky a tím bylo nutné navýšit vyrovnávku, na které se podílí KSÚS SK, obec a zhotovitel stavby kanalizace.

Tato změna podmínek stavby bude obsahem ZBV.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno



ZÁPIS

z jednání konaného dne 10.7. 2016 v obecní úřad Tuchoměřice
na základě společné vůle zúčastněných v zájmu
zajištění homogenní sítě sil. III/2405 v obci Tuchoměřice

Předmět jednání: dtt o

Závěr jednání:

Všichni níže jmenovaní účastníci místního seřízení konstatovali, že homogenní sítě - oprava silnice o. III/2405 v obci Tuchoměřice po vyřazení inženýrských sítí je podmíněna dalšími nezbytnými pracemi, které však nejsou součástí rozpočtu jmenované obce dle smlouvy o dílo č. 134/ksus/2015. Aby bylo možné pokračovat ve stavbě je nezbytné provést práce v hodnotě 605 tisíc Kč vč. DPH. Třetina této částky představují práce, které souvisí s homogenní sítí dle smlouvy o dílo č. 134/ksus/2015 a před zahájením prací je nebylo možné předvidat. Tyto práce

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001


83

Přítomni:

- Bohumil Taraba za KÚS Stř. kraje podpis
- Milan Váňka za Ekotech, Hořovice podpis
- Jaroslav Radostný za starosta, obec Tuchoměřice podpis
- Karel Bohm za místostarosta, obec Tuchoměřice podpis
- za podpis
- za podpis
- za podpis

Ekotech
Hořovice s.r.o.

Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1 105 57630668



Telefon: 311 637144, 602 375 608
Fax: 311 637 144
E-mail: bohumil.taraba@ksus.cz

byl přesně specifikovaný ve stavebním
úplánu a ZBV (změnový list) a v částce
01 666 Kč vč. DPH je uhradil investoar
homogenizace dle smlouvy o dílo č. 134/kas/2015,
kterým je ležds středodolního kraje. Další dvě
částky prací je nezbytné provést, avšak přímou
resolucí s homogenizací dle smlouvy o dílo
č. 134/kas/2015 uzavřené mezi ležds středodolní
ho kraje a zhotovitelem J. EKOTECH HORŮVICE
na jednáni bylo dohodnuto, že další jednu
třetinu, tedy 201 666,- Kč vč. DPH uhradí
a práce u J. EKOTECH HORŮVICE ~~pro~~ objedná
Obec Tachověřice, o zbyvajících 3. (třetí)
třetinou, tedy 201 666,- Kč se rozdělí
dalšími subjekty. Částka 51666^{vč. DPH} uhradí
J. EKOTECH HORŮVICE a o uhradě odšly
150 000 Kč vč. DPH také dále jednáno
s tím, že finální plnění (150 000 vč. DPH)
zapíše Obec Tachověřice, například
prostřednictvím zhotovitele stavby kanalizace
J. Aquarius či jinou cestou.
Všechny podepsaní rozumí textu tohoto zápisu
a s jeho obsahem souhlasí.

Z á p i s

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby „ III/2405 Tuchoměřice – 3,404 – 4,404“

přítomni :

Václav Melichar

Martina Cajthamlová

Milan Vyštejn

- provozní cestmistr KSÚS
- správní cestmistr KSÚS
- stavbyvedoucí Ekotech Hořovice s.r.o.

Předmět jednání:

- Po provedené kanalizaci v obci Tuchoměřice došlo ke změnám podmínek, při kterých byla investorem zadávána veřejná zakázka. V nové situaci došlo k nerealizaci krajnic a příkopů, naopak bylo nutné zvýšit objem tun na vyrovnávku nivelity vozovky.
- Na základě požadavku obce Tuchoměřice (s ohledem na stavbu kanalizace) nebyly realizovány objekty krajnic a příkopů - dle položek v evidenčním listu. Naopak po stavbě kanalizace došlo k zásadním změnám nivelity vozovky a bylo nutné navýšení vyrovnávky, na které se podílí KSÚS, obec a zhotovitel kanalizace. **Změna pro KSÚS je nutná z toho důvodu, že po odfrézování bylo nutné sanovat více plochy, než předpokládal projekt. Tato změna je nutná jako jediné možné řešení nastalé situace.**

Navrhované opatření:

- a) Nerealizovat objekty úpravy krajnic a příkopů dle položek v ZBV
- b) Navýšit položky pro velkoplošné vyrovnávky dle položek v ZBV

Václav Melichar

Martina Cajthamlová

Milan Vyštejn

Ekotech
Hořovice s.r.o.

Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1 IČ: 27630668

**FOTODOKUMENTACE AKCE:
„III/2405 Tuchoměřice 3,404 – 4,404“**













