

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210011

**na akci: Podolský potok, Heřmanův Městec, těžení sedimentů, oprava úpravy,
ř. km 12,300 - 12,565 (zhotovení PD)**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové,**
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**

Adresa závodu: **závod Pardubice**
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Osoba oprávněná k podpisu: **XXX**
Zástupce pro věci technické: **XXX**
XXX
XXX
IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."**
Adresa sídla: **Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké
Mýto**
Statutární orgán: **Ing. Jaroslav Jakoubek**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Jaroslav Jakoubek**
Zástupce pro věci technické: **XXX**
IČ: **64255611**
DIČ: **CZ64255611 Právnícká osoba**
Bankovní spojení: **341302664/0600**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 8321**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700210011 ze dne 29. 3. 2021 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla

stávající text:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 8. 2021**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 10. 2021**

Zdůvodnění změny termínu dokončení:

V souladu s článkem 7. odstavcem 1 písmene b) obchodních podmínek, kdy došlo ke zdržení z důvodu na straně správních úřadů.

Po jednání výrobního výboru dne 25. 6. 2021, zpracovatel rozeslal dne 2. 7. 2021 projektovou dokumentaci k vyjádření dotčeným orgánům státní správy a smlouvy o právu provést stavbu dotčeným vlastníkům pozemků.

Do dnešního dne nebylo obdrženo kompletní Souhrnné stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí a vyjádření Městského úřadu Heřmanův Městec.

Dále nebyly obdrženy podepsané smlouvy o právu provést stavbu na pozemky zajišťující přístup ke stavbě a pozemky dotčené stavbou. Jedná se o vlastníky Město Heřmanův Městec a Česká republika - Státní pozemkový úřad. Dne 5. 8. 2021 byla zpracovatelem provedena telefonická urgence stavu řešení těchto smluv. Dle těchto sdělení zatím nedošlo k řešení zaslaných smluv. Telefonicky byl sdělen předpoklad vyřízení smluv v měsíci září 2021.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....