



KUJIP01HHNDV

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY****„II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“**

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

ke sml. 10072/20

**Článek 1 – Smluvní strany**

č. 1778

**1.1. Objednatel:**

Se sídlem:

Zastoupený:

K podpisu smlouvy pověřen

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

**(dále jen „Objednatel“)****Kraj Vysočina**

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

Ing. Daniel Blaha, Ing. Pavel Popek

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

4 200 134 124/6800

70890749

**1.2. Zhotovitel:**

Adresa:

Zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

a

Adresa:

Zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

**(dále jen „Zhotovitel“)****Společnost „SHP+SHB – Velké Meziříčí“****Stráský, Hustý a partneři s.r.o.** (vedoucí společník společnosti)

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Ing. Klárou Vyskočilovou, jednatelkou

Ing. Klára Vyskočilová, jednatelka

Ing. Jana Zemková Němcová, obchodní ředitelka (bez práva podpisu)

Ing. Pavel Svoboda, výrobní ředitel

Komerční banka, a.s.

107-557 044 0297/0100

188 27 527

CZ 188 27 527

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

**SHB, akciová společnost** (společník společnosti)

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Ing. Iljou Hustým, členem představenstva

Ing. Ilja Hustý, člen představenstva

Ing. Hubert Řehulka, MBA, ředitel

Komerční banka, a.s.

107-557 334 0267/0100

253 24 365

CZ 253 24 365

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

## Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky číslo Objednatele 141702, č. Zhotovitele 100-026-20 uzavřené dne 16.11.2020 na akci „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“ je změna termínů plnění. V souladu s čl. 2, odst. 2.2., část 1 písm. a) Smlouvy byly objednateli předloženy 3 varianty možného řešení překlenutí daného území. Z důvodu nalezení nejvhodnější varianty mostu SO 201 bylo z hlediska investičního a provozního nutné projednat navržené varianty.

Z tohoto důvodu probíhají jednání ohledně realizace mostu s firmou KBB, nad jejímž areálem je most situován.

Zhotovitel na základě požadavků firmy KBB zpracoval plán stavby mostu nad areálem včetně nutných dočasných záborů pozemků v areálu firmy.

Tento plán byl předán a KBB zaslala své požadavky ve vyjádření.

Do vyřešení požadavků firmy KBB byly přerušeny práce na projektové dokumentaci.

Práce budou opět zahájeny na výzvu Objednatele.

- 2.2 Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o provedení veřejné zakázky, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění díla.

## Článek 3 – Termín plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu Smlouvy.

### **Část 1:**

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 12 měsíců od podpisu smlouvy.

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b) do 6 měsíců od vypracování DSP.

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c) do 5 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

### **Část 2:**

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 9 měsíců od podpisu smlouvy.

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b) do 2 měsíců od vypracování DSP.

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c) do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)  
do 60 měsíců od vydání pravomocného  
stavebního povolení.

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Zahájení: po podpisu Smlouvy.

**Část 1:**

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 7 měsíců od výzvy objednatele  
k opětovnému zahájení prací.

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)  
do 6 měsíců od vypracování DSP.

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c) do 5 měsíců od vydání pravomocného  
stavebního povolení.

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)  
do 60 měsíců od vydání pravomocného  
stavebního povolení.

**Část 2:**

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 4 měsíců od výzvy objednatele  
k opětovnému zahájení prací.

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)  
do 3 měsíců od vypracování DSP.

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c) do 2 měsíců od vydání pravomocného  
stavebního povolení.

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)  
do 60 měsíců od vydání pravomocného  
stavebního povolení.

**Článek 4 – Závěrečná ujednání**

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 16.11.2020 (č. smlouvy Objednatele 141702, Zhotovitele 100-026-20) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o provedení veřejné zakázky a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento Dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
- 4.5 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky Objednatel a dva Zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 13. 08. 2021


**Objednatel:**

  
Kraj Vysočina  
Žitkova 1 587 33 Jihlava

Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmána

**Zhotovitel:**

12. 08. 2021

 Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
Bohunická 50  
619 00 Brno  
IČ: 18827627  
DIČ: CZ18827627

Ing. Klára Vyskočilová  
jednatel  
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.,  
vedoucí společník společnosti „SHP+SHB –  
Velké Meziříčí“ na základě plné moci